

REPORTE DE AVANCE 2018
(PESOS)

HOJA 1 DE 2

ESTADO: TABASCO

PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN: Núm I.-27-01/18 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2018

DIRECCIÓN LOCAL TABASCO

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DIA	MES	AÑO
30	JUNIO	2018

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión						Metas por Indicador			
			Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
1	CEAS	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	270040001	CENTRO	CD DE VILLAHERMOSA	IT	2018	AGUA POTABLE	30/06/2018	11,550,120.00	5,000,000.00	0.00	0.00	Autorizado	11,550,120.00	5,000,000.00	6,550,120.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	
														Licitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2	CEAS	*CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA A CARGO DE LA CEAS	270040001	CENTRO	CD DE VILLAHERMOSA	IT	2018	AGUA POTABLE	30/06/2018	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Autorizado	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	CAPACITACIÓN	1	
														Licitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3	CEAS	ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DE REDES DE AGUA POTABLE, DISEÑO DE LA SECTORIZACIÓN HIDRÁULICA Y VERIFICACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS PARA LAS CABECERAS MUNICIPALES DE CÁRDENAS, COMALCALCO, CUNDUACÁN, HUIMANGUILLO, JALPA DE MÉNDEZ, NACAJUCA, PARAÍSO Y TENOSIQUE	270020001 270050001 270060001 270080001 270100001 270130001 270140001 270170001	CÁRDENAS COMALCALCO CUNDUACÁN HUIMANGUILLO JALPA DE MÉNDEZ NACAJUCA PARAÍSO TENOSIQUE	CABECERA MUNICIPAL	IT	2018	AGUA POTABLE	30/06/2018	29,979,690.00	14,989,845.00	0.00	0.00	Autorizado	29,979,690.00	14,989,845.00	14,989,845.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	
														Licitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

SUBTOTAL AGUA POTABLE		42,529,810.00	20,489,845.00	0.00	0.00	Autorizado	42,529,810.00	20,489,845.00	22,039,965.00	0.00	0.00	0.00
						Licitado	41,529,810.00	19,989,845.00	21,539,965.00	0.00	0.00	0.00
						Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota: * Acción en proceso de cancelación

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ING. ALEJANDRO DE LA FUENTE GODÍNEZ
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JOSÉ HUBERTO AGUILAR DAMIAN
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE
AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

REPORTE DE AVANCE 2018
(PESOS)

ESTADO: TABASCO

HOJA 2 DE 2

PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN: Núm I.-27-01/18 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2018

DIRECCIÓN LOCAL TABASCO

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
30	JUNIO	2018

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión						Metas por Indicador			
			Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
4	CEAS	COLECTOR PLUVIAL Y SANITARIO BELISARIO DOMINGUEZ - PASEO USUMACINTA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO (1RA ETAPA DE BELISARIO DOMINGUEZ - AQUILES SERDÁN)	270040001	CENTRO	CENTRO	IT	2018	ALCANTARILLADO	30/06/2018	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	Autorizado	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	KM DE COLECTOR	0.51 KM	
														Licitado	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	1,951,099.00	975,549.50	975,549.50	0.00	0.00	0.00			
														Físico	19,510.99	9,755.50	9,755.50	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

SUBTOTAL ALCANTARILLADO																							
														Autorizado	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00			
														Licitado	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	1,951,099.00	975,549.50	975,549.50	0.00	0.00	0.00			
														Físico	19,510.99	9,755.50	9,755.50	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

SUPERVISIÓN TÉCNICA																							
														Autorizado	280,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00			
														Licitado	280,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	280,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00			
														Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

CONTRALORÍA SOCIAL																							
														Autorizado	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00			
														Licitado	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00			
														Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

TOTAL																							
														Autorizado	44,829,810.00	21,639,845.00	23,189,965.00	0.00	0.00	0.00			
														Licitado	43,829,810.00	21,139,845.00	22,689,965.00	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	2,251,099.00	1,125,549.50	1,125,549.50	0.00	0.00	0.00			
														Físico	19,510.99	9,755.50	9,755.50	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ING. ALEJANDRO DE LA FUENTE GODINEZ
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JOSÉ HUBERTO AGUILAR DAMIAN
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE
AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO