

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ MODALIDAD	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ MODALIDAD	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	1A618030199846	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	999,999.73	(F1) (Ciclo anterior 2018, ramo 23, modalidad U, programa 93, recursos FEDERALES (PROYECTOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 999,999.73, modificado 999,999.73)	Reparación y Recambio de Grava de Pavimentación de Carretera (Cabeza municipal) - Llanos - La Cruz, Tramo de los Puños al km 5+000, Municipio de Balancán, Tabasco.	27	Tabasco	1	Balancán	Otros Proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin Identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	E787	N	0	0	3.187
2019	1	1A618030199846	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	999,999.53	(F1) (Ciclo anterior 2018, ramo 23, modalidad U, programa 93, recursos FEDERALES (PROYECTOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 999,999.53, modificado 999,999.53)	Reparación y Recambio de Grava de Pavimentación de Carretera (Cabeza municipal) - Llanos - La Cruz, Tramo de los Puños al km 2+000, Municipio de Balancán, Tabasco.	27	Tabasco	1	Balancán	Otros Proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin Identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	E789	N	0	0	7.28
2019	1	1A618030199846	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	999,999.15	(F1) (Ciclo anterior 2018, ramo 23, modalidad U, programa 93, recursos FEDERALES (PROYECTOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 999,999.15, modificado 999,999.15)	Reparación, Reativo y Recambio de Grava de Recambio, Camino Municipal, Llanos - La Cruz, Tramo de los Puños al km 7+000 (Tramo antiguo), en el municipio de Calixtán, Tabasco.	27	Tabasco	2	Calixtán	Otros Proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin Identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	E790	N	0	0	4.691
2019	1	1A618030199846	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,278,128.33	(F1) (Ciclo anterior 2018, ramo 23, modalidad U, programa 93, recursos FEDERALES (PROYECTOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1,278,128.33, modificado 1,278,128.33)	Reparación de Termino de acceso pavimentado, programa 93, Llanos - La Cruz, Tramo de los Puños al km 7+000 (Tramo antiguo), en el municipio de Calixtán, Tabasco.	27	Tabasco	3	Calixtán	Otros Proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin Identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	E834	N	0	0	2545

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

DETALLE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
1481600100710	[meta] [unidad_medida] Kilometros meta: 75, meta_modificada: 170]	1	[geo] [loc_municipio] 4 direccion: Tlaxaco, Tlaxaco, Tlaxaco 8 707 Camino Desagüe Camino 85077 Villahermosa, Tlax. Mexico tel: 02 5117234 tel_f: 55101029]	05-11-2018	04-11-2018	1,846,034.74	1,846,034.74	1,846,034.74	1,846,034.74	1,846,034.74	[cas] [loc_municipio] 4 direccion: Tlaxaco, Tlaxaco, Tlaxaco 8 707 Camino Desagüe Camino 85077 Villahermosa, Tlax. Mexico tel: 02 5117234 tel_f: 55101029]	[meta] [unidad_medida] Kilometros avance: 75]	[5007] [proyecto] JHDC, [5007] [proyecto] PFI, [5007] [proyecto] PROCESO]	En Ejecucion	Validado avances
1481600100728	[meta] [unidad_medida] Kilometros meta: 50, meta_modificada: 0.00]	1	[geo] [loc_municipio] 4 direccion: Tlaxaco, Tlaxaco, Tlaxaco 8 707 Camino Desagüe Camino 85077 Villahermosa, Tlax. Mexico tel: 02 5117234 tel_f: 55101029]	03-12-2018	12-12-2018	752,212.44	752,212.44	752,212.44	752,212.44	752,212.44	[cas] [loc_municipio] 4 direccion: Tlaxaco, Tlaxaco, Tlaxaco 8 707 Camino Desagüe Camino 85077 Villahermosa, Tlax. Mexico tel: 02 5117234 tel_f: 55101029]	[meta] [unidad_medida] Kilometros avance: 0.00]	[5017] [proyecto] PROCESO, [5017] [proyecto] JHDC, [5017] [proyecto] PFI]	En Ejecucion	Validado avances
14816001002440	[meta] [unidad_medida] Kilometros meta: 18, meta_modificada: 18]	1	[geo] [loc_municipio] 4 direccion: Tlaxaco, Tlaxaco, Tlaxaco 8 707 Camino Desagüe Camino 85077 Villahermosa, Tlax. Mexico tel: 02 5117234 tel_f: 55101029]	02-09-2018	03-11-2018	5,380,803.56	5,380,803.56	5,380,803.56	5,380,803.56	5,380,803.56	[cas] [loc_municipio] 4 direccion: Tlaxaco, Tlaxaco, Tlaxaco 8 707 Camino Desagüe Camino 85077 Villahermosa, Tlax. Mexico tel: 02 5117234 tel_f: 55101029]	[meta] [unidad_medida] Kilometros avance: 18]	[5024] [proyecto] INICIO, [5024] [proyecto] PROCESO, [5024] [proyecto] PFI]	Terminado	Validado avances
14816001003198	[meta] [unidad_medida] Kilometros meta: 6, meta_modificada: 6.88]	1	[geo] [loc_municipio] 4 direccion: Tlaxaco, Tlaxaco, Tlaxaco 8 707 Camino Desagüe Camino 85077 Villahermosa, Tlax. Mexico tel: 02 5117234 tel_f: 55101029]	17-03-2018	01-10-2018	2,801,861.82	2,801,861.82	2,801,861.82	2,801,861.82	2,801,861.82	[cas] [loc_municipio] 4 direccion: Tlaxaco, Tlaxaco, Tlaxaco 8 707 Camino Desagüe Camino 85077 Villahermosa, Tlax. Mexico tel: 02 5117234 tel_f: 55101029]	[meta] [unidad_medida] Kilometros avance: 6.88]	[5031] [proyecto] INICIO, [5031] [proyecto] PROCESO, [5031] [proyecto] PFI]	Terminado	Validado avances

Handwritten signature and initials in blue ink.

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11_CICLO DE RECURSO	f11_RAMO	f11_MODALIDAD	f11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12_CICLO DE RECURSO	f12_RAMO	f12_MODALIDAD	f12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2019	1	TA818001383332	2018	23	U	50					Proyecto de inversión	2,415,263.38	f11 (Caja, junio 2018, mayo 20, modalidad U, prog.pav.23, no. venen FEDERALES Y CONVENCIONES SUSSEOS Y CONVENCIONES SUSSEOS, modalidad 211907.41U)	RECONSTRUCCION DE TERROREMOS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL KM 0-200 AL KM 4+700 CAMINO ATACAMITAN EN LA SECCION ATACAMITAN DEL KM 0+000 AL KM 4+000 SECCION ETAPA LIBERADO EN EL MUNICIPIO DE CENIZO, TABASCO	27	Tabasco	4	Ceniz	Caja proyectos de Inversión	Caja Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	4778	N	0	0	0	1382
2019	1	TA818001383441	2018	23	U	50					Proyecto de inversión	2,282,216.10	f11 (Caja, junio 2018, mayo 20, modalidad U, prog.pav.23, no. venen FEDERALES Y CONVENCIONES SUSSEOS Y CONVENCIONES SUSSEOS, modalidad 211907.41U)	Reconstrucción de Terremos y Pavimento ASFALTICO DEL KM 0+000 AL KM 4+700 CAMINO ATACAMITAN EN LA SECCION ATACAMITAN DEL KM 0+000 AL KM 4+000 SECCION ETAPA LIBERADO EN EL MUNICIPIO DE CENIZO, TABASCO	27	Tabasco	4	Ceniz	Caja proyectos de Inversión	Caja Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	4780	N	0	0	0	1,715
2019	1	TA818001383494	2018	23	U	50					Proyecto de inversión	999,997.65	f11 (Caja, junio 2018, mayo 20, modalidad U, prog.pav.23, no. venen FEDERALES Y CONVENCIONES SUSSEOS Y CONVENCIONES SUSSEOS, modalidad 211907.41U)	Obra de Pavimento y Contratación de Materiales para la Sección de Pavimento, Consejo Técnico de Sección del km 0+000 al km 4+000 (Tramo Atacaman), Ceniz, Tabasco	27	Tabasco	4	Ceniz	Caja proyectos de Inversión	Caja Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	4785	N	0	0	0	842
2019	1	TA818001383723	2018	23	U	50					Proyecto de inversión	9,175,567.43	f11 (Caja, junio 2018, mayo 20, modalidad U, prog.pav.23, no. venen FEDERALES Y CONVENCIONES SUSSEOS Y CONVENCIONES SUSSEOS, modalidad 211907.41U)	RECONSTRUCCION DE TERROREMOS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL KM 0+000 AL KM 4+700 CAMINO ATACAMITAN EN LA SECCION ATACAMITAN DEL KM 0+000 AL KM 4+000 SECCION ETAPA LIBERADO EN EL MUNICIPIO DE CENIZO, TABASCO	27	Tabasco	4	Ceniz	Caja proyectos de Inversión	Caja Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	4786	N	0	0	0	2,074

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

DETALLE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
7481800130322	[meta1 unidad_medida kilometros meta 1: meta_modificadas 1(2)]	1	[geo1 loc_municipio Localidad 15, Seccion Estrada Al Edo Sgo XX, Tabasco, Mexico km-50.0265910; km 17.9462910(9)]	11-09-2018	10-10-2018	2,341,184.72	2,341,184.72	2,341,184.72	2,341,184.72	2,341,184.72	[con1 loc_dpto Dpto. Chiapas, CO-ET-73, (020718, comisiona GRUPO CONSTRUCTORA SAMARIA S.A DE C.V. constructora JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, contrato 8805080 77(7) importe_modificado 8805080 77(7)]	[meta1 unidad_medida kilometros; avance 1(1)]	1383237(Proyecto, PROCESO, 1383237(Proyecto, PROCESO, 1383237(Proyecto, PROCESO)	Terminado	Validado avance
7481800130344	[meta1 unidad_medida kilometros; meta 1: meta_modificadas 1(2)]	1	[geo1 loc_municipio Localidad 14, Seccion San Juan, Tabasco, km-82.919416; km 17.881588(9)]	11-09-2018	10-10-2018	2,115,007.41	2,115,007.41	2,115,007.41	2,115,007.41	2,115,007.41	[con1 loc_dpto Dpto. Chiapas, CO-ET-73, (020718, comisiona GRUPO CONSTRUCTORA SAMARIA S.A DE C.V. constructora JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, contrato 8805080 77(7) importe_modificado 2115007 41(1)]	[meta1 unidad_medida kilometros; avance 0(0)]	1382644(Proyecto, PROCESO, 1382644(Proyecto, PROCESO, 1382644(Proyecto, PROCESO)	Terminado	Validado avance
7481800130344	[meta1 unidad_medida kilometros; meta 1: meta_modificadas 1(2)]	1	[geo1 loc_municipio Localidad 14, Seccion San Juan, Tabasco, km-82.919416; km 17.881588(9)]	12-08-2018	11-10-2018	996,783.22	996,783.22	996,783.22	996,783.22	996,783.22	[con1 loc_dpto Dpto. Chiapas, CO-ET-73, (020718, comisiona GRUPO CONSTRUCTORA SAMARIA S.A DE C.V. constructora JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, contrato 8805080 77(7) importe_modificado 996783 22(1)]	[meta1 unidad_medida kilometros; avance 4(5)]	1383146(Proyecto, PROCESO, 1383146(Proyecto, PROCESO, 1383146(Proyecto, PROCESO)	Terminado	Validado avance
7481800130373	[meta1 unidad_medida kilometros; meta 1: meta_modificadas 3(9)]	1	[geo1 loc_municipio Localidad 13, Seccion Car. Muz, Tabasco, km-23.011901; km 17.266567(9)]	04-05-2018	05-11-2018	8,901,155.14	8,901,155.14	8,901,155.14	8,901,155.14	8,901,155.14	[con1 loc_dpto Dpto. Chiapas, CO-ET-73, (020718, comisiona GRUPO CONSTRUCTORA SAMARIA S.A DE C.V. constructora JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, contrato 8805080 77(7) importe_modificado 8905080 77(7)]	[meta1 unidad_medida kilometros; avance 3(8)]	1382713(Proyecto, PROCESO, 1382713(Proyecto, PROCESO, 1382713(Proyecto, PROCESO)	Terminado	Validado avance

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11_CICLO DE RECURSO	f11_RAMO	f11_MODALIDAD	f11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12_CICLO DE RECURSO	f12_RAMO	f12_MODALIDAD	f12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS			
2019	1	148180301353319	2018	23	U	93	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	5,602,503.97	f11 (solo, junio 2018, mayo 22, modalidad U, prog pres 33) / 900 recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMPLEMENTOS) mes: 250529707, modalidad: 84291003)	RECONSTRUCCION DE TERMINALES Y PAVIMENTO ASFALTADO DEL KM 0+000 AL KM 5+000 CAMINO ESTACION VIEJA DELA SECCION ESTACION VIEJA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO ET/PAV, LAMOLDO EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	27	Tabasco	4	Centro	0000	0000	0000	0000	0000	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	4E77	N	0	0	0	1142
2019	1	148180301353350	2018	23	U	93	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	7,260,789.56	f11 (solo, junio 2018, mayo 22, modalidad U, prog pres 33) / 900 recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMPLEMENTOS) mes: 2259796.56, modalidad: 7268335.271)	Reconstrucción de terminal de ómnibus y terminal de pasajeros en el sector el fiscal de la Pudo 4 km 1+470 Municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	0000	0000	0000	0000	0000	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	4E79	N	0	0	0	1565
2019	1	148180301353520	2018	23	U	93	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	661,208.00	f11 (solo, junio 2018, mayo 22, modalidad U, prog pres 33) / 900 recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMPLEMENTOS) mes: 871298.0, modalidad: 84291003)	Aplicación de estacionamiento horizontal en el camino de Adahitán y Colónes "A" en el municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	0000	0000	0000	0000	0000	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	4E76	N	0	0	0	6203
2019	1	148180301353474	2018	23	U	93	2018	23	U	93	Proyecto de inversión	952,503.44	f11 (solo, junio 2018, mayo 22, modalidad U, prog pres 33) / 900 recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMPLEMENTOS) mes: 852971.44, modalidad: 850076.248)	Rehabilitación, Mantenimiento, modernización horizontal y vertical de camino de acceso a la Estación de Camión en el municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	6	Condado	0000	0000	0000	0000	0000	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	4E78	N	0	0	0	6449

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

DETALLE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
748180301903019	[meta1 unidad_medida:Kilometros, meta:2 meta_modificada:2 (0)]	1	[geo1 loc: municipio 4, localidad:00, direccion:Barra Luperon 2X, Lote Cd. Mexico, km. 55.07291001, s/n:17.92967989]	14-09-2018	12-11-2018	5,198,304.63	5,198,304.63	5,198,304.63	5,198,304.63	5,198,304.63	[con1 loc: zona Ocho, numero:Comisio CCR-427748-DE C.V., comision:COMISIA EJECUTIVA DE CAMINOS, numero:52025555-12, reporte_modificado:5259594-12]	[meta1 unidad_medida:Kilometros, avance:2 (0)]	1380319proyecto_INICIO, 1380319proyecto_FINICIO, 1380319proyecto_PROCESO, 1380319proyecto_Terminado	Terminado	Validado avances
748180301903030	[meta1 unidad_medida:Kilometros, meta:1 (0) meta_modificada:1 (0)]	1	[geo1 loc: municipio 4, localidad:00, direccion:Carretera Federal 12, direccion:Carretera Federal 12, km. 91.05146553, s/n:17.92972989]	11-09-2018	10-10-2018	7,269,336.27	7,269,336.27	7,269,336.27	7,269,336.27	7,269,336.27	[con1 loc: zona Ocho, numero:Comisio CCR-427748-DE C.V., comision:COMISIA EJECUTIVA DE CAMINOS, numero:52025555-12, reporte_modificado:5952555-88]	[meta1 unidad_medida:Kilometros, avance:1 (0)]	1380303proyecto_INICIO, 1380303proyecto_FINICIO, 1380303proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
748180301903030	[meta1 unidad_medida:Kilometros, meta:20 (0) meta_modificada:20 (0)]	1	[geo1 loc: municipio 4, localidad:00, direccion:COMISIA Y COLEGIA DE ESCUELA CENTRO TABASCO, km. 82.919416, s/n:17.92972989]	17-09-2018	16-10-2018	842,160.00	842,160.00	842,160.00	842,160.00	842,160.00	[con1 loc: zona Ocho, numero:Comisio CCR-427748-DE C.V., comision:COMISIA EJECUTIVA DE CAMINOS, reporte_modificado:847160-0]	[meta1 unidad_medida:Kilometros, avance:20 (0)]	1380303proyecto_INICIO, 1380303proyecto_FINICIO, 1380303proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
748180301903074	[meta1 unidad_medida:Obras, meta:1 (0) meta_modificada:1 (0)]	1	[geo1 loc: municipio 6, localidad:17, direccion:ALDORISIA REFORMA, km. 83.17121, s/n:18.055459]	17-09-2018	11-10-2018	960,078.24	960,078.24	960,078.24	960,078.24	960,078.24	[con1 loc: zona Ocho, numero:Comisio CCR-427748-DE C.V., comision:COMISIA EJECUTIVA DE CAMINOS, reporte_modificado:960078-10]	[meta1 unidad_medida:Obras, avance:1 (0)]	1380414proyecto_INICIO, 1380414proyecto_FINICIO, 1380414proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances

10 DE 26

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ MODALIDAD	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ MODALIDAD	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TA8000139998	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	999,999.30	(1) (solo nuevo 2018, ramo 23, modalidad U, prog, para SI, PO, recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto 999,999.30, modificador 890038 73)	Detalle, Ramo y Recarga de gastos de Requerimiento, Centro de Gastos (0-00) al fin 2-100 (Tramo subvenciones) municipio de Jalapa, Tabasco	27	Tabasco	9	Jalapa	Otros proyectos de inversión	Gastos Inversivos	Sin Identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	4E793	N	0	0	1,007
2019	1	TA8000139944	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	599,997.59	(1) (solo nuevo 2018, ramo 23, modalidad U, prog, para SI, PO, recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto 599,997.59, modificador 890038 59)	Requerimiento de Permiso Adicional y Subvenciones Horizontal, Centro Jalapa - Soconusco, Caminos, 15-500, Municipio de Jalapa de Mateo, Tabasco	27	Tabasco	10	Jalapa de Mateo	Otros proyectos de inversión	Gastos Proyectos	Sin Identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	4E795	N	0	0	1,323

11 DE 26

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

DETALLE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
74818203159998	[meta1 unidad_medida Kilometros, meta 2 meta_modificada 0.0]	1	[geo1 loc_municipio localidad 04, HUANUCUILLO, TABASCO, km 93.800792, lat 17.283177]	17-09-2018	16-10-2018	997,263.96	997,263.96	997,263.96	997,263.96	997,263.96	[cota1 loc_obra Civil, nombre_contrato CCF-ET94420-2018, contrato INGENIERIA S.A. ESTADAL DE CAMINOS, monto 997263.96, importe_modificado 997263.96]	[meta1 unidad_medida kilometros, avance 3.0]	1138992997pvcda_INICIO, 139926497pvcda_FIN, 129926597pvcda_PROCESO	Terminado	Validado avances
74818203159998	[meta1 unidad_medida kilometros, meta 2 meta_modificada 2.0]	1	[geo1 loc_municipio localidad 04, deconstruccion JULIAPA, km 71.89789]	17-09-2018	15-10-2018	990,356.79	990,356.79	997,356.79	990,356.79	990,356.79	[cota1 loc_obra Civil, nombre_contrato CCF-ET931-2018, contrato GRUPO CONSTRUCTOR BOMBER S.A DE CV, importe 990356.79, importe_modificado 990356.79]	[meta1 unidad_medida kilometros, avance 2.0]	139926597pvcda_INICIO, 139926697pvcda_PROCESO	En proceso	Validado avances
74818203159998	[meta1 unidad_medida kilometros, meta 2.0 meta_modificada 2.0]	1	[geo1 loc_municipio localidad 05, deconstruccion FERREÑA TABASCO, km 93.002597, lat 16.798489]	08-06-2018	05-11-2018	4,160,051.01	4,160,051.01	4,160,051.01	4,160,051.01	4,160,051.01	[cota1 loc_obra Civil, nombre_contrato CCF-ET931-2018, contrato CONSTRUCTORA ATLAS S.A DE CV, importe 4160051.01, importe_modificado 4160051.01]	[meta1 unidad_medida kilometros, avance 2.0]	139926797pvcda_INICIO, 139926897pvcda_PROCESO	Terminado	Validado avances
74818203159998	[meta1 unidad_medida kilometros, meta 10.0 meta_modificada 10.0]	1	[geo1 loc_municipio localidad 16, deconstruccion TABASCO, km 92.738179, lat 19.892026]	11-09-2018	16-10-2018	968,525.69	968,525.69	968,525.69	968,525.69	968,525.69	[cota1 loc_obra Civil, nombre_contrato CCF-ET930-2018, contrato VIZQUEZ CAMINO S.A. DE CV, importe 968525.69, importe_modificado 968525.69]	[meta1 unidad_medida kilometros, avance 10.0]	139926997pvcda_INICIO, 139927097pvcda_PROCESO	Terminado	Validado avances

Handwritten marks and signatures in blue ink.

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ MODALIDAD	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ MODALIDAD	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	174936001000003	2018	23	U	50					Proyecto de inversión	5,352,543.78	#1 (solo, enero 2018, memo 23) #2 (solo, enero 2018, memo 23) #1 (solo, enero 2018, memo 23) #2 (solo, enero 2018, memo 23) #1 (solo, enero 2018, memo 23) #2 (solo, enero 2018, memo 23) #1 (solo, enero 2018, memo 23) #2 (solo, enero 2018, memo 23) #1 (solo, enero 2018, memo 23) #2 (solo, enero 2018, memo 23)	Reconstrucción de Temporal, Proceso de Inversión Horizontal Camino Moctezuma - Estación Pericent del km 0+00 al km 1+00 y del km 4+00 al km 7+00, Municipio de Moctezuma, Tabasco.	27	Tabasco	12	Moctezuma	Otros Proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	4274	N	0	0	3,176
2019	1	174936001000004	2018	23	U	50					Proyecto de inversión	27,181,875.54	#1 (solo, enero 2018, memo 23) #2 (solo, enero 2018, memo 23) #1 (solo, enero 2018, memo 23) #2 (solo, enero 2018, memo 23) #1 (solo, enero 2018, memo 23) #2 (solo, enero 2018, memo 23) #1 (solo, enero 2018, memo 23) #2 (solo, enero 2018, memo 23) #1 (solo, enero 2018, memo 23) #2 (solo, enero 2018, memo 23)	Reconstrucción de Temporal, Proceso de Inversión Horizontal Camino Moctezuma - Estación Pericent del km 2+00 al km 27+00, Ubicado en el Municipio de Moctezuma, Tabasco.	27	Tabasco	12	Moctezuma	Otros Proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	4282	N	0	0	16,115
2019	1	174936001000002	2018	23	U	50					Proyecto de inversión	1,787,468.17	#1 (solo, enero 2018, memo 23) #2 (solo, enero 2018, memo 23) #1 (solo, enero 2018, memo 23) #2 (solo, enero 2018, memo 23) #1 (solo, enero 2018, memo 23) #2 (solo, enero 2018, memo 23) #1 (solo, enero 2018, memo 23) #2 (solo, enero 2018, memo 23) #1 (solo, enero 2018, memo 23) #2 (solo, enero 2018, memo 23)	RECONSTRUCCION DE OBRA DE OBRAS DE TIPO CALON DE CONCRETO CAMINO ALIENACION DE TIPO CALON DE 0+00 AL 4+00 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, TABASCO.	27	Tabasco	12	Moctezuma	Otros Proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	4290	N	0	0	1,297
2019	1	174936001000002	2018	23	U	50					Proyecto de inversión	2,574,379.80	#1 (solo, enero 2018, memo 23) #2 (solo, enero 2018, memo 23) #1 (solo, enero 2018, memo 23) #2 (solo, enero 2018, memo 23) #1 (solo, enero 2018, memo 23) #2 (solo, enero 2018, memo 23) #1 (solo, enero 2018, memo 23) #2 (solo, enero 2018, memo 23) #1 (solo, enero 2018, memo 23) #2 (solo, enero 2018, memo 23)	RECONSTRUCCION DE TERACERAS PAVIMENTO ASFALTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, CAMINO (OMINO) DE TIPO CALON DE 0+00 AL 4+00 AL KM 5+00 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, TABASCO.	27	Tabasco	12	Moctezuma	Otros Proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	4292	N	0	0	423

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

DETALLE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
74818001020847	[meta1: Unidad medida Kilometros, meta1.05, meta_modificada 1.05]	1	[geo1: [geo_municipio 12, ALARZ, TEPETIYAL, 20 DE NOVIEMBRE MACUSPANA, TABASCO, km 42.584071, mtr 17.756457]]	07-09-2018	30-11-2018	1,026,642.31	1,026,642.31	1,026,642.31	1,026,642.31	1,026,642.31	[geo1: [geo_dpto_dcta, EMBOSQUE, COMISARIA DE LA CARRETERA FEDERAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. COMISARIA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, metro 5422141.00, informe_modificado 5422141.00]]	[meta1: Unidad medida Kilometros, avance 0.0]	(13028) (Proyecto, JIUCO)	Suspendido	Suspendido Vendida
74818001020882	[meta1: Unidad medida Kilometros, meta1.0, meta_modificada 0.0]	1	[geo1: [geo_municipio 12, localidad 00, seccion 58100, Motozintla, Tab. Mexico, km 42.58414672, mtr 17.7804578]]	03-12-2018	22-03-2019	23,753,728.97	23,753,728.97	23,753,728.97	23,753,728.97	23,753,728.97	[geo1: [geo_dpto_dcta, informe, contrato CO, EMBOSQUE, construtora YANIEL STEPHANE AGUIRRE HERNANDEZ, JUNTA DE CAMINOS, metro 2.80277286627, informe_modificado 2.80277286627]]	[meta1: Unidad medida Kilometros, avance 3.85]]	(13028) (Proyecto, PROCESO, 13028) (Proyecto, JIUCO)	Suspendido	Suspendido Vendida
74818001040001	[meta1: Unidad medida Kilometros, meta1.2, meta_modificada 1.2]	1	[geo1: [geo_municipio 12, localidad 00, seccion 58100, PRO SECCION MACUSPANA, km 47.756457]]	17-06-2018	16-10-2018	988,950.04	988,950.04	988,950.04	988,950.04	988,950.04	[geo1: [geo_dpto_dcta, informe, contrato CO, EMBOSQUE, 2018, constructor CONSTRUCTORA VALDES Y CAMACHO S.A DE C.V. CAMINOS, metro 888551.00, informe_modificado 888551.00]]	[meta1: Unidad medida Kilometros, avance 2.7]	(13028) (Proyecto, PROCESO, 13028) (Proyecto, PROCESO, 14000) (Proyecto, PROCESO, 14000) (Proyecto, PROCESO)	Terminado	Vendido Avance
74818001050888	[meta1: Unidad medida Kilometros, meta1.05, meta_modificada 1.05]	1	[geo1: [geo_municipio 13, localidad 18, seccion Motozintla, Tab. Mexico, km 30.02899599, mtr 18.2049229]]	07-02-2018	06-10-2018	3,722,463.77	3,722,463.77	3,722,463.77	3,722,463.77	3,722,463.77	[geo1: [geo_dpto_dcta, informe, contrato CO, EMBOSQUE, constructor LUIS GARCIA CAMACHO, JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, metro 3739370.40, informe_modificado 3739370.40]]	[meta1: Unidad medida Kilometros, avance 1.00]]	(13028) (Proyecto, PROCESO, 13028) (Proyecto, PROCESO, 14000) (Proyecto, PROCESO)	Terminado	Vendido Avance

M
P

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ MODALIDAD	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ MODALIDAD	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2019	1	TA818001350076	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	1,547,568.63	(#1) [000, febrero 2018, mayo 21, modalidad U, prog, pers, 83] (000, febrero FEBRERES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), mayo 19(2018)61) (modificado 15(01)18)61]	REGISTRACION DE MAQUINARIA DE OBRAS DE CONSTRUCCION EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE ROSARIO OXOCOTLA, RA MAQUINARIA EN SECCION KM 14-016 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Otros proyectos de inversión	Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	E709	N	0	0	0	140
2019	1	TA818001350102	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	822,199.54	(#1) [000, febrero 2018, mayo 21, modalidad U, prog, pers, 83] (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), mayo 22(199.54) (modificado 09(03)18) 22)]	Requisición de transporte de Acceso Camero, (Sequisición) mediante un vehículo, Tabasco	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Otros proyectos de inversión	Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	E706	N	0	0	230	
2019	1	TA818001358898	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	3,704,419.86	(#1) [000, febrero 2018, mayo 21, modalidad U, prog, pers, 83] (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), mayo 27(0419.86) (modificado 30(10)17) 79)]	CONSTRUCCION DE CERRA DE PROTECCION DE MALO CAMINO C.C. PLANES DEL ROSARIO - MAQUINARIA EN SECCION KM 14-016 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Otros proyectos de inversión	Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	E708	N	0	0	488	
2019	1	TA818001358898	2018	23	U	93					Proyecto de inversión	599,965.84	(#1) [000, febrero 2018, mayo 21, modalidad U, prog, pers, 83] (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), mayo 27(0419.86) (modificado 30(10)17) 79)]	Demarle, Ramiro, Encargado de Obras de Mantenimiento, Camino Maridore 2, Barrio 4, Yopoc, Tramo Del km 0+000 al km 13+500 (Tramo CONVENIO), Tabasco, Tabasco, Tabasco, Tabasco	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Otros proyectos de inversión	Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	E701	N	0	0	2540	

Handwritten signature and initials in blue ink.

JUNTA ESTADAL DE CAMINOS

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ MODALIDAD	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ MODALIDAD	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TA8181820113305	2018	33	1	12					Proyecto de inversión	3,304,980.00	#1 (Ord. Anexo 2018, ramo 33, modalidad prog. pres. 12, #PROY. ACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 3,000,000.00 modificado: 201824-29)	Mantenimiento y Reparación de Pavimento de Carreteras y Caminos, en el Estado de Tabasco, a cargo del Gerente, Anexo Carreteras B-50, Estado de Tabasco, Municipio de Minicupim, Tabasco	27	Tabasco	0	Estado de Tabasco	Programa de Inversión	0101	0101	JUNTA ESTADAL DE CAMINOS	4275	N	0	0	2,617
2019	1	TA8181820113307	2018	33	1	12					Proyecto de inversión	218,331.09	#1 (Ord. Anexo 2018, ramo 33, modalidad prog. pres. 12, #PROY. ACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 183,119.00 modificado: 218311-09)	Mantenimiento y Reparación de Caminos de La Red Carreteras Estatal	27	Tabasco	0	Estado de Tabasco	Programa de Inversión	0101	0101	JUNTA ESTADAL DE CAMINOS	4275	N	0	0	30,000
2019	1	TA8181820113304	2018	33	1	12					Proyecto de inversión	2,598,397.26	#1 (Ord. Anexo 2018, ramo 33, modalidad prog. pres. 12, #PROY. ACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 2,598,397.26 modificado: 201820-07)	Mantenimiento y Reparación de Caminos de la Red Carreteras Estatal, en el Estado de Tabasco, a cargo del Gerente, Anexo Carreteras B-50, Estado de Tabasco, Municipio de Minicupim, Tabasco	27	Tabasco	0	Estado de Tabasco	Programa de Inversión	0101	0101	JUNTA ESTADAL DE CAMINOS	4275	N	0	0	1,488
2019	1	TA81818201140156	2018	33	1	12					Proyecto de inversión	6,522,032.69	#1 (Ord. Anexo 2018, ramo 33, modalidad prog. pres. 12, #PROY. ACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 6,522,032.69 modificado: 201820-07)	CONSTRUCCIONES PARA EL MANEJO DE TRAFICO EN LA CARRETERA FEDERAL SANIT-COTALUM-SAN MARCOS (PARTE DE LAS SECCIONES DE SAN MARCOS Y TABASCO)	27	Tabasco	4	Cano	Obra de Inversión	0101	0101	JUNTA ESTADAL DE CAMINOS	4275	N	0	0	2,100

Handwritten signature and initials in blue ink.

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

FOLIO	METAS	DETALLE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
		TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS					
7A818020113029	[met] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 1 (0), meta_modificada 1 (0)	1	[geol] [cov_municipio]2, [direccion] km 42/291416, lat:17.981026]	26/01/2018	01/03/2018	3,219,254.29	3,219,254.29	3,219,254.29	3,219,254.29	3,219,254.29	3,219,254.29	0.00	[met] [unidad_medida]Metros Cuadrados, avance 1 (0)		En Ejecucion	Vendido avances
7A818020113020	[met] [unidad_medida]Volu metro, meta 1 (0), meta_modificada 1 (0)	1	[geol] [cov_municipio]0, [localidad]0, [direccion] km 42/291416, lat:17.981026]	02/01/2018	01/12/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[met] [unidad_medida]Volu metro, avance 0 (0)		Completado	Completados avances
7A818020113024	[met] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 1 (0), meta_modificada 1 (0)	1	[geol] [cov_municipio]0, [localidad]0, [direccion]37, [direccion] km 39/025277, lat:18.989849]	26/07/2018	01/11/2018	2,876,423.07	2,876,423.07	2,876,423.07	2,876,423.07	2,876,423.07	2,876,423.07	0.00	[met] [unidad_medida]Metros Cuadrados, avance 1 (0)		En Ejecucion	Vendido avances
7A818020140196	[met] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 4 (0), meta_modificada 4 (0)	1	[geol] [cov_municipio]4, [localidad]68, [direccion]SANTA CATALINA SAN MARCOS CENTRO, TABASCO, km 32/291416, lat:17.987849]	03/06/2018	31/10/2018	\$276,037.49	\$276,037.49	\$276,037.49	\$276,037.49	\$276,037.49	\$276,037.49	0.00	[met] [unidad_medida]Metros Cuadrados, avance 4 (0)	[4007]56proyecto_NTC, [4007]56proyecto_PROCESO, [4007]56proyecto_PROCESO, [4007]56proyecto_PROCESO]	Completado	Vendido avances

22 DE 20

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ MODALIDAD	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	146183001400121	2018	33	1	12				Proyecto de inversión	2,305,361.78	(f1) (solo, nuevo 2018, ramo 33, modalidad prog.prec 12, pro.recurso FEDERALES (PROYECTOS, SUBSIDIOS Y COMENSOS), memo:26388178 modificado:20181203 07)	RECONSTRUCCION DE PUENTE EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ TABASCO	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	4275	N	0	0	1,488
2019	1	146183001400124	2018	33	1	12				Proyecto de inversión	3,304,863.55	(f1) (solo, nuevo 2018, ramo 33, modalidad prog.prec 12, pro.recurso FEDERALES (PROYECTOS, SUBSIDIOS Y COMENSOS), memo:30084835 modificado:20181204 291)	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTE TABLAS DE BARRAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ TABASCO	27	Tabasco	12	Macapana	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	4276	N	0	0	2,612
2019	1	146183001400145	2018	33	1	12				Proyecto de inversión	3,304,863.55	(f1) (solo, nuevo 2018, ramo 33, modalidad prog.prec 12, pro.recurso FEDERALES (PROYECTOS, SUBSIDIOS Y COMENSOS), memo:30084835 modificado:181203 152)	CONSTRUCCION DE PUENTE METALICO EN CARRIL CAMINO VILLAHERMOSA - NACAULA KM 2485, C.C. LOS MANANTIOS DE NACAULA, TABASCO	27	Tabasco	13	Nacajana	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	4274	N	0	0	2,250
2019	1	146183001500100	2017	23	U	93				Proyecto de inversión	548,292.01	(f1) (solo, nuevo 2017, ramo 23, modalidad prog.prec 12, pro.recurso FEDERALES (PROYECTOS, SUBSIDIOS Y COMENSOS), memo:348255 01, modificado:140719 291)	Continuación de la rehabilitación de la carretera federal de Camero E. C. (Mabemena Chiverril) - Andeso Caridad 4a. del km. 0+000 al km. 1+500 Municipio de ESTERQUEZ DE TABASCO (DICIEMBRE DE 2013)	27	Tabasco	4	Camero	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	4278	N	0	0	465

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ MODALIDAD	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ MODALIDAD	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	7A018042900543	2017	23	U	93					Proyecto de inversión	1,265,986.96 (M) (Módulo recurso 2017, año 23)	modalidad (U) prog. junio 88 (ACORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) meso 1256999.96 modificado (239217.63)	Desarrollo, Rehabilito y Recarga de Espinas de Revestimiento, Caminos y Pavimentos, Asfalto, Pavimentos, y Pavimentos, en el Municipio de Camino, Tlaxaco	27	Tlaxaco	4	Camino	Otros proyectos de inversión	Camino	Proyectos identificados	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	JE79	N	0	0	427

