

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTÉ DESTINO DEL GASTO

TERCER TRIMESTRE 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO					POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_SEGUIMIENTO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO					FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES CAPTURADAS	OBSERVACIONES REVISION						
											TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO										RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO							CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS			
2020	3	TAB190401577401	Proyecto de inversión	7,893,670.57	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7893670.57, modificado:6753402.32))	OTE71-Rehabilitación Electromecánica del Cárcamo «LA MANGA II», de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE71	5	3,581	3,500	0 (meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1 (geo: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:LA MANGA 2DA. SECCION, lon:-92.919416, lat:17.987838])	02/01/20	30/04/20	6,753,402.32	6,753,402.32	6,753,402.32	6,753,402.32	6,753,402.32	(foto: [tipoobra:Obras, numero_contrato:CO-OTE71-160/19, contratista:CONSTRUCION Y EDIFICADORA PENTA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:6753402.32, importe_modificado:6753402.32])	(meta: [unidad_medida: to_INICIO, meta:1, avance:1.0])	(meta: [unidad_medida: to_INICIO, meta:1, avance:1.0])	(meta: [unidad_medida: to_INICIO, meta:1, avance:1.0])	(meta: [unidad_medida: to_INICIO, meta:1, avance:1.0])	(meta: [unidad_medida: to_INICIO, meta:1, avance:1.0])	(meta: [unidad_medida: to_INICIO, meta:1, avance:1.0])	(meta: [unidad_medida: to_INICIO, meta:1, avance:1.0])	(meta: [unidad_medida: to_INICIO, meta:1, avance:1.0])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	TAB190401577401	Proyecto de inversión	21,871,056.38	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21871056.38, modificado:19984191.09))	OTE72-Rehabilitación Electromecánica del Cárcamo «MALECON», artes Central, ubicado en el Muelle Carlos A. Madrazo Ixtora, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE72	5	8,295	5,531	0 (meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1 (geo: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CENTRO DELEGACIONAL CUATRO, lon:-92.919416, lat:17.987838])	01/01/20	29/04/20	19,984,191.09	19,984,191.09	19,984,191.09	19,984,191.09	19,984,191.09	(foto: [tipoobra:Obras, numero_contrato:CO-OTE72-158/19, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MR, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:19984191.09, importe_modificado:19984191.09])	(meta: [unidad_medida: to_INICIO, meta:1, avance:1.0])	(meta: [unidad_medida: to_INICIO, meta:1, avance:1.0])	(meta: [unidad_medida: to_INICIO, meta:1, avance:1.0])	(meta: [unidad_medida: to_INICIO, meta:1, avance:1.0])	(meta: [unidad_medida: to_INICIO, meta:1, avance:1.0])	(meta: [unidad_medida: to_INICIO, meta:1, avance:1.0])	(meta: [unidad_medida: to_INICIO, meta:1, avance:1.0])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	3	TAB190401577402	Proyecto de inversión	4,560,500.42	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4560500.42, modificado:4076702.27))	OTE73-Rehabilitación Electromecánica del Cárcamo «HORESTEZ», ubicado en la Avenida Constitución esquina Bastar Zozaya, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE73	5	5,248	5,200	0 (meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1 (geo: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Avenida Constitución esquina Bastar Zozaya, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, lon:-92.919416, lat:17.987838])	02/01/20	30/04/20	4,076,702.27	4,076,702.27	4,076,702.27	4,076,702.27	4,076,702.27	(foto: [tipoobra:Obras, numero_contrato:CO-OTE73-164/19, contratista:DIVAZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:4076702.27, importe_modificado:4076702.27])	(meta: [unidad_medida: to_INICIO, meta:1, avance:1.0])	(meta: [unidad_medida: to_INICIO, meta:1, avance:1.0])	(meta: [unidad_medida: to_INICIO, meta:1, avance:1.0])	(meta: [unidad_medida: to_INICIO, meta:1, avance:1.0])	(meta: [unidad_medida: to_INICIO, meta:1, avance:1.0])	(meta: [unidad_medida: to_INICIO, meta:1, avance:1.0])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones		
2020	3	TAB190401577403	Proyecto de inversión	10,968,544.52	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10968544.52, modificado:9044689.39))	OTE74-Rehabilitación Electromecánica del Cárcamo «LA POLVORA», de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE74	5	68,934	66,000	0 (meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1 (geo: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CICOM, PERIFERICO CARLOS PELlicer CAMANA, lon:-92.919416, lat:17.987838])	01/01/20	29/04/20	9,044,689.39	9,044,689.39	9,044,689.39	9,044,689.39	9,044,689.39	(foto: [tipoobra:Obras, numero_contrato:CO-OTE74-159/19, contratista:CONSTRUCION Y COMERCIALIZADORA DALCO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:9044689.39, importe_modificado:9044689.39])	(meta: [unidad_medida: to_INICIO, meta:1, avance:1.0])	(meta: [unidad_medida: to_INICIO, meta:1, avance:1.0])	(meta: [unidad_medida: to_INICIO, meta:1, avance:1.0])	(meta: [unidad_medida: to_INICIO, meta:1, avance:1.0])	(meta: [unidad_medida: to_INICIO, meta:1, avance:1.0])	(meta: [unidad_medida: to_INICIO, meta:1, avance:1.0])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones		
2020	3	TAB190401577404	Proyecto de inversión	12,719,388.88	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12719388.88, modificado:9560324.36))	OTE75-Rehabilitación Electromecánica del Cárcamo «CONSTRADOR TABASCO», de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE75	5	9,450	9,000	0 (meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1 (geo: [cve_municipio:4, localidad:186, direccion:LA MANGA II, lon:-92.919416, lat:17.987838])	02/01/20	30/04/20	9,560,324.16	9,560,324.16	9,560,324.16	9,560,324.16	9,560,324.16	(foto: [tipoobra:Obras, numero_contrato:CO-OTE75-160/19, contratista:CONSTRUCION Y EDIFICADORA PENTA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:9560324.16, importe_modificado:9560324.16])	(meta: [unidad_medida: to_INICIO, meta:1, avance:1.0])	(meta: [unidad_medida: to_INICIO, meta:1, avance:1.0])	(meta: [unidad_medida: to_INICIO, meta:1, avance:1.0])	(meta: [unidad_medida: to_INICIO, meta:1, avance:1.0])	(meta: [unidad_medida: to_INICIO, meta:1, avance:1.0])	(meta: [unidad_medida: to_INICIO, meta:1, avance:1.0])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones		
2020	3	TAB190401577405	Proyecto de inversión	5,695,524.46	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5695524.46, modificado:454121.68))	OTE76-Rehabilitación Electromecánica del Cárcamo «CODM», de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE76	5	130,000	120,000	0 (meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1 (geo: [cve_municipio:4, localidad:186, direccion:Perif Carlos Pellicer Cámara, Municipal, lon:-92.919416, lat:17.987838])	02/01/20	30/04/20	4,534,121.68	4,534,121.68	4,534,121.68	4,534,121.68	4,534,121.68	(foto: [tipoobra:Obras, numero_contrato:CO-OTE76-165/19, contratista:CONSTRUCION Y EDIFICADORA PENTA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:454121.68, importe_modificado:454121.68])	(meta: [unidad_medida: to_INICIO, meta:1, avance:1.0])	(meta: [unidad_medida: to_INICIO, meta:1, avance:1.0])	(meta: [unidad_medida: to_INICIO, meta:1, avance:1.0])	(meta: [unidad_medida: to_INICIO, meta:1, avance:1.0])	(meta: [unidad_medida: to_INICIO, meta:1, avance:1.0])	(meta: [unidad_medida: to_INICIO, meta:1, avance:1.0])	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones		

38

R
7

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTE DESTINO DEL GASTO

TERCER TRIMESTRE 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APORTACIONES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD	ENTIDAD	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	DETALLE_PROYECTO				POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO			FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURADA	OBSERVACIONES_REVISION		
										TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_CUOTORA												NUMERO_PROYECTO	DEVENGADO	EJERCIDO						PAGADO	
2020	3	TAB190401577475	Proyecto de Inversión	5,756,418.64	OTEP9-Supervisión de 7 obras de Rehabilitación Electromédicas de los Cáncamos: Noreste, Manga II, CICOM Polvora, Malicón, Gavotas Norte y Concentrador Tabasco de la Ciudad de Villahermosa Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTEP9	3	235,058	218,231	0	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1 {geo: [municipio:4, localidad:1, direccion:Estacion de Bombeo Coom, Perif. Carlos Pellicer Cámara, Municipal, 86090 Villahermosa, Tab, lon:-92.919406, lat:17.987838]}	02/02/20	28/09/20	4,234,222.56	4,234,222.56	3,403,777.72	3,403,777.72	3,403,777.72	{foto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:ES-OTEP9-162/19, contratista:DEIARRO LLO INGENIERIA EN OBRAS Y PROYECTOS,S.A.DE C.V., comisante:SOBERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:4214222.56, importe_modificado:4234222.56]}	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.96]}	{1577475/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	TAB190401577477	Proyecto de Inversión	163,613,650.41	OTEP0-Suministro e instalación de equipos para la Rehabilitación Electromédica de los Cáncamos: Noreste, Manga II, Cicom, Polvora, Malicón, Gavotas Norte y Concentrador Tabasco de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTEP0	5	3,581	3,500	0	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0]}	1 {geo: [municipio:4, localidad:1, direccion:Malicón Carlos A. Madrazo 8, 687 Centro Delegación Cuatro 86077 Villahermosa, Tab, lon:-92.919416, lat:17.987838]}	30/12/19	26/06/20	129,488,833.90	129,488,833.90	60,233,144.61	60,233,144.61	60,233,144.61	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.06]}	{Sin contratos nuevos en el trimestre}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	3	TAB190401577478	Proyecto de Inversión	10,812,948.53	OTEP1-Telemetría de los equipos para la Rehabilitación Electromédica de los Cáncamos: Noreste, Manga II, CICOM, Polvora, Malicón, Gavotas Norte y Concentrador Tabasco de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTEP1	5	3,581	3,500	0	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0]}	1 {geo: [municipio:4, localidad:1, direccion:La Manga II Esq. 8006 Villahermosa, Tab, lon:-92.919416, lat:17.987838]}	28/12/19	24/06/20	10,768,651.37	10,768,651.37	3,366,766.25	3,366,766.25	3,366,766.25	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.55]}	{Sin contratos nuevos en el trimestre}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	3	TAB190401577479	Proyecto de Inversión	98,715,011.67	OTEP2-Proyecto de intervención Urbana Integral del Bío Grijaiva en la Ciudad de Villahermosa, Estado de Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTEP2	5	235,058	218,231	0	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1 {geo: [municipio:4, localidad:1, direccion:Centro Delegación Dos, 86077 Villahermosa, Tab, lon:-92.919416, lat:17.987838]}	02/01/20	16/12/20	97,222,326.58	97,222,326.58	41,942,425.83	41,942,425.83	41,942,425.83	{meta: [unidad_medida: Estudios de preinversión, avance:0.54]}	{[tipo_obra:Servicio, numero_contrato:OTEP2-163/19, contratista:PSM (ARTED), S.A. DE C.V., comisante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:9722232658.57, importe_modificado:9722232658.57]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	3	TAB200201712387	Proyecto de Inversión	1,464,194.00	OTEP3-Proyecto de Arqueología subacuática en el Estado de Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTEP3	5	235,058	218,231	0	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1 {geo: [municipio:4, localidad:1, direccion:Vicente Martínez de Escobar 205, Jose Maria Pino Suárez, Centro Delegación Uno, 86029 Villahermosa, Tab, México, lon:-92.91841507, lat:17.98781528]}	02/11/19	30/05/20	1,464,194.00	1,464,194.00	1,177,671.00	1,177,671.00	1,177,671.00	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]}	{Sin contratos nuevos en el trimestre}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	3	TAB200101700001	Proyecto de Inversión	8,105,095.01	1400092- Construcción de pavimento hidráulico y obras complementarias en calles diversas del Fracc. Neoaqueducto, en el municipio de Nacajuca, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	1400092	5	5,803	5,486	0	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5768.0, meta_modificada:5768.0]}	1 {geo: [municipio:13, localidad:1, direccion:Calle 19, Neoaqueducto, 86220 Nacajuca, Tab., México, lon:-93.01382651, lat:18.16460658]}	01/05/20	31/07/20	5,584,971.14	5,584,971.14	5,020,596.39	5,020,596.39	5,020,596.39	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:5768.0]}	{[tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-1400092-16/20, contratista:GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V., comisante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:58497114, importe_modificado:58497114]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

43

R

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTE DESTINO DEL GASTO

TERCER TRIMESTRE 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_AFROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCERO					FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES								
										MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_CUOTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_REFERENCIA	SECRETARIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO				RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	OBSERVACIONES_CAPTURAS
2020	3	TAB20201705084	Proyecto de inversión	1,650,424.00	[FI: [ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650424.0, modificado:1612996.75]]	14000096 - Profesión marginal en deslave y pavimentación con concreto asfáltico del camino E.C. [Villahermosa - Teapa km 33-003] - Mariano Pedraza tramo modificado:1612996.75]]	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000096	5	282	259	0	[meta: [unidad_medida: Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0]]	1	[geo: [ov: municipio:16, localidad:25, direccion:Villahermosa-Teapa 10, Puyucatanq, Tab., Mexico, lon: 92.95441031, lat:17.7100680]]	01/05/20	30/06/20	1,612,996.75	1,612,996.75	1,612,996.75	1,612,996.75	1,612,996.75	[foto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-14000095-21/20, contratista:CONSTRUCCIONES HIDRALICAS HELM ASSOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1612996.75, importe_modificado:1612996.75]]	[meta: [unidad_medida: to_NICIO, avance:40.0]]	(1705084/proyecto_NICIO, 1705084/proyecto_PROCESO, 1705084/proyecto_FIN, 1705084/proyecto_NICIO, 1705084/proyecto_FIN, 1705084/proyecto_PROCESO)	Cancelado	Cancelación validada	[obs1: [observación:Se cancela por proyecto duplicado, trimestre:3.0, usuario:jorgeherrandez, fecha:2020-10-15], obs2: [observación:Se cancela por proyecto duplicado, trimestre:3.0, usuario:jorgeherrandez, fecha:2020-10-15], obs4: [observación:Se cancela por proyecto duplicado, trimestre:3.0, usuario:yanapriagueh, fecha:2020-10-15], obs4: [observación:Se cancela por proyecto duplicado, trimestre:3.0, usuario:yanapriagueh, fecha:2020-10-15]]]	[obs1: [observación:Se cancela por proyecto duplicado, trimestre:3.0, usuario:yanapriagueh, fecha:2020-10-15], obs2: [observación:Se cancela por proyecto duplicado, trimestre:3.0, usuario:yanapriagueh, fecha:2020-10-15], obs4: [observación:Se cancela por proyecto duplicado, trimestre:3.0, usuario:yanapriagueh, fecha:2020-10-15]]]
2020	3	TAB20201705083	Proyecto de inversión	12,383,666.00	[FI: [ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12383666.0, modificado:12383666.0]]	14000096 - Reconstrucción de pavimento con concreto hidráulico, guarderones, banquetas, drenaje y agua potable de las calles 20 de Noviembre y Lorenzo Santa María en la Colonia Pueblo Nuevo, Tacotalpa, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000096	5	4,229	3,842	0	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4284.0, meta_modificada:4284.0]]	1	[geo: [ov: municipio:15, localidad:3, direccion:20 de Noviembre 30, Centro, 86870 Tacotalpa, Tab., Mexico, lon: 92.82820702, lat:17.59690308]]	02/05/20	31/08/20	9,098,666.00	7,418,689.60	4,562,637.03	4,562,637.03	4,562,637.03	[foto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-14000096-20/20, contratista:CONSTRUCCIONES MALUMA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:7418689.6, importe_modificado:7418689.6]]	[meta: [unidad_medida: to_NICIO, avance:3213.0]]	(1705083/proyecto_NICIO, 1705083/proyecto_PROCESO, 1705083/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	TAB20201999959	Proyecto de inversión	15,095,792.03	[FI: [ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509579203.7, modificado:1509579203.7]]	14000098 - Pavimentación de concreto hidráulico, guarderones, banquetas y drenaje pluvial en la calle Miguel Hidalgo entre calle 2 y calle marina, del municipio de Jonuta, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000098	5	14,099	14,812	0	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:8470.0, meta_modificada:8470.0]]	1	[geo: [ov: municipio:11, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo 101, Jonuta 2000, 86780 Jonuta, Tab., Mexico, lon: 92.14244127, lat:18.09386803]]	02/05/20	31/08/20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[foto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-14000098-12/20, contratista:CONSTRUCCIONES EDIFICADORA PENTA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1160495166.07, importe_modificado:1160495166.07]]	[meta: [unidad_medida: to_NICIO, avance:42.4]]	(1699959/proyecto_NICIO)	Cancelado	Cancelación validada	[obs1: [observación:Se cancela por proyecto duplicado, trimestre:3.0, usuario:jorgeherrandez, fecha:2020-10-12]]]	Sin observaciones
2020	3	TAB20201790650	Proyecto de inversión	35,095,792.03	[FI: [ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509579203.7, modificado:1509579203.7]]	14000098 - Pavimentación de concreto hidráulico, guarderones, banquetas y drenaje pluvial en la calle Miguel Hidalgo entre calle 2 y calle marina, del municipio de Jonuta, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000098	5	14,099	14,812	0	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:8470.0, meta_modificada:8470.0]]	1	[geo: [ov: municipio:11, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo 101, Jonuta 2000, 86780 Jonuta, Tab., Mexico, lon: 92.14244127, lat:18.09386803]]	02/05/20	31/08/20	11,604,951.66	11,604,951.66	6,752,695.56	6,752,695.56	6,752,695.56	[foto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-14000098-12/20, contratista:CONSTRUCCIONES EDIFICADORA PENTA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1160495166.07, importe_modificado:1160495166.07]]	[meta: [unidad_medida: to_NICIO, avance:6096.4]]	(1790650/proyecto_NICIO, 1790650/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	[obs1: [observación:Se le dio seguimiento con el folio: TAB20201699959 en el 1er y 2do trimestre de 2020, trimestre:3.0, usuario:jorgeherrandez, fecha:2020-10-16], obs2: [observación:Se le dio seguimiento con el folio: TAB20201699959 en el 1er y 2do trimestre de 2020, trimestre:3.0, usuario:jorgeherrandez, fecha:2020-10-16], obs4: [observación:Se le dio seguimiento con el folio: TAB20201699959 en el 1er y 2do trimestre de 2020, trimestre:3.0, usuario:jorgeherrandez, fecha:2020-10-16]]]	[obs1: [observación:Se le dio seguimiento con el folio: TAB20201699959 en el 1er y 2do trimestre de 2020, trimestre:3.0, usuario:yanapriagueh, fecha:2020-10-16], obs2: [observación:Se le dio seguimiento con el folio: TAB20201699959 en el 1er y 2do trimestre de 2020, trimestre:3.0, usuario:yanapriagueh, fecha:2020-10-16], obs4: [observación:Se le dio seguimiento con el folio: TAB20201699959 en el 1er y 2do trimestre de 2020, trimestre:3.0, usuario:yanapriagueh, fecha:2020-10-16]]]

43

R

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTE DESTINO DEL GASTO

TERCER TRIMESTRE 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO				TIPO_GEOGRAFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCERO				FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES_CAPTURADA	OBSERVACIONES_REVISION								
											CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_CUOTORA	NUMERO_PROYECTO					POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS						METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_RISCO
2020	3	TAB200201705081	Proyecto de inversión	12,409,665.18	{FI: [ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.240966518E7, modificado:1.240966518E7]}	14000103 - Construcción de pavimento hidráulico, banquetas y banquetas en las calles Pino y Cocha, en la Colonia Carlos Enrique Añero García de Balancán, Tabasco. (municipio de Balancán, Tabasco)	27	Tabasco		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000103	5	6,799	6,331	0	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7130.5, meta_modificada:7130.5]}	1 {geo: [cve_municipio:1, localidad:97, direccion:Pino 20, Luis Felipe Domínguez, 80990 Balancán, Tab., México, lon:91.53088346, lat:17.81672674]}	01/05/20	31/07/20	8,647,924.86	7,897,914.86	1,479,582.97	1,479,582.97	1,479,582.97	{csto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CD 14000103-19/20, contratista:Constructora Al del Sureste, S.A. DE C.V., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:7397954.86, importe_modificado:7397954.86]}	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1853.93]} [1705081/proyecto_NICO]	[1705081/proyecto_NICO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	TAB200201710146	Proyecto de inversión	13,639,016.34	{FI: [ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.363901634E7, modificado:993901633]}	14000104 - Construcción de pavimento asfáltico, obras de drenaje, señalamiento horizontal y vertical en camino al poblado Miguel Hidalgo del tramo Ra. Adame, Atla, Sección A los tramos Los Córdova y Los González, municipio de Comalcalco, Tabasco	27	Tabasco		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000104	5	2,737	2,670	0	{meta: [unidad_medida: Kilómetro, meta:3.05, meta_modificada:3.05]}	1 {geo: [cve_municipio:5, localidad:71, direccion:Rayes Hernández - Villa Aldama, Tabasco, México, lon:93.32331773, lat:18.23004174]}	01/04/20	18/09/20	9,939,016.33	9,781,678.69	5,043,807.67	5,043,807.67	5,043,807.67	{csto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CD 14000104-14/20, contratista:ORLUP INDUSTRIAL MERIDIO, S.A. DE C.V., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:9781678.69, importe_modificado:9781678.69]}	{meta: [unidad_medida: Kilómetro, avance:2.12]} [1710146/proyecto_NICO]	[1710146/proyecto_NICO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	TAB200201710722	Proyecto de inversión	17,560,092.94	{FI: [ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.756009294E7, modificado:1.750768926]}	14000105 - Reconstrucción de pavimento asfáltico, obra de drenaje, señalamiento horizontal y vertical en vía Periférico en la ciudad del Humahuillo, Tabasco	27	Tabasco		Gobierno de la Entidad	Programa de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000105	5	14,202	13,342	0	{meta: [unidad_medida: Kilómetro, meta:3.66, meta_modificada:3.66]}	1 {geo: [cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Colonias, Los Angeles, 86400 Humahuillo, Tab., México, lon:93.39258671, lat:17.84493035]}	01/04/20	30/06/20	17,507,628.92	15,756,695.57	10,695,675.77	10,695,675.77	10,695,675.77	{csto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CD 14000105-19/20, contratista:CCDOTAB S.A. DE C.V., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.575669557E7, importe_modificado:1.57566957E7]}	{meta: [unidad_medida: Kilómetro, avance:3.48]} [1710722/proyecto_NICO]	[1710722/proyecto_NICO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	TAB200201710826	Proyecto de inversión	13,080,801.34	{FI: [ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.308080134E7, modificado:1.029694923]}	14000106 - Construcción de terrazas, obras de drenaje, pavimento asfáltico, señalamiento horizontal y vertical, camino Azucena (ra. Sección - Sarmiento (ra. Sección del Km. 0+000 al Km. 2+740), en el municipio de Cárdenas, Tabasco	27	Tabasco		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000106	5	155	154	0	{meta: [unidad_medida: Kilómetro, meta:2.74, meta_modificada:2.74]}	1 {geo: [cve_municipio:2, localidad:140, direccion:Unamed Road, Tabasco, México, lon:93.61510668, lat:18.22931068]}	01/04/20	15/06/20	10,196,943.23	10,196,943.23	5,152,902.65	5,152,902.65	5,152,902.65	{csto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CD 14000106-14/20, contratista:ARMADO RA TABASCO S.A. DE C.V., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.029694923E7, importe_modificado:1.029694923E7]}	{meta: [unidad_medida: Kilómetro, avance:2.41]} [1710826/proyecto_NICO]	[1710826/proyecto_NICO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	TAB200201710833	Proyecto de inversión	6,883,446.44	{FI: [ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6883446.44, modificado:5333622.19]}	14000107 - Construcción de pavimento de concreto hidráulico, banquetas y banquetas de la calle Vicente Guerrero, tramo: calle Hermenegildo Galeana - calle Ignacio Mejía, en la cat. de Frontera, municipio de Centla, Tabasco	27	Tabasco		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000107	5	11,690	11,105	0	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4172.0, meta_modificada:4172.0]}	1 {geo: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Finca Guerrero 2, Ulises García, 86750 Frontera, Tab., México, lon:92.64154673, lat:18.52734441]}	01/04/20	30/06/20	5,333,622.19	5,333,622.19	5,192,490.70	5,192,490.70	5,192,490.70	{csto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CD 14000107-10/20, contratista:TECNOLÓGICA Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:5333622.19, importe_modificado:5333622.19]}	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4172.0]} [1710833/proyecto_FN]	[1710833/proyecto_FN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	TAB200201710837	Proyecto de inversión	3,618,152.37	{FI: [ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3618152.37, modificado:3188794.39]}	14000108 - Construcción de pavimento de concreto hidráulico, banquetas y banquetas en la Calle Constitución (tramo: Calle Vicente Riva Palacio - Calle Felipe J. Serra, en la cat. de Frontera, municipio de Centla, Tabasco	27	Tabasco		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000108	5	11,690	11,105	0	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3957.0, meta_modificada:3957.0]}	1 {geo: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Finca Palacio 407, Centro, 86750 Frontera, Tab., México, lon:92.64023176, lat:18.53983813]}	01/04/20	30/06/20	3,188,794.39	3,188,794.39	2,584,340.70	2,584,340.70	2,584,340.70	{csto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CD 14000108-11/20, contratista:CONSTRUCION Y COMERCIALIZADORA MUSA, S.A. DE C.V., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3188794.39, importe_modificado:3188794.39]}	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1957.0]} [1710837/proyecto_FN]	[1710837/proyecto_FN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

A 3

AR

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTE DESTINO DEL GASTO

TERCER TRIMESTRE 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCERO				FOTOS		ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES						
											TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_CUOTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO					DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS
2020	3	TAB200101705084	Proyecto de Inversión	4,255,049.92	(F1: (sola_recursos_2020, ramo_23, modalidad_U, prog_pres_93, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4255049.92, modificado:4255049.92))	14000133- Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle José María Pino Suárez entre calle Miguel Hidalgo y calle Ignacio Aldrete del Poblado El Congo del municipio de Macuspana, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000133	5	824	852	0	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2898.0, meta_modificada:2898.0))	1 (geo:1 (cve_municipio:12, localidad:26, direccion:Unamed Road, El Congo, Tab., México, lon:92.43833549, lat:17.82508142))	01/06/20	31/07/20	3,319,657.75	3,319,657.75	2,245,041.45	2,245,041.45	2,245,041.45	(foto:1 (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-14000133-22/20, contratista:ESTUDIO ARQUITECTONICO DE TABASCO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3319657.75, importe_modificado:3319657.75))	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2898.0))	(1705084/proyecto_FIN, 1705084/proyecto_FIN, 1705084/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	3	TAB200101710543	Proyecto de Inversión	6,485,574.87	(F1: (sola_recursos_2020, ramo_23, modalidad_U, prog_pres_93, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6485574.87, modificado:5279251.63))	14000134- Construcción de pavimento con concreto hidráulico calle Benito Juárez en el Poblado Buena Vista (Apatzaco), del municipio de Macuspana, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000134	5	821	817	0	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3355.2, meta_modificada:3355.2))	1 (geo:1 (cve_municipio:12, localidad:28, direccion:calle tiro de Mayo (A, Buenavista (Apatzaco), Tab., México, lon:92.44297743, lat:17.65880551))	01/06/20	31/08/20	5,379,151.65	5,379,151.65	4,789,227.46	4,789,227.46	4,789,227.46	(foto:1 (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-14000134-21/20, contratista:CONSTRUCTORA ENVI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:5379151.65, importe_modificado:5379151.65))	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3355.2))	(1710543/proyecto_FIN, 1710543/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	3	TAB200101750587	Proyecto de Inversión	7,671,632.25	(F1: (sola_recursos_2020, ramo_23, modalidad_U, prog_pres_93, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7671632.25, modificado:7671632.25))	14000135- Reconstrucción de pavimento con concreto asfáltico en el camino principal de la Ra. La Cruz de Nacajuca, municipio de Nacajuca, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000135	5	2,148	2,080	0	(meta:1 (unidad_medida: Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0))	1 (geo:1 (cve_municipio:18, localidad:85, direccion:Cauatem oc, Tabasco, México, lon:92.99765132, lat:18.16721971))	02/06/20	31/07/20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(foto:1 (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-14000135-26/20, contratista:ENLACE CORPORATIVO DEL SURISTE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:5437441.65, importe_modificado:5437441.65))	(meta:1 (unidad_medida: Kilómetro, avance:0.0))	(1705087/proyecto_FINICIO)	Cancelado	Cancelación validada	(foto:1 (observación:Se cancela por proyecto duplicado., trimestre:3.0, usuario:jorgehernandezh, fecha:2020-10-12))	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	TAB200101790955	Proyecto de Inversión	7,671,632.25	(F1: (sola_recursos_2020, ramo_23, modalidad_U, prog_pres_93, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7671632.25, modificado:7671632.25))	14000135- Reconstrucción de pavimento con concreto asfáltico en el camino principal de la Ra. La Cruz de Nacajuca, municipio de Nacajuca, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000135	5	2,148	2,080	0	(meta:1 (unidad_medida: Kilómetro, meta:1.72, meta_modificada:1.72))	1 (geo:1 (cve_municipio:13, localidad:8, direccion:Cauatem oc, Tabasco, México, lon:92.99765825, lat:18.16724051))	01/06/20	31/07/20	5,497,441.65	5,497,441.65	2,275,354.26	2,275,354.26	2,275,354.26	(foto:1 (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-14000135-26/20, contratista:ENLACE CORPORATIVO DEL SURISTE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:5437441.65, importe_modificado:5437441.65))	(meta:1 (unidad_medida: Kilómetro, avance:1.03))	(1790955/proyecto_FINICIO, 1790955/proyecto_PROCESO, 1760955/proyecto_FINICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	(foto:1 (observación:Se le dio seguimiento con el folio: TAB200101705087, reportado en el 2do trimestre del 2020., trimestre:3.0, usuario:jorgehernandezh, fecha:2020-10-12))	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	TAB200101790996	Proyecto de Inversión	19,891,715.19	(F1: (sola_recursos_2020, ramo_23, modalidad_U, prog_pres_93, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19891715.19, modificado:19891715.19))	14000137- Construcción de pavimento asfáltico en camino del Ejido Andrés Quintana Roo, municipio de Teapa, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000137	5	524	542	0	(meta:1 (unidad_medida: Kilómetro, meta:8.1, meta_modificada:8.1))	1 (geo:1 (cve_municipio:16, localidad:2, direccion:Unamed Road, Tabasco, México, lon:93.38339986, lat:17.70551989))	01/06/20	31/08/20	17,183,560.07	15,242,029.39	4,346,991.23	4,346,991.23	4,346,991.23	(foto:1 (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-14000137-25/20, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA MATA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:15242029.39, importe_modificado:15242029.39))	(meta:1 (unidad_medida: Kilómetro, avance:4.21))	(1705096/proyecto_FINICIO, 1705096/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	3	TAB200101790585	Proyecto de Inversión	21,329,693.75	(F1: (sola_recursos_2020, ramo_23, modalidad_U, prog_pres_93, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21329693.75, modificado:21329693.75))	14000139- Construcción de terracerías, pavimento asfáltico y señalamientos en el camino de la Col. Santa María Herrero - Ejido La Península, del Km. 0+600 al Km. 4+660, en el municipio de Cárdenas, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000139	5	5,575	5,192	0	(meta:1 (unidad_medida: Kilómetro, meta:4.06, meta_modificada:4.06))	1 (geo:1 (cve_municipio:2, localidad:150, direccion:Periférico 20, INFONAVIT Deportiva, 84053 Herencia Cárdenas, Tab., México, lon:93.3836174, lat:17.97595732))	01/06/20	31/08/20	14,608,933.23	14,608,933.23	3,391,170.95	3,391,170.95	3,391,170.95	(foto:1 (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-14000139-27/20, contratista:TABASCO CASA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:14608933.23, importe_modificado:14608933.23))	(meta:1 (unidad_medida: Kilómetro, avance:0.79))	(1705085/proyecto_FINICIO, 1705085/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

93

AR

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTES DESTINO DEL GASTO

TERCER TRIMESTRE 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS	FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROCESO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ORGÁNICA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_OBRAS	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINACION	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO				FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES CAPTURISTAS	OBSERVACIONES REVISION	
																												DEVENGADO	EREGIDO	PAGADO	CONTRATOS							AVANCES_FISICOS
2020	3	1705118	Proyecto de inversión	9,194,822.30	{(f): [ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9194822.3, modificado:9194822.3]}	0	14000140 - Construcción de pavimento hidráulico, drenaje sanitario, red de agua potable, alumbrado público, banquetes y banquetes en la Avenida Carlos Ramos del municipio de Teapa, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000140	5	13,792	12,756	0	{(meta): [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3021.0, meta_modificada:3021.0]}	1	{(geo): [cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Av Gregorio Méndez 159, Centro, 68800 Teapa, Tab., México, lon:-92.9524684, lat:17.55051856]}	01/04/20	30/08/20	7,994,932.30	6,469,585.05	1,870,526.32	1,870,526.32	1,870,526.32	{(ctrl): [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CO 14000140-30/20, contratista:DIVAZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:6469585.05, importe_modificado:6469585.05]}	{(meta): [unidad_medida:to_INICIO, to_INICIO, 1705118/proyecto_PROCESO, avance:1419.87]} {(meta): [unidad_medida:to_INICIO, to_INICIO, 1705118/proyecto_PROCESO, avance:1419.87]}	(1705118/proyec to_INICIO) Validado	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	1705221	Proyecto de inversión	2,802,752.80	{(f): [ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2802752.8, modificado:2802752.8]}	0	14000141 - Rehabilitación Electromecánica del Cauce de LA PISOVORA, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. (Complemento)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000141	5	66,934	66,000	0	{(meta): [unidad_medida: Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0]}	1	{(geo): [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Carretera Carlos Pellicer Cámara 432, Municipal, 86090 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.92200923, lat:17.98317424]}	01/06/20	30/06/20	2,772,562.83	2,772,562.83	2,334,374.08	2,334,374.08	2,334,374.08	{(ctrl): [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CO 14000141-30/20, contratista:OWS HOLDING MEXICO, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:2772562.83, importe_modificado:2772562.83]}	{(meta): [unidad_medida:to_INICIO, to_INICIO, 1705221/proyecto_PROCESO, avance:80.0]} {(meta): [unidad_medida:to_INICIO, to_INICIO, 1705221/proyecto_PROCESO, avance:80.0]}	(1705221/proyec to_INICIO) Validado	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	1705101	Proyecto de inversión	3,311,518.80	{(f): [ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3311518.8, modificado:3311518.8]}	0	14000142 - Proyecto Ejecutivo para la Construcción de 8 Retornos Tipo Bala en el tramo La Isla Comalcalco, Municipios de Cunduacán, Jalpa de Méndez y Comalcalco, Estado de Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000142	5	308,760	198,814	0	{(meta): [unidad_medida: Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{(geo): [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Reforma - Dos Bocas, Solidaridad, 88523 Comalcalco, Tab., México, lon:-93.21332912, lat:18.28308999]}	01/06/20	30/10/20	3,311,518.80	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta): [unidad_medida:to_INICIO, to_INICIO, 1705101/proyec to_INICIO, avance:0.0]}	(1705101/proyec to_INICIO) Validado	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	1705102	Proyecto de inversión	2,494,231.56	{(f): [ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2494231.56, modificado:2494231.56]}	0	14000143 - Proyecto Ejecutivo para la Construcción de Dos P.V. en la Carretera Comalcalco-Chichikapa, Municipio de Comalcalco, Estado de Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000143	5	97,718	95,084	0	{(meta): [unidad_medida: Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{(geo): [cve_municipio:5, localidad:20, direccion:65262 Villahermosa - Comalcalco 339, Las Rosas, Comalcalco, Tab., México, lon:-93.200562, lat:18.24730585]}	01/06/20	30/10/20	2,494,231.56	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta): [unidad_medida:to_INICIO, to_INICIO, 1705102/proyec to_INICIO, avance:0.0]}	(1705102/proyec to_INICIO) Validado	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	1705105	Proyecto de inversión	2,062,515.01	{(f): [ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2062515.01, modificado:2062515.01]}	0	14000144 - Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Distribuidor Vial Jalpa de Méndez, Municipio de Cunduacán, Estado de Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000144	5	41,994	41,362	0	{(meta): [unidad_medida: Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{(geo): [cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Reforma - Dos Bocas, San Antonio, Cunduacan, Tab., México, lon:-93.16438437, lat:18.09440944]}	01/06/20	30/10/20	2,062,515.01	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta): [unidad_medida:to_INICIO, to_INICIO, 1705105/proyec to_INICIO, avance:0.0]}	(1705105/proyec to_INICIO) Validado	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	1705117	Proyecto de inversión	2,155,713.75	{(f): [ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2155713.75, modificado:2155713.75]}	0	14000145 - Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Distribuidor Vial Cunduacán, Municipio de Cunduacán, Estado de Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000145	5	64,048	62,168	0	{(meta): [unidad_medida: Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{(geo): [cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Reforma - Dos Bocas, San Antonio, Cunduacan, Tab., México, lon:-93.16392746, lat:18.06220011]}	01/06/20	30/10/20	2,155,713.75	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta): [unidad_medida:to_INICIO, to_INICIO, 1705117/proyec to_INICIO, avance:0.0]}	(1705117/proyec to_INICIO) Validado	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	1705119	Proyecto de inversión	1,950,000.00	{(f): [ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1950000.0]}	0	14000146 - Proyecto ejecutivo para la construcción de paso superior vehicular tipo herrado para resaca sobre la avenida Universidad, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000146	5	328,740	311,649	0	{(meta): [unidad_medida: Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{(geo): [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Universidad 240, Casa Blanca 1ra Sec., 86000 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.92480946, lat:18.00567213]}	01/06/20	28/09/20	1,950,000.00	1,879,200.00	0.00	0.00	0.00	{(ctrl): [tipo_obra:Servicio, numero_contrato:CO 14000146-19/20, contratista:BC CONSULTORIA TECNICA S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1879200.0, importe_modificado:1879200.0]}	{(meta): [unidad_medida:to_INICIO, to_INICIO, 1705119/proyec to_INICIO, avance:0.54]}	(1705119/proyec to_INICIO) Validado	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten mark

Handwritten mark

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTE DESTINO DEL GASTO

TERCER TRIMESTRE 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO				FOTOS		ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES								
											TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_CULTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_SECTORREFERENCIA	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO					DEVENIGADO	EJERCIDO	PASADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS		
2020	3	TAB20020	Proyecto de inversión	294,054,109.00	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.94054109E8, modificado:2.94054109E8}}	34000150- Construcción de base vehicular sobre Boulevard Adolfo Ruiz Cortines y Avenida Universidad, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco. Primera etapa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000150	5	385,267	370,158	0	{meta:1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:758.0, meta_modificada:758.0}}	1	{geo:1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av Universidad, Adolfo Lopez Mateos, 86040 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.92704505, lat:18.00106013}}	15/06/20	15/03/21	294,054,109.00	210,975,640.61	63,568,235.42	63,568,235.42	63,568,235.42	{meta:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-14000150-19/20, contratista:CONSTRUCION SANTANDERU, S.A.D.E.C.V. EN PARTICIPACION CONSULTA CON OPORTUNIDADES Y FUENTES, S.A.D.E.C.V OPCION SURESTE, S.A.D.E.C.V Y ARMADORA TABASQUEÑA, S.A.D.E.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), memo:1.1097564061E8, importe_modificado:2.1097564061E8}}	{meta:1: {unidad_medida: to_NICIO, to_NICIO, avance:219.82}}	{meta:1: {unidad_medida: to_NICIO, to_NICIO, avance:219.82}}	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	3	TAB20020	Proyecto de inversión	17,410,370.40	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.74103704E7, modificado:1.74103704E7}}	34000151- Reconstrucción de pavimento con concreto asfáltico camino Villa Benito Juárez (San Carlos) - Poblado Aquiles Serdán (San Fernando), del municipio de Mecusupa, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000151	5	9,853	9,211	0	{meta:1: {unidad_medida: Kilometro, meta:3.67, meta_modificada:3.67}}	1	{geo:1: {cve_municipio:12, localidad:258, direccion:Banito Juárez - Topetán, Manuel Vargas Ramírez, Aquiles Serdán, Tab., México, lon:-92.49559264, lat:17.80788095}}	21/06/20	19/10/20	19,410,370.40	12,875,742.02	2,595,424.57	2,595,424.57	2,595,424.57	{meta:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-14000151-21/20, contratista:GOLU ARGENT, S.A.D.E.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), memo:1.287674202E7, importe_modificado:1.287674202E7}}	{meta:1: {unidad_medida: to_NICIO, to_NICIO, avance:0.71}}	{meta:1: {unidad_medida: to_NICIO, to_NICIO, avance:0.71}}	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	3	TAB20020	Proyecto de inversión	3,265,400.00	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.265400E6, modificado:3.265400E6}}	34000152- Proyecto ejecutivo para la rehabilitación de la infraestructura del Vaso Conchal y Tomas Garza Canabal de La Laguna de las Ilusiones, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000152	5	385,267	370,158	0	{meta:1: {unidad_medida: Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo:1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Museo Elvado de Mesa Garza, 86040 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.93797718, lat:17.99479497}}	03/08/20	30/11/20	3,265,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida: to_NICIO, to_NICIO, avance:0.0}}	{meta:1: {unidad_medida: to_NICIO, to_NICIO, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	TAB20020	Proyecto de inversión	4,001,602.05	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.00160205E6, modificado:4.00160205E6}}	34000165- Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas en las calles Porfirio Díaz y Libertad entre las calles Nicolás Bravo y Beltrán Domínguez, colonia El Carmen de la Cd. Balancán de Domínguez, del municipio de Balancán, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000165	5	6,799	6,231	0	{meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2023.0, meta_modificada:2023.0}}	1	{geo:1: {cve_municipio:1, localidad:140, direccion:Porfirio Díaz 727, Las Flores, 86950 Balancán, Tab., México, lon:-93.53860092, lat:17.80815081}}	15/07/20	15/09/20	4,001,602.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida: to_NICIO, to_NICIO, avance:4.05}}	{meta:1: {unidad_medida: to_NICIO, to_NICIO, avance:4.05}}	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	TAB20020	Proyecto de inversión	10,678,957.87	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.067895787E7, modificado:1.067895787E7}}	34000166- Construcción de terracerías, pavimento asfáltico, señalamientos y obras de drenaje, camino Ra Oriente 3ra. Sección, municipio de Comacalco, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000166	5	690	708	0	{meta:1: {unidad_medida: Kilometro, meta:2.54, meta_modificada:2.54}}	1	{geo:1: {cve_municipio:5, localidad:49, direccion:Unamed Road, Tabasco, México, lon:-93.20927342, lat:18.21767274}}	01/08/20	31/10/20	7,141,776.76	7,141,776.76	1,428,355.35	1,428,355.35	1,428,355.35	{meta:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-18000166-34/20, contratista:CARROT, S.A.D.E.C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), memo:7.14177676E6, importe_modificado:7.14177676E6}}	{meta:1: {unidad_medida: to_NICIO, to_NICIO, avance:0.0}}	{meta:1: {unidad_medida: to_NICIO, to_NICIO, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	3	TAB20020	Proyecto de inversión	19,261,572.49	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.926157249E7, modificado:1.926157249E7}}	34000167- Construcción de terracerías, pavimento asfáltico, señalamientos y obras de drenaje, camino Ejido el Bronce - poblado C-23 (Municipio Carreña), del Km. 0+000 al Km. 3+010, municipio de Cárdenas, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000167	5	1,277	1,302	0	{meta:1: {unidad_medida: Kilometro, meta:3.01, meta_modificada:3.01}}	1	{geo:1: {cve_municipio:2, localidad:18, direccion:Calle 8 547, Viciuvarna Carreña Pab C-23, Tab., México, lon:-93.73200542, lat:18.11660423}}	01/08/20	31/10/20	13,261,572.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida: to_NICIO, to_NICIO, avance:0.0}}	{meta:1: {unidad_medida: to_NICIO, to_NICIO, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones

93

R

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTE DESTINO DEL GASTO

TERCER TRIMESTRE 2020

AÑO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORÍA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD	ENTIDAD	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	E.TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION	E.E.CUOTAS	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_OBRA	E.GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINACION	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO				FOTOS		ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
																												DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS				
2020	3	TAB20020	Proyecto de Inversión	11,556,798.83	(F1: {idlo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:99, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11556798837, modificado:11556798837})	14000168.- Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en las calles Cuadrilaje Victoria y Miguel Hidalgo del poblado Chacama, municipio de Emiliano Zapata, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	CUOTAS	14000168	5	255	250	0	{meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7709.0, meta_modificada:7709.0}	1	{geo:1, [ove_municipio:7, localidad:99, direccion:Unnamed Road, Tabasco, Mexico, lon: 91.64644155, lat:17.66244497]}	01/08/20	31/11/20	11,556,798.83	6,502,244.79	1,300,452.96	1,300,452.96	1,300,452.96	{foto:1, [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CO-14000168-37/20, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES HP, S.A DE C.V. convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:6502244.79, importe_modificado:6502244.79]}	{meta:1, [unidad_medida:to_INICIO, meta:1712761/proyec, avance:0.24]}	{unidad_medida:to_INICIO, meta:1712761/proyec, avance:0.24}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	TAB20020	Proyecto de Inversión	3,247,564.20	(F1: {idlo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:99, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3247564.2, modificado:3247564.2})	14000169.- Reconstrucción de pavimento asfáltico en camino principal La Ceja del km 0+000 al km 1+220, del municipio de Ajpa de Menéndez, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	CUOTAS	14000169	5	228	257	0	{meta:1, [unidad_medida: Kilometro, meta:1.22, meta_modificada:1.22]}	1	{geo:1, [ove_municipio:16, localidad:8, direccion:Unnamed Road, Tabasco, Mexico, lon: 93.08020592, lat:18.23791216]}	15/07/20	15/09/20	3,247,564.20	2,816,495.86	0.00	0.00	0.00	{foto:1, [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CO-14000169-38/20, contratista:CONSTRUCCIONES WESIE, S.A DE C.V. convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3247564.2, importe_modificado:2916495.86]}	{meta:1, [unidad_medida: Kilometro, avance:0.24]}	{unidad_medida:to_INICIO, meta:1712768/proyec, avance:0.24}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	TAB20020	Proyecto de Inversión	9,990,101.28	(F1: {idlo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:99, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9990101.28, modificado:9990101.28})	14000170.- Reconstrucción de tarrietas, pavimento asfáltico, obras de drenaje y señalamiento en camino del Ejido Petategarero 2ra, sección (Cca. Pinal), del municipio de Huamanguillo, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	CUOTAS	14000170	5	558	540	0	{meta:1, [unidad_medida: Kilometro, meta:2.2, meta_modificada:2.2]}	1	{geo:1, [ove_municipio:8, localidad:74, direccion:Unnamed Road, Tabasco, Mexico, lon: 93.78519773, lat:18.04019706]}	01/08/20	29/08/20	9,990,101.28	0.00	0.00	0.00	0.00	{foto:1, [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CO-14000170-39/20, contratista:CONSTRUCCIONES WESIE, S.A DE C.V. convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:9990101.28, importe_modificado:9990101.28]}	{meta:1, [unidad_medida: Kilometro, avance:0.00]}	{unidad_medida:to_INICIO, meta:1712783/proyec, avance:0.00}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	TAB20020	Proyecto de Inversión	21,767,537.30	(F1: {idlo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:99, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2176753737, modificado:2176753737})	14000171.- Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones, banquetas, red de drenaje, agua potable y alumbrado en el Boulevard Francisco Trujillo García, entre calles Carlos A. Madrazo Becerra y Joaquín Pedroso Córdova, Teapa, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	CUOTAS	14000171	5	13,792	12,756	0	{meta:1, [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:11190.0, meta_modificada:11190.0]}	1	{geo:1, [ove_municipio:16, localidad:1, direccion:60800, Blvd Francisco Trujillo Q 346, La Sierra Seco Rias, 88001 Teapa, Tab, Mexico, lon: 93.94875612, lat:17.56156091]}	01/08/20	28/11/20	21,767,537.30	0.00	0.00	0.00	0.00	{foto:1, [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CO-14000171-40/20, contratista:CONSTRUCCIONES WESIE, S.A DE C.V. convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:21767537.30, importe_modificado:21767537.30]}	{meta:1, [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.00]}	{unidad_medida:to_INICIO, meta:1712786/proyec, avance:0.00}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	TAB20020	Proyecto de Inversión	994,500.00	(F1: {idlo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:99, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994500.00, modificado:994500.00})	14000172.- Construcción de pavimento hidráulico, banquetas, guarniciones y ampliación de red de drenaje sanitario y agua potable en la avenida Genaro Villamil, La Lima, Villa Parrilla, municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	CUOTAS	14000172	5	2,922	2,716	0	{meta:1, [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0]}	1	{geo:1, [ove_municipio:4, localidad:206, direccion:Genaro Villamil, Parrilla, Tab, Mexico, lon: 92.93274879, lat:17.91216544]}	15/07/20	28/08/20	994,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{foto:1, [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CO-14000172-41/20, contratista:CONSTRUCCIONES WESIE, S.A DE C.V. convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:994500.00, importe_modificado:994500.00]}	{meta:1, [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.00]}	{unidad_medida:to_INICIO, meta:1712803/proyec, avance:0.00}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	TAB20020	Proyecto de Inversión	157,184,730.00	(F1: {idlo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:99, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157184730, modificado:157184730})	14000173.- Construcción de paso superior vehicular sobre las avenidas José Fages Utrigo - Universidad, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco. Segunda etapa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	CUOTAS	14000173	5	385,267	370,156	0	{meta:1, [unidad_medida: Metros lineales, meta:760.0, meta_modificada:760.0]}	1	{geo:1, [ove_municipio:4, localidad:1, direccion:Mexico 180, Centro Delegacion Seil, Villahermosa, Tab, Mexico, lon: 91.92715548, lat:18.00104993]}	15/08/20	15/04/21	127,184,730.00	115,975,776.54	24,504,359.08	24,504,359.08	24,504,359.08	{foto:1, [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CO-14000173-32/20, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO URBANO, S.A DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON MERCADO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. Y CM DEL GOLFO, S.A DE C.V. convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:159757765.48, importe_modificado:159757765.48]}	{meta:1, [unidad_medida: Metros lineales, avance:113.32]}	{unidad_medida:to_INICIO, meta:1712811/proyec, avance:113.32}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

93

8

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTO DESTINO DEL GASTO

TERCER TRIMESTRE 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO				TIPO_BENEFICIARIO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_EJECUCION	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCERO			FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURAS	OBSERVACIONES_REVISION	
											TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA													NUMERO_PROYECTO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS					AVANCES_FISICOS
2020	3	TAB20030	Proyecto de inversión	11,303,852.00	(F1: (solo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:99, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.13038527, modificado:1.13038527))	14000174.-Reconstrucción de terracería, pavimento asfáltico y refaltamiento horizontal del camino de la Rta. Aquiles Serdán Ira. Sección entronque con carretera Aquiles Serdán Ira. Sección, Jalapa, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000174	5	1,035	995	0	{meta1: (unidad_medida: Kilometro, meta:3.14, meta_modificada:3.14)}	1	{geo1: (cve_municipio:9, localidad:2, direccion:C. Venustiano Carranza 23, Tabasco, México, lon: -92.74246216, lat:17.82589764)}	02/08/20	30/10/20	11,905,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Kilometro, avance:0.0)}	(1713721/proyec to_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	{obs1: (observacion:verificar Importes, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegste, fecha:2020-10-16), obs2: (observacion:verificar Importes, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegste, fecha:2020-10-16), obs3: (observacion:verificar Importes, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegste, fecha:2020-10-16), obs4: (observacion:verificar Importes, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegste, fecha:2020-10-16)}
2020	3	TAB20030	Proyecto de inversión	7,340,609.50	(F1: (solo_recurso:2019, prog_pres:99, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7340609.5, modificado:7340609.5))	14000175.-Construcción de pavimento con concreto hidráulico, banquetas, guarderones, red de drenaje, agua potable y alumbrado público en la Calle 27 de Febrero de la Col. Pueblo Nuevo, Tuxtla, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000175	5	4,329	3,842	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2814.0, meta_modificada:2814.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calvito Merino Batza 13, Centro, 86870 Tuxtla, Tab, México, lon: -92.82517193, lat:17.59346684)}	01/09/20	30/11/20	7,340,609.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	(1713726/proyec to_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	TAB20030	Proyecto de inversión	8,630,804.00	(F1: (solo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:99, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8630804.0, modificado:8630804.0))	14000176.-Reconstrucción de pavimento asfáltico del camino La Concepción, Rta. La Concepción, del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000176	5	278	283	0	{meta1: (unidad_medida: Kilometro, meta:3.5, meta_modificada:3.5)}	1	{geo1: (cve_municipio:10, localidad:9, direccion:Unamed Road, Tabasco, México, lon: 93.06101203, lat:18.10170074)}	01/08/20	30/09/20	8,630,804.00	7,476,800.25	1,495,360.05	1,495,360.05	1,495,360.05	{info: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CD 14000176-41/20, contratista:SERVICIOS INTEGRALES Y CONSTRUCCIONES CITEGA, S.A. DE C.V. convocame:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:7476800.25, importe_modificado:7476800.25)}	{meta1: (unidad_medida: Kilometro, avance:1.33)}	(1713727/proyec to_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	TAB20030	Proyecto de inversión	6,500,261.00	(F1: (solo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:99, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500261.0, modificado:6500261.0))	14000178.-Reconstrucción de pavimento con concreto asfáltico del camino Playas del Rosario - Qucción, tramo Playas del Rosario - Jalapa, del km 5+660 al km 5+920, km 9+680 al km 11+000 y km 15+200 al km 15+920, municipio de Jalapa, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000178	5	600	615	0	{meta1: (unidad_medida: Kilometro, meta:2.3, meta_modificada:2.3)}	1	{geo1: (cve_municipio:4, localidad:0, direccion:Playas del Rosario - Tapa, Villa Playas del Rosario, Tab, México, lon: -92.87616637, lat:17.83798993)}	15/08/20	18/09/20	6,500,261.00	6,225,383.76	0.00	0.00	0.00	{info: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CD 14000178-41/20, contratista:CONSTRUCCIONES ROMA FILM, S.A. DE C.V. convocame:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:6225383.76, importe_modificado:6225383.76)}	{meta1: (unidad_medida: Kilometro, avance:1.96)}	(1713728/proyec to_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	TAB20080	Proyecto de inversión	10,526,964.40	(F1: (solo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:99, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10526964.4, modificado:10526964.4))	14000179.-Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la Av. Francisco Font Lara, calle Ignacio Zaragoza y Av. Guadalupe Victoria, del poblado Gregorio Méndez en el municipio de Emiliano Zapata, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000179	5	688	639	0	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:8347.0, meta_modificada:8347.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:7, localidad:8, direccion:Reforma, Tabasco, México, lon: -91.60177231, lat:17.48764746)}	01/09/20	14/12/20	10,526,964.40	6,371,736.16	1,274,347.23	1,274,347.23	1,274,347.23	{info: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CD 14000179-38/20, contratista:OIEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON I.M.P. CORPORATIVO, S.A. DE C.V. convocame:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:6371736.16, importe_modificado:6371736.16)}	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:300.64)}	(1713729/proyec to_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones

93

AR

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTES DESTINO DEL GASTO

TERCER TRIMESTRE 2020

OCCIO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APRORADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO													AVANCE_FINANCERO				ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES							
											CLASIFICACION	INSTITUCION_CUTICIA	NUMERO_PROYECTO	PORCLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMUBRES	BENEFICIO_REGS	METAS	TIPO_GEORREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDADADO	COMPROMETIDO	DEVINGADO	EJERCIDO	PAGADO					CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS_CARPETA_FOTOS	OBSERVACIONES_CAPTURATA	OBSERVACIONES_REVISION		
2020	3	TAB20030 1713730	Inversión	8,097,129.00	(F1: [ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8097129.0, modificado:8097129.0])	14000180 - Reconstrucción de terracería, pavimento asfáltico y señalamiento en camino de la Ra Quicén Arazul Uno, tramo del km 04-482 al km 2+712, municipio de Paraiso, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000180	5	16	45	0	[meta: {unidad_medida: Kilometro, meta:2.22, meta_modificada: 2.22}]	1 [geo: {xve_municipio:14, localidad:27, direccion:Naor Antonio Rajal 102, Carlos A. Madrazo, 86608 Paraiso, Tab., México, lon: -93.21296072, lat:18.38878799}]	14/09/20	12/11/20	8,097,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(meta: {unidad_medida: Kilometro, avance:0.0})	([713730]/proyec-to_NICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	3	TAB20030 1713731	Inversión	23,179,182.20	(F1: [ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231791822.07, modificado:231791822.07])	14000181 - Reconstrucción de pavimento con concreto asfáltico en E.C (carretera Federal Malpasó - El Belote km. 150) camino Libertad - Nicolás Bravo, camino Libertad 1ra sección (El Chivero), municipio de Paraiso, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000181	5	1,240	1,262	0	[meta: {unidad_medida: Kilometro, meta:5.64, meta_modificada: 5.64}]	1 [geo: {xve_municipio:14, localidad:1, direccion:Chichirapa - Ent. la Libertad 1, Libertad, Tab., México, lon: -93.1851339, lat:18.32458466}]	14/09/20	12/12/20	23,179,182.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(meta: {unidad_medida: Kilometro, avance:0.0})	([713731]/proyec-to_NICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	3	TAB20030 1713732	Inversión	17,816,990.00	(F1: [ciclo_recurso:2020, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17816990.07, modificado:17816990.07])	14000182 - Reconstrucción de pavimento asfáltico en la Av. Luis Donaldo Colosio Av. Ladrón de Guecho, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco. (Primera etapa)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000182	5	183,856	169,721	0	[meta: {unidad_medida: Kilometro, meta:2.1, meta_modificada: 2.1}]	1 [geo: {xve_municipio:4, localidad:1, direccion:Andrés Calderón Marchena 145, Triunfo la Manga 1, 80900 Villahermosa, Tab., México, lon: 92.91493811, lat:17.97705947}]	15/09/20	15/02/21	10,318,469.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(meta: {unidad_medida: Kilometro, avance:0.0})	([713732]/proyec-to_NICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	[obs:] (Observación:Proyecto autorizado por la Secretaría de Finanzas, mediante el oficio No. SF/780965/2020 de fecha 4 de agosto de 2020, en la partida 62402 de gasto de capital, - trimestre 3.0, usuario:jorgeherrandez, fecha:2020-10-23), obs2: (Observación:Proyecto autorizado por la Secretaría de Finanzas, mediante el oficio No. SF/780965/2020 de fecha 4 de agosto de 2020, en la partida 62402 de gasto de capital, - trimestre 3.0, usuario:jorgeherrandez, fecha:2020-10-23), obs3: (Observación:Proyecto autorizado por la Secretaría de Finanzas, mediante el oficio No. SF/780965/2020 de fecha 4 de agosto de 2020, en la partida 62402 de gasto de capital, - trimestre 3.0, usuario:jorgeherrandez, fecha:2020-10-23), obs4: (Observación:Proyecto autorizado por la Secretaría de Finanzas, mediante el oficio No. SF/780965/2020 de fecha 4 de agosto de 2020, en la partida 62402 de gasto de capital, - trimestre 3.0, usuario:jorgeherrandez, fecha:2020-10-23), obs5: (Observación:Proyecto autorizado por la Secretaría de Finanzas, mediante el oficio No. SF/780965/2020 de fecha 4 de agosto de 2020, en la partida 62402 de gasto de capital, - trimestre 3.0, usuario:jorgeherrandez, fecha:2020-10-23), obs6: (Observación:Proyecto autorizado por la Secretaría de Finanzas, mediante el oficio No. SF/780965/2020 de fecha 4 de agosto de 2020, en la partida 62402 de gasto de capital, - trimestre 3.0, usuario:jorgeherrandez, fecha:2020-10-23), obs7: (Observación:Proyecto autorizado por la Secretaría de Finanzas, mediante el oficio No. SF/780965/2020 de fecha 4 de agosto de 2020, en la partida 62402 de gasto de capital, - trimestre 3.0, usuario:jorgeherrandez, fecha:2020-10-23)	[obs:] (Observación:Proyecto autorizado por la Secretaría de Finanzas, mediante el oficio No. SF/780965/2020 de fecha 4 de agosto de 2020, en la partida 62402 de gasto de capital, - trimestre 3.0, usuario:jorgeherrandez, fecha:2020-10-23), obs1: (Observación:El programa SE03 no ha ejercido recursos los últimos años, favor de corregir el programa presupuestario, trimestre 3.0, usuario:jorgeherrandez, fecha:2020-10-23), obs2: (Observación:El programa SE03 no ha ejercido recursos los últimos años, favor de corregir el programa presupuestario, trimestre 3.0, usuario:jorgeherrandez, fecha:2020-10-23), obs3: (Observación:El programa SE03 no ha ejercido recursos los últimos años, favor de corregir el programa presupuestario, trimestre 3.0, usuario:jorgeherrandez, fecha:2020-10-23), obs4: (Observación:El programa SE03 no ha ejercido recursos los últimos años, favor de corregir el programa presupuestario, trimestre 3.0, usuario:jorgeherrandez, fecha:2020-10-23), obs5: (Observación:El programa SE03 no ha ejercido recursos los últimos años, favor de corregir el programa presupuestario, trimestre 3.0, usuario:jorgeherrandez, fecha:2020-10-23), obs6: (Observación:El programa SE03 no ha ejercido recursos los últimos años, favor de corregir el programa presupuestario, trimestre 3.0, usuario:jorgeherrandez, fecha:2020-10-23)	[obs:] (Observación:verificar importe, trimestre 3.0, usuario:jorgeherrandez, fecha:2020-10-18), obs2: (Observación:verificar importe, trimestre 3.0, usuario:jorgeherrandez, fecha:2020-10-18), obs3: (Observación:verificar importe, trimestre 3.0, usuario:jorgeherrandez, fecha:2020-10-18), obs4: (Observación:verificar importe, trimestre 3.0, usuario:jorgeherrandez, fecha:2020-10-18), obs5: (Observación:verificar importe, trimestre 3.0, usuario:jorgeherrandez, fecha:2020-10-18), obs6: (Observación:verificar importe, trimestre 3.0, usuario:jorgeherrandez, fecha:2020-10-18), obs7: (Observación:verificar importe, trimestre 3.0, usuario:jorgeherrandez, fecha:2020-10-18), obs8: (Observación:verificar importe, trimestre 3.0, usuario:jorgeherrandez, fecha:2020-10-18), obs9: (Observación:verificar importe, trimestre 3.0, usuario:jorgeherrandez, fecha:2020-10-18), obs10: (Observación:verificar importe, trimestre 3.0, usuario:jorgeherrandez, fecha:2020-10-18), obs11: (Observación:verificar importe, trimestre 3.0, usuario:jorgeherrandez, fecha:2020-10-18), obs12: (Observación:verificar importe, trimestre 3.0, usuario:jorgeherrandez, fecha:2020-10-18), obs13: (Observación:verificar importe, trimestre 3.0, usuario:jorgeherrandez, fecha:2020-10-18), obs14: (Observación:verificar importe, trimestre 3.0, usuario:jorgeherrandez, fecha:2020-10-18), obs15: (Observación:verificar importe, trimestre 3.0, usuario:jorgeherrandez, fecha:2020-10-18), obs16: (Observación:verificar importe, trimestre 3.0, usuario:jorgeherrandez, fecha:2020-10-18), obs17: (Observación:verificar importe, trimestre 3.0, usuario:jorgeherrandez, fecha:2020-10-18), obs18: (Observación:verificar importe, trimestre 3.0, usuario:jorgeherrandez, fecha:2020-10-18), obs19: (Observación:verificar importe, trimestre 3.0, usuario:jorgeherrandez, fecha:2020-10-18), obs20: (Observación:verificar importe, trimestre 3.0, usuario:jorgeherrandez, fecha:2020-10-18)
2020	3	TAB20030 1713733	Inversión	3,671,197.50	(F1: [ciclo_recurso:2020, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3671197.5, modificado:3671197.5])	14000183 - Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la Av. Arbolada entre Av. Camapanario y calle Agua Marina, Col. Arbolada, municipio de Emiliano Zapata, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000183	5	10,639	9,391	0	[meta: {unidad_medida: Cuadrados, meta:3569.0, meta_modificada: 3569.0}]	1 [geo: {xve_municipio:7, localidad:1, direccion:Mexico 209, Tabasco, México, lon: 91.59833906, lat:17.46099928}]	15/09/20	11/03/21	1,902,487.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(meta: {unidad_medida: Cuadrados, avance:0.0})	([713733]/proyec-to_NICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	[obs:] (Observación:verificar importe, trimestre 3.0, usuario:jorgeherrandez, fecha:2020-10-16), obs2: (Observación:verificar importe, trimestre 3.0, usuario:jorgeherrandez, fecha:2020-10-16), obs3: (Observación:verificar importe, trimestre 3.0, usuario:jorgeherrandez, fecha:2020-10-16), obs4: (Observación:verificar importe, trimestre 3.0, usuario:jorgeherrandez, fecha:2020-10-16), obs5: (Observación:verificar importe, trimestre 3.0, usuario:jorgeherrandez, fecha:2020-10-16), obs6: (Observación:verificar importe, trimestre 3.0, usuario:jorgeherrandez, fecha:2020-10-16), obs7: (Observación:verificar importe, trimestre 3.0, usuario:jorgeherrandez, fecha:2020-10-16), obs8: (Observación:verificar importe, trimestre 3.0, usuario:jorgeherrandez, fecha:2020-10-16), obs9: (Observación:verificar importe, trimestre 3.0, usuario:jorgeherrandez, fecha:2020-10-16), obs10: (Observación:verificar importe, trimestre 3.0, usuario:jorgeherrandez, fecha:2020-10-16), obs11: (Observación:verificar importe, trimestre 3.0, usuario:jorgeherrandez, fecha:2020-10-16), obs12: (Observación:verificar importe, trimestre 3.0, usuario:jorgeherrandez, fecha:2020-10-16), obs13: (Observación:verificar importe, trimestre 3.0, usuario:jorgeherrandez, fecha:2020-10-16), obs14: (Observación:verificar importe, trimestre 3.0, usuario:jorgeherrandez, fecha:2020-10-16), obs15: (Observación:verificar importe, trimestre 3.0, usuario:jorgeherrandez, fecha:2020-10-16), obs16: (Observación:verificar importe, trimestre 3.0, usuario:jorgeherrandez, fecha:2020-10-16), obs17: (Observación:verificar importe, trimestre 3.0, usuario:jorgeherrandez, fecha:2020-10-16), obs18: (Observación:verificar importe, trimestre 3.0, usuario:jorgeherrandez, fecha:2020-10-16), obs19: (Observación:verificar importe, trimestre 3.0, usuario:jorgeherrandez, fecha:2020-10-16), obs20: (Observación:verificar importe, trimestre 3.0, usuario:jorgeherrandez, fecha:2020-10-16)			

9
3

R

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTES DESTINO DEL GASTO

TERCER TRIMESTRE 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO				POBLACION_BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCERO			FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES		
											CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_CUOTORA	NUMERO_PROYECTO												DEVINGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES					CARPETA_FOTOS	
2020	3	TAB20090	Proyecto de Inversión	27,832,800.00	(F1: {idciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.7832807, modificado:2.7832807})	14000187-Rehabilitación de terracería, pavimento asfáltico, obras de drenaje y señalamiento en camino Jalapa - Misiónidas Chichonal tramo del km. 5+000 al km. 8+000, municipio de Jalapa, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000187	5	4,486	4,387	0	{meta1: {unidad_medida: kilometro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:10, direccion:Unnamed Road, Tabasco, Mexico, lon: 92.89160748, lat:17.77688659}}	15/10/20	11/02/21	27,832,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida: kilometro, avance:0.0}}	{1713734/proyec: En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	TAB20090	Proyecto de Inversión	27,112,158.00	(F1: {idciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.711215817, modificado:2.711215817})	14000188-Rehabilitación de terracería, pavimento asfáltico, obras de drenaje y señalamiento en camino Jalapa - Misiónidas Chichonal tramo del km. 8+000 al km. 15+740, municipio de Jalapa, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000188	5	4,486	4,387	0	{meta1: {unidad_medida: kilometro, meta:7.74, meta_modificada:7.74}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Playas del Rosario - Teape, San Rosa, Jalapa, Tab., Mexico, lon: 92.80681372, lat:17.72154513}}	15/10/20	11/02/21	27,112,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida: kilometro, avance:0.0}}	{1713735/proyec: En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	TAB20090	Proyecto de Inversión	4,434,146.00	(F1: {idciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.434146, modificado:4.434146})	14000192-Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle 57 de la Col. Triunfadora y de las calles Florencio Jiménez García y 25 de Mayo de la Col. Magisterial, en la Cd. de Tenoque de Pino Suárez, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000192	5	16,882	15,687	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3486.0, meta_modificada:3486.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle del Santuario 18, Magisterial, 86902 Tenoque de Pino Suárez, Tab., Mexico, lon: 91.41771376, lat:17.47305508}}	01/10/20	29/12/20	4,434,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1788497/proyec: En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	TAB20090	Proyecto de Inversión	6,125,220.00	(F1: {idciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.12522, modificado:6.12522})	14000193-Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de las calles 27, 25, 62 y 68 de la Col. Fonhapp, en la Cd. de Tenoque de Pino Suárez, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000193	5	16,882	15,687	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4918.0, meta_modificada:4918.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle 29 220, Usamacinta, 86902 Tenoque de Pino Suárez, Tab., Mexico, lon: 91.4139583, lat:17.47609355}}	01/10/20	29/12/20	6,125,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1788538/proyec: En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	TAB20090	Proyecto de Inversión	5,891,246.00	(F1: {idciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.891246, modificado:5.891246})	14000194-Construcción de pavimento hidráulico, guarderías y banquetas en la calle Vicente Suárez en la colonia El Carmen de la Cd. de Balancán, del municipio de Balancán, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000194	5	6,799	6,231	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4116.0, meta_modificada:4116.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:146, direccion:Arillo Periferico 11820 CHASCO, Nuevo Mexico, 86980 Balancán, Tab., Mexico, lon: 91.53768897, lat:17.81112710}}	05/11/20	02/02/21	5,891,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1790727/proyec: En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	TAB20090	Proyecto de Inversión	15,600,513.00	(F1: {idciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5600513, modificado:1.5600513})	14000195-Reconstrucción de pavimento asfáltico en el Libramiento de la Cd. de Jalpa de Méndez, del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000195	5	8,106	7,589	0	{meta1: {unidad_medida: kilometro, meta:3.37, meta_modificada:3.37}}	1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle Primera Constitución 125, La Candelaria, 86200 Jalpa, Tab., Mexico, lon: 93.04067165, lat:18.17576719}}	08/11/20	15/02/21	15,600,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida: kilometro, avance:0.0}}	{1790737/proyec: En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	TAB20090	Proyecto de Inversión	15,135,055.00	(F1: {idciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.513505517, modificado:1.513505517})	14000196-Reconstrucción de pavimento asfáltico del camino de la Rta. Chaviles 74, Sección (San Manuel) del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000196	3	254	234	0	{meta1: {unidad_medida: kilometro, meta:4.81, meta_modificada:4.81}}	1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, direccion:Unnamed Road, Tabasco, Mexico, lon: 93.13076019, lat:18.14152893}}	08/11/20	15/02/21	15,135,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{meta1: {unidad_medida: kilometro, avance:0.0}}	{1790798/proyec: En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones

93

L.C. LUIS ROMEO GURRÍA GURRÍA
SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

MAPP. BEATRIZ ANDREA SÁNCHEZ CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN SECTORIAL DE LA SOTOP

8

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 REPORTE DESTINO DEL GASTO

TERCER TRIMESTRE 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO					FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES (CAPTURE STA)	OBSERVACIONES (REVISION)	
																								RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS					CARPETA_FOTOS
2020	3	TAB2001C1699846	Proyecto de inversión	5,469,307.56	(F1: (ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5469307.56, modificado:5402492.12))	14000109 - Reconstrucción de pavimento asfáltico tramo Don Guiselo La Manga, Ra. Benito Juárez 1ra. Sección, del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000109	5	579	553	0 (meta:1: (unidad_medida: kilometro, meta:2:32, meta_modificada:2.12))	1 (geo:1: (cve_municipio:10, localidad:4, direccion:Unamed Road, Tabasco, México, lon: 93.17406178, lat:18.17939396))	01/04/20	31/05/20	5,402,492.12	5,402,492.12	5,402,492.12	5,402,492.12	5,402,492.12	(foto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-14000109-4/20, contratista:NAPOLEON, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:5407615.84, importe_modificado:5402492.12))	(meta:1: (unidad_medida: kilometro, avance:2.31))	(169946/proyect o_FIN, 169946/proyect o_PROCESO, 169946/proyect o_FIN, 169946/proyect o_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	3	TAB2001D1699955	Proyecto de inversión	4,367,237.91	(F1: (ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4367237.91, modificado:3541508.86))	14000091 - Construcción de pavimento asfáltico de la carretera principal 2da. Etapa (tramo Tecluta 2era. traza San Isidro 2da. Sec. del municipio de Nacajuca, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000091	5	1,417	1,404	0 (meta:1: (unidad_medida: kilometro, meta:0.93, meta_modificada:0.93))	1 (geo:1: (cve_municipio:13, localidad:51, direccion:Unamed Road, Tabasco, México, lon: 93.01986694, lat:18.24577745))	15/04/20	15/07/20	3,541,508.86	3,541,508.86	3,541,508.86	3,541,508.86	3,541,508.86	(foto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-14000091-7/20, contratista:MARISELA SANCHEZ GOMEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3541508.86, importe_modificado:3541508.86))	(meta:1: (unidad_medida: kilometro, avance:0.93))	(169995/proyect o_PROCESO, 169995/proyect o_FIN, 169995/proyect o_PROCESO, 169995/proyect o_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	3	TAB2001D1700006	Proyecto de inversión	5,476,105.00	(F1: (ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5476105.0, modificado:5367777.65))	14000102 - Reconstrucción de terracerías, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal y vertical en el Libramiento Nacajuca - Jalpa de Méndez del Km 2+950 al Km 4+475, municipio de Nacajuca, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000102	5	100,467	97,955	0 (meta:1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:1525.0, meta_modificada:1525.0))	1 (geo:1: (cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Libramient o 2023, Centro, 86220 Nacajuca, Tab., México, lon: 93.01124096, lat:18.38113107))	02/05/20	30/06/20	5,367,777.65	5,367,777.65	5,367,777.65	5,367,777.65	5,367,777.65	(foto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-14000102-3/20, contratista:HR INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:5382334.05, importe_modificado:5367777.65))	(meta:1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:1525.0))	(170006/proyect o_FIN, 170006/proyect o_PROCESO, 170006/proyect o_FIN, 170006/proyect o_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	3	TAB2002D1700092	Proyecto de inversión	629,625.30	(F1: (ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629625.3, modificado:592050.0))	14000093 - Instalación de alumbrado público y subestación eléctrica de pedestal de 37.5 KVA 3F/13.2 KV, en la calle Domingo Ordóñez Madrid del Fraccionamiento Pomoca, municipio de Nacajuca, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000093	5	5,727	5,137	0 (meta:1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:685.0, meta_modificada:685.0))	1 (geo:1: (cve_municipio:13, localidad:88, direccion:Carri Bouque de Saloya 232, Rosques de Villahermosa, Luntitas, Tab., México, lon: 92.93570995, lat:18.04199253))	15/04/20	15/05/20	592,050.00	592,050.00	592,050.00	592,050.00	592,050.00	(foto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-14000093-17/20, contratista:SERVICIOS, CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS AMBIENTALES DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:592050.0, importe_modificado:592050.0))	(meta:1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:685.0))	(170092/proyect o_PROCESO, 170092/proyect o_FIN, 170092/proyect o_PROCESO, 170092/proyect o_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	3	TAB2002D1700094	Proyecto de inversión	476,569.00	(F1: (ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476569.0, modificado:446618.98))	14000094 - Sustitución de luminarias y mantenimiento de red eléctrica de área exterior del "Telelar de menores, en la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, en la Ciudad de Villahermosa, municipio	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000094	5	183,856	169,721	0 (meta:1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:315.0, meta_modificada:315.0))	1 (geo:1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa - Frontera 5, Medellín y Pigua 2da. Sec, Villahermosa, Tab., México, lon: 92.89899574, lat:18.05219353))	02/05/20	31/05/20	446,618.98	446,618.98	446,618.98	446,618.98	446,618.98	(foto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-14000094-18/20, contratista:CONSORCIO DOMAGUI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:463840.67, importe_modificado:446618.98))	(meta:1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:315.0))	(1705094/proyect o_PROCESO, 1705094/proyect o_FIN, 1705094/proyect o_PROCESO, 1705094/proyect o_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	3	TAB2002D1700930	Proyecto de inversión	1,650,424.00	(F1: (ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650424.0, modificado:1612996.75))	14000095 - Promoción marginal en deslave y pavimentación con concreto asfáltico del ramino E.C. (Villahermosa Teapa km 13+000) - Mariano Pedrera tramo Km. 0+120 al Km. 0+160, municipio de Teapa, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000095	5	282	259	0 (meta:1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0))	1 (geo:1: (cve_municipio:16, localidad:25, direccion:Villahermosa-Teapa 10, Pajayateango, Tab., México, lon: 92.95490384, lat:17.71022133))	02/05/20	30/06/20	1,612,996.75	1,612,996.75	1,612,996.75	1,612,996.75	1,612,996.75	(foto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-14000095-21/20, contratista:CONSTRUCCION ES HIDRALUCAS HERME ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1612996.75, importe_modificado:1612996.75))	(meta:1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:40.0))	(1709930/proyect o_PROCESO, 1709930/proyect o_FIN, 1709930/proyect o_PROCESO, 1709930/proyect o_FIN)	En Ejecución	Validado avances	(foto:1: Observación Se le dio seguimiento con el número de folio TAB200201705084 en el 2do trimestre 2020 - trimestre 3.0 usuario yuliascaraghe, fecha 2020-10-15) (foto:2: Observación corregir importes, trimestre 3.0, usuario yuliascaraghe, fecha 2020-10-15) (foto:3: Observación corregir importes, trimestre 3.0, usuario yuliascaraghe, fecha 2020-10-15) (foto:4: Observación corregir importes, trimestre 3.0, usuario yuliascaraghe, fecha 2020-10-15) (foto:5: Observación Se le dio seguimiento con el número de folio TAB200201705084 en el 2do trimestre 2020 - trimestre 3.0, usuario yuliascaraghe, fecha 2020-10-15))	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	TAB2002D1710856	Proyecto de inversión	8,068,044.52	(F1: (ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8068044.52, modificado:7710856.56))	14000110 - Construcción de camino con concreto asfáltico tramo el Juñal, del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000110	5	187	192	0 (meta:1: (unidad_medida: kilometro, meta:3.11, meta_modificada:3.11))	1 (geo:1: (cve_municipio:10, localidad:47, direccion:Unamed Road, Tabasco, México, lon: 93.09539795, lat:18.10800288))	01/04/20	31/05/20	7,710,650.56	7,710,650.56	7,710,650.56	7,710,650.56	7,710,650.56	(foto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-14000110-15/20, contratista:COMERCIALIZADORA DE ASFALTOS Y PETHRES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:7280217.19, importe_modificado:7710650.56))	(meta:1: (unidad_medida: kilometro, avance:3.11))	(1710856/proyect o_PROCESO, 1710856/proyect o_FIN, 1710856/proyect o_PROCESO, 1710856/proyect o_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	3	TAB2003D1711352	Proyecto de inversión	2,221,421.40	(F1: (ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2221421.4, modificado:2154320.96))	14000101 - Construcción de pavimento asfáltico en la calle El Puñón, Poblado de Jalpa de Méndez, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000101	5	2,019	2,007	0 (meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3816.0, meta_modificada:3816.0))	1 (geo:1: (cve_municipio:10, localidad:36, direccion:27 de Febrero, Jalpa de Méndez Centro, Soyataco, Tab., México, lon: 93.06715965, lat:18.20807253))	01/05/20	30/06/20	2,154,320.96	2,154,320.96	2,154,320.96	2,154,320.96	2,154,320.96	(foto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-14000101-8/20, contratista:MARTIN GUADALUPE MARTINEZ JIMENEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:2154320.96, importe_modificado:2154320.96))	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3816.0))	(1711352/proyect o_PROCESO, 1711352/proyect o_FIN, 1711352/proyect o_PROCESO, 1711352/proyect o_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 REPORTE DESTINO DEL GASTO

TERCER TRIMESTRE 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO				POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCERO				FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR		
											TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_CULTURA										NUMERO_PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					CONTRATOS	AVANCES_FISICOS
2020	3	TAB20010-1699826	Proyecto de inversión	2,297,467.95	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2297467.95, modificado:2051480.42}}	14000085- Construcción de techumbres para exposición en el Stand Ganadero del Parque Tabasco "Dora María", Feria 2020	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000085	5	1,137,845	1,100,758	0	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta: 2.0, meta_modificada: 2.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: Blvd. Bicentenario 2000, Parque Tabasco, 86037 Villahermosa, Tab., México, lon: -92.94566486, lat: 18.00844744}}	16/03/20	15/05/20	2,051,480.42	2,051,480.42	2,051,480.42	2,051,480.42	2,051,480.42	{foto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-14000085-9/20, contratista:GRUPO INDUSTRIAL MERODIO, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:2226139.27, importe_modificado:2051480.42}}	{meta1: {unidad_medida: Metros, avance: 2.0}}	{1699826/proyect o_PROCESO, 1699826/proyect o_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	TAB20010-1699827	Proyecto de inversión	572,588.67	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572588.67, modificado:535295.37}}	14000090- Construcción de cruceo para personas con discapacidad sobre la avenida Coronel Gregorio Méndez Magaña por la Unidad de Medicina Familiar de Centro del ISSET, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000090	5	183,856	169,721	0	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Site Grande-120, Cuadrante II, rose Colomo, 86100 Villahermosa, Tab., México, lon: -92.94285536, lat: 18.00844744}}	01/04/20	30/04/20	535,295.37	535,295.37	535,295.37	535,295.37	535,295.37	{foto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-14000090-2/20, contratista:GRUPO BAMOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:552483.7, importe_modificado:535295.37}}	{meta1: {unidad_medida: Metros, avance: 1.0}}	{1699827/proyect o_PROCESO, 1699827/proyect o_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	TAB20010-1699832	Proyecto de inversión	1,157,101.41	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157101.41, modificado:1129818.12}}	14000088- Obras complementarias en la alberca semi olímpica de la Ciudad Deportiva, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000088	5	328,740	311,619	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 650.0, meta_modificada: 650.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México, lon: -92.94257641, lat: 17.9757022}}	01/05/20	30/05/20	1,125,818.12	1,125,818.12	1,125,818.12	1,125,818.12	1,125,818.12	{foto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-14000088-1/20, contratista:WILSCAR ADOLFO ORDOÑEZ CRAMER, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1125818.12, importe_modificado:1125818.12}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 650.0}}	{1699832/proyect o_PROCESO, 1699832/proyect o_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	TAB20010-1699836	Proyecto de inversión	369,774.40	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369774.4, modificado:369140.28}}	14000087- Reforzamiento estructural de espacios en las oficinas de la Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social del DIF, en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000087	5	328,740	311,619	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 97.0, meta_modificada: 97.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Veldsrom o Cd Deportiva 1302, Andres Sanchez Magallanes, 86160 Villahermosa, Tab., México, lon: -92.94269443, lat: 17.97444444}}	01/05/20	30/05/20	369,140.28	369,140.28	369,140.28	369,140.28	369,140.28	{foto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-14000087-5/20, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIGARE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:369140.28, importe_modificado:369140.28}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 97.0}}	{1699836/proyect o_PROCESO, 1699836/proyect o_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	TAB20010-1710741	Proyecto de inversión	1,129,184.82	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129184.82, modificado:1129184.82}}	14000089- Obras complementarias en la alberca olímpica de la Ciudad Deportiva, de la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000089	5	328,740	311,619	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 4500.0, meta_modificada: 4500.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Primero de Mayo, 86190 Villahermosa, Tab., México, lon: -92.94255495, lat: 17.97563076}}	15/04/20	15/05/20	1,129,184.82	1,129,184.82	1,129,184.82	1,129,184.82	1,129,184.82	{foto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-14000089-6/20, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PENTA, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1129184.82, importe_modificado:1129184.82}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 4500.0}}	{1710741/proyect o_PROCESO, 1710741/proyect o_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

LIC. LUIS ROMEO GURRIA GURRIA
 SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

MAPP. BEATRIZ ANDREA SÁNCHEZ CRUZ
 DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN SECTORIAL DE LA SOTOP

938