

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

| DETALLE_PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|-----------------|---------------------|---------|--------------|----------------------------|---------------------|---------|--------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | #1_CICLO DE RECURSO | #1_RAMO | #1_MODALIDAD | #1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | #2_CICLO DE RECURSO | #2_RAMO | #2_MODALIDAD | #2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | |
| 2020 | 1 | TAB200101703829 | 2019 | 23 | U | 93 | | | | | Proyecto de inversión | 16,602,092.38 | (#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.660209238E7, modificado:1.465007434E7)) | JE843 Reconstrucción de Terracerias, Obras de drenaje, Pavimento Asfáltico y Señalamiento horizontal, del Camino: E. C. (Villahermosa-Teapa)- Playas del Rosario- Oxolotlan, tramo ; del km. 25+000 al km. 35+000, ubicado en el Municipio de Jalapa, Tabasco | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JE843 | N | 0 | 0 | 0 | 11,718 | (meta1: (unidad_medida:Kilómetr o lineal, meta:17.0, meta_modificada:17.0)) |
| 2020 | 1 | TAB200101703820 | 2019 | 23 | U | 93 | | | | | Proyecto de inversión | 166,347.70 | (#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.663477, modificado:166347.7)) | JE834 Sustitución de Obra de drenaje menor, camino: E. C. (El Suspiro Tenosique) - Tulipán-Balancán ; en el Km. 0+013 Ubicado en el Municipio de Balancán Tabasco. | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JE834 | N | 0 | 0 | 0 | 11,712 | (meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) |
| 2020 | 1 | TAB200101703598 | 2019 | 23 | U | 93 | | | | | Proyecto de inversión | 1,283,071.57 | (#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1283071.57, modificado:1227487.52)) | JE826 Mantenimiento a Puente Tubular vehicular, Camino: Tocoal-Jolochero-Medellín y Madero 3a. Secc. En el Km. 10+930, desviación derecha Km.0+020 Ubicado en el Municipio de Centro Tabasco. | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JE826 | S | 2,558 | 1,705 | 0 | 1,814 | (meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) |
| 2020 | 1 | TAB200101703763 | 2019 | 23 | U | 93 | | | | | Proyecto de inversión | 3,158,350.83 | (#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3158350.83, modificado:3110091.28)) | JE861 Reconstrucción de pavimento asfáltico y señalamiento horizontal del camino: E.C. (Dos Montes Aeropuerto)) Pajonal-La Palma, del Km. 0+000 al Km. 5+000 ubicado en el Municipio de Centro, Tabasco | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JE861 | N | 0 | 0 | 0 | 1,814 | (meta1: (unidad_medida:Kilómetr o lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0)) |

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

| DETALLE_PROYECTO | | | | | AVANCE_FINANCIERO | | | | | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | | |
|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FOLIO | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION |
| TAB200101703829 | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:Blvd. Lic. Benito Juárez García 413, San José, Jalapa, Tab., México, lon:-92.8125, lat:17.71860182}} | 02-10-2019 | 30-12-2019 | 14,650,074.34 | 14,650,074.34 | 14,650,074.34 | 14,650,074.34 | 14,650,074.34 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COJEB43-014-2019, contratista:CONSTRUCTORA FUMA, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1.465007434E7, importe_modificado:1.465007434E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:17.0}} | {1703829/proyecto_PROCESO, 1703829/proyecto_FIN, 1703829/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones y Seleccionar una clasificación Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:josellorresi, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones y Seleccionar una clasificación Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:josellorresi, fecha:2020-04-23}, obs3: } |
| TAB200101703820 | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:39, direccion:Francisco Sarabia 102, Centro, 86930 Balancán, Tab., México, lon:-91.53396606, lat:17.80099605}} | 15-11-2019 | 29-12-2019 | 163,966.64 | 163,966.64 | 163,966.64 | 163,966.64 | 163,966.64 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COJEB834--22/19, contratista:LUIS FERNANDO RAMIREZ RUBIO, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:163966.64, importe_modificado:163966.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1703820/proyecto_FIN, 1703820/proyecto_PROCESO, 1703820/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones y Seleccionar una clasificación Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:josellorresi, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones y Seleccionar una clasificación Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:josellorresi, fecha:2020-04-23}, obs3: } |
| TAB200101703598 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:300, direccion:Jolohero, Luis Gil Pérez, 86280 Luis Gil Pérez, Tab., México, lon:-93.0716856, lat:17.8751509}} | 10-09-2019 | 24-10-2019 | 1,227,487.52 | 1,227,487.52 | 1,227,483.79 | 1,227,483.79 | 1,227,483.79 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COJEB826-17/19, contratista:GRUPO VAZQUEZ DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:1227487.52, importe_modificado:1227487.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1703598/proyecto_PROCESO, 1703598/proyecto_FIN, 1703598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones y Seleccionar una clasificación Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:josellorresi, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones y Seleccionar una clasificación Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:josellorresi, fecha:2020-04-23}, obs3: } |
| TAB200101703763 | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, direccion:Independencia 2, Jose Maria Pino Suárez, Primero de Mayo, 86000 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9196167, lat:17.9878765}} | 20-12-2019 | 31-12-2019 | 3,110,091.28 | 3,110,091.28 | 3,002,429.74 | 3,002,429.74 | 3,002,429.74 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COJEB61-27/19, contratista:C3 INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:3110091.28, importe_modificado:3110091.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:5.0}} | {1703763/proyecto_PROCESO, 1703763/proyecto_FIN, 1703763/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones y Seleccionar una clasificación Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:josellorresi, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones y Seleccionar una clasificación Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:josellorresi, fecha:2020-04-23}, obs3: } |

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

| DETALLE_PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|-----------------|---------------------|---------|--------------|----------------------------|---------------------|---------|--------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | #1_CICLO DE RECURSO | #1_RAMO | #1_MODALIDAD | #1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | #2_CICLO DE RECURSO | #2_RAMO | #2_MODALIDAD | #2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | |
| 2020 | 1 | TAB200101704248 | 2019 | 23 | U | 93 | | | | | Proyecto de inversión | 3,655,184.62 | (#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3655184.62, modificado:3543340.88)) | JE849 Reconstrucción de terracerías y revestimiento, camino: E. C. (Villahermosa- Escarcega)-San Francisco-Coronel Traconis 4a Sección tramo: Coronel Traconis 4ta. Sección, del Km. 0-000 al Km. 7-300 (en tramos aislado, ubicado en el Municipio, de Centro, Tabasco | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Otros proyectos de inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JE849 | N | 0 | 0 | 0 | 925 | (meta1: (unidad_medida:Kilómetr o lineal, meta:5.5, meta_modificada:5.5)) |
| 2020 | 1 | TAB200101703880 | 2019 | 23 | U | 93 | | | | | Proyecto de inversión | 6,499,330.62 | (#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6499330.62, modificado:6350619.8)) | JE848 Reconstrucción de terracerías y revestimiento, camino: E. C. (Villahermosa-Macuspá)- Miraflores-Ismate- Los Piches, tramo: Chiquigua 2a Sección- Las Matillas, tra sección del km 8-640 al km 18-240 (en tramos aislados, ubicado en el Municipio de Centro, Tabasco | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Otros proyectos de inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | | N | 0 | 0 | 0 | 1,806 | (meta1: (unidad_medida:Kilómetr o lineal, meta:9.4, meta_modificada:9.4)) |
| 2020 | 1 | TAB200101703711 | 2019 | 23 | U | 93 | | | | | Proyecto de inversión | 2,807,876.29 | (#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2807876.29, modificado:2752518.15)) | JE860 Reconstrucción de pavimento asfáltico y señalamiento horizontal del camino: E.C. (Villahermosa- Teape) Colima-Alvarado, del km 0-000 al km 6+000, ubicado en el Municipio de Centro, Tabasco | 27 | Tabasco | 4 | Centro | Otros proyectos de inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JE860 | N | 0 | 0 | 0 | 1,591 | (meta1: (unidad_medida:Kilómetr o lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0)) |
| 2020 | 1 | TAB200101703793 | 2019 | 23 | U | 93 | | | | | Proyecto de inversión | 2,856,756.56 | (#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2856756.56, modificado:2765340.35)) | JE862 Reconstrucción de pavimento asfáltico y señalamiento horizontal del camino: Villahermosa-Comalcalco, tramo: Cupitico-Chichicapa, del Km. 39+000 al Km. 41+000 ubicado en el Municipio de Comalcalco, Tabasco | 27 | Tabasco | 5 | Comalcalco | Otros proyectos de inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JE862 | N | 0 | 0 | 0 | 10,959 | (meta1: (unidad_medida:Kilómetr o lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0)) |

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

| DETALLE_PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|-----------------|---------------------|---------|--------------|----------------------------|---------------------|---------|--------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | #1_CICLO DE RECURSO | #1_RAMO | #1_MODALIDAD | #1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | #2_CICLO DE RECURSO | #2_RAMO | #2_MODALIDAD | #2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS |
| 2020 | 1 | TAB190301574029 | 2019 | 23 | U | 93 | | | | | Proyecto de inversión | 2,655,946.10 | {#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2655946.1, modificado:2465894.22)} | JE825 Reconstrucción de Carpeta Asfáltica en tramos aislados, camino: Reyes Hernandez-Sargento López-La Lucha, del km 0+000 al km.2+270 Ubicado en el Municipio de Comalcalco, Tabasco. | 27 | Tabasco | 5 | Comalcalco | Otros proyectos de inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JE825 | S | 3,561 | 3,422 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.27, meta_modificada:2.27)} |
| 2020 | 1 | TAB200101703621 | 2019 | 23 | U | 93 | | | | | Proyecto de inversión | 599,506.28 | {#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599506.28, modificado:593163.08)} | JE827 Mantenimiento a Puente Tubular vehicular, Camino: Villa Aldama- La Arena en el Km.3+525 Ubicado en el Municipio de Comalcalco, Tabasco. | 27 | Tabasco | 5 | Comalcalco | Otros proyectos de inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JE827 | N | 0 | 0 | 2,340 | {meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0)} |
| 2020 | 1 | TAB200101703635 | 2019 | 23 | U | 93 | | | | | Proyecto de inversión | 439,693.49 | {#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439693.49, modificado:434214.27)} | JE828 Construcción de aleros en obra de drenaje, camino:Huimanguillo - Francisco Rueda, en el Km. 12+400 Ubicado en el Municipio de Huimanguillo Tabasco. | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Otros proyectos de inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JE828 | N | 0 | 0 | 10,330 | {meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.6, meta_modificada:6.6)} |
| 2020 | 1 | TAB200101703665 | 2019 | 23 | U | 93 | | | | | Proyecto de inversión | 234,464.34 | {#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234464.34, modificado:229461.51)} | JE829 Rehabilitación de losa y Mantenimiento de Puente mixto, camino: Huimanguillo- Francisco Rueda en el Km. 20+000 Ubicado en el Municipio de Huimanguillo Tabasco. | 27 | Tabasco | 8 | Huimanguillo | Otros proyectos de inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JE829 | N | 0 | 0 | 10,330 | {meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0)} |

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

| DETALLE_PROYECTO | | | | | AVANCE_FINANCIERO | | | | | | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | |
|------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FOLIO | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION |
| TAB190301574029 | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:57, direccion:Reyes Hernández 1ra Secc, Tab., México, lon:-93.2829358, lat:16.2440903}} | 15-08-2019 | 13-10-2019 | 2,485,894.22 | 2,485,894.22 | 2,485,894.22 | 2,485,894.22 | 2,485,894.22 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-JE825-006-2019, contratista:SERGIO AGUILAR PEREZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:264362.39, importe_modificado:2634362.39}} | {meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:2.27}} | {1574029/proyecto_PROCESO, 1574029/proyecto_INICIO, 1574029/proyecto_PROCESO, 1574029/proyecto_INICIO, 1574029/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| TAB200101703621 | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:Arena 3ra Secc, Tab., México, lon:-93.4037553, lat:16.2004069}} | 10-09-2019 | 09-10-2019 | 593,163.08 | 593,163.08 | 593,163.08 | 593,163.08 | 593,163.08 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COJE827-18/19, contratista:JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:593163.08, importe_modificado:593163.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1703621/proyecto_PROCESO, 1703621/proyecto_FIN, 1703621/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Seleccionar un Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones y Seleccionar una clasificación Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:josellorresi, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar un Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones y Seleccionar una clasificación Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:josellorresi, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar un Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones y Seleccionar una clasificación Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:josellorresi, fecha:2020-04-23}} |
| TAB200101703635 | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:66, direccion:Calle Ignacio Allende 76, Centro, 86400 Humanguillo, Tab., México, lon:-93.39065562, lat:17.83368164}} | 10-09-2019 | 08-12-2019 | 434,214.27 | 434,214.27 | 434,128.86 | 434,128.86 | 434,128.86 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COJE828-19-2019, contratista:COMERSORA, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:434214.27, importe_modificado:434214.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:6.6}} | {1703635/proyecto_INICIO, 1703635/proyecto_FIN, 1703635/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Seleccionar un Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones y Seleccionar una clasificación Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:josellorresi, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar un Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones y Seleccionar una clasificación Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:josellorresi, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar un Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones y Seleccionar una clasificación Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:josellorresi, fecha:2020-04-23}} |
| TAB200101703665 | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:390, direccion:Miguel Alemán Valdez, Pueblo Nuevo, 86400 Humanguillo, Tab., México, lon:-93.3940208, lat:17.8251729}} | 10-09-2019 | 24-09-2019 | 229,461.51 | 229,461.51 | 229,460.98 | 229,460.98 | 229,460.98 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COJE829-20-2019, contratista:COMERSORA, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:229461.51, importe_modificado:229461.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1703665/proyecto_FIN, 1703665/proyecto_PROCESO, 1703665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Seleccionar un Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones y Seleccionar una clasificación Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:josellorresi, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar un Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones y Seleccionar una clasificación Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:josellorresi, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar un Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones y Seleccionar una clasificación Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:josellorresi, fecha:2020-04-23}} |

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

| DETALLE_PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|-----------------|---------------------|---------|--------------|----------------------------|---------------------|---------|--------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | #1_CICLO DE RECURSO | #1_RAMO | #1_MODALIDAD | #1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | #2_CICLO DE RECURSO | #2_RAMO | #2_MODALIDAD | #2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS |
| 2020 | 1 | TAB190301574018 | 2019 | 23 | U | 93 | | | | | Proyecto de inversión | 16,947,006.78 | (#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.694700678E7, modificado:1.664132135E7)) | JE824 Reconstrucción de Carpeta Asfáltica, camino: Benito González-Tequila, del km 0+000 al km. 4+600 y del km 5+500 al km 7+400 Ubicado en el Municipio de Jalapa, Tabasco. | 27 | Tabasco | 9 | Jalapa | Otros proyectos de inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JE824 | S | 1,962 | 1,886 | 0 | (meta1: (unidad_medida:Kilómetr o lineal, meta:6.5, meta_modificada:6.5)) |
| 2020 | 1 | TAB200101703849 | 2019 | 23 | U | 93 | | | | | Proyecto de inversión | 3,941,554.80 | (#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3941554.8, modificado:3638778.39)) | JE844 Reconstrucción de Puente Tubular Vehicular, Camino: El Porvenir-Cornalillo 1era. Y 2da. Sección, en el Km.6+250 Ubicado en el Municipio de Macuspana Tabasco. | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Otros proyectos de inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JE844 | N | 0 | 0 | 854 | (meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) |
| 2020 | 1 | TAB200101703555 | 2019 | 23 | U | 93 | | | | | Proyecto de inversión | 3,227,880.28 | (#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3227880.28, modificado:3167283.05)) | JE822 Reconstrucción de Pavimento Asfáltico Del Camino: Benito Juárez-Tepehlan-20 de Noviembre, del km. 0+000 al km.0+618 Ubicado en el Municipio de Macuspana, Tabasco. | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Otros proyectos de inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JE822 | S | 7,671 | 7,371 | 0 | (meta1: (unidad_medida:Kilómetr o lineal, meta:0.61, meta_modificada:0.61)) |
| 2020 | 1 | TAB190301573992 | 2019 | 23 | U | 93 | | | | | Proyecto de inversión | 15,565,108.64 | (#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.556510864E7, modificado:1.515285391E7)) | JE820 Reconstrucción de Pavimento Asfáltico del km 4+000 al km 8+010; Desorille Rastro y Recargue de grava del km. 8+010 al km 25+000 camino: Lázaro Cárdenas-Itz'al. Ubicado en el Municipio de Macuspana Tabasco | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Otros proyectos de inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JE820 | S | 932 | 896 | 0 | (meta1: (unidad_medida:Kilómetr o lineal, meta:21.0, meta_modificada:21.0)) |

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

| DETALLE_PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|-----------------|---------------------|---------|--------------|----------------------------|---------------------|---------|--------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | #1_CICLO DE RECURSO | #1_RAMO | #1_MODALIDAD | #1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | #2_CICLO DE RECURSO | #2_RAMO | #2_MODALIDAD | #2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS |
| 2020 | 1 | TAB200101703858 | 2019 | 23 | U | 93 | | | | | Proyecto de inversión | 631,435.07 | {#f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631435.07, modificado:608889.51)} | JE845 Reconstrucción de Obra de Drenaje, camino: Teapa-Tacotalpa, tramo: teapa, en el Km. 10+100 Ubicado en el Municipio de Teapa Tabasco | 27 | Tabasco | 16 | Teapa | Otros proyectos de inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JE845 | N | 0 | 0 | 13,091 | {meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0)} |
| 2020 | 1 | TAB200101703899 | 2019 | 23 | U | 93 | | | | | Proyecto de inversión | 849,320.33 | {#f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849320.33, modificado:845776.57)} | JE830 Construcción de cabazales en obra de drenaje y retiro de obra de desvío, camino: Redención del Campesino-San Francisco, en el km. 11+574 y Km. 15+952 Ubicado en el Municipio de Tenosique Tabasco. | 27 | Tabasco | 17 | Tenosique | Otros proyectos de inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JE830 | N | 0 | 0 | 1,543 | {meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0)} |
| 2020 | 1 | TAB190301573240 | 2019 | 33 | I | 12 | | | | | Proyecto de inversión | 4,848,325.14 | {#f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4848325.14, modificado:4531143.11)} | JE813 Construcción de Puentes Vehicular mixto, Camino: Benito Juárez-Tepetitlan-20 de Noviembre, en el km 35+200 Ubicado en el Municipio de Macuspana, Tabasco. | 27 | Tabasco | 12 | Macuspana | Otros proyectos de inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JE813 | S | 7,671 | 7,371 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0)} |
| 2020 | 1 | TAB190301573277 | 2019 | 33 | I | 12 | | | | | Proyecto de inversión | 3,381,746.12 | {#f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3381746.12, modificado:2923498.95)} | JE815 Construcción de Puente Vehicular Mixto Barrial, Camino: La "T" Castañal-Neoyac en el km 29+300 Ubicado en el Municipio de Tacotalpa, Tabasco. | 27 | Tabasco | 15 | Tacotalpa | Otros proyectos de inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JE815 | S | 1,347 | 1,294 | 0 | {meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0)} |

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

| DETALLE_PROYECTO | | | | | AVANCE_FINANCIERO | | | | | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | | |
|------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FOLIO | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION |
| TAB200101703858 | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Teapa, Tabasco, México, lon: 92.9500647, lat:17.5671054}} | 10-11-2019 | 14-12-2019 | 609,889.51 | 609,889.51 | 606,720.03 | 606,720.03 | 606,720.03 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COJE845-29/19, contratista:GRUPO PSA, S DE RL DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:609889.51, importe_modificado:609889.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1703858/proyecto_INICIO, 1703858/proyecto_FIN, 1703858/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones y Seleccionar una clasificación Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseeltrresi, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones y Seleccionar una clasificación Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseeltrresi, fecha:2020-04-23}, obs3: } |
| TAB200101703699 | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:30, direccion:Calle 35 222, Centro, 86900 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon:-91.42410278, lat:17.47512229}} | 10-09-2019 | 24-09-2019 | 845,776.57 | 845,776.57 | 845,776.57 | 845,776.57 | 845,776.57 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COJE830-21/19, contratista:LUIS FERNANDO RAMIREZ RUBIO, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:845776.57, importe_modificado:845776.57}} | {meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:1.0}} | {1703699/proyecto_FIN, 1703699/proyecto_PROCESO, 1703699/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones y Seleccionar una clasificación Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseeltrresi, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones y Seleccionar una clasificación Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseeltrresi, fecha:2020-04-23}, obs3: } |
| TAB190301573240 | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:104, direccion:Tepetitán, Tab., México, lon:-92.3725024, lat:17.8189178}} | 02-09-2019 | 30-11-2019 | 4,531,143.11 | 4,531,143.11 | 4,531,143.11 | 4,531,143.11 | 4,531,143.11 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-JE813-007-2019, contratista:ROBERTO VARGAS SANCHEZ, convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:4531143.12, importe_modificado:4531143.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {1573240/proyecto_PROCESO, 1573240/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| TAB190301573277 | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:6, direccion:Francisco Lanza Casal 15, Centro, 86870 Tlacotalpa, Tab., México, lon:-92.82623291, lat:17.59297594}} | 02-09-2019 | 30-11-2019 | 2,823,498.95 | 2,823,498.95 | 2,823,498.95 | 2,823,498.95 | 2,823,498.95 | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-JE815-009-19, contratista:MW CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, monto:3234904.4, importe_modificado:3234904.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {1573277/proyecto_PROCESO, 1573277/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

| DETALLE_PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|-----------------|---------------------|---------|--------------|----------------------------|---------------------|---------|--------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | #1_CICLO DE RECURSO | #1_RAMO | #1_MODALIDAD | #1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | #2_CICLO DE RECURSO | #2_RAMO | #2_MODALIDAD | #2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS |
| 2020 | 1 | TAB180301393131 | 2018 | 23 | U | 93 | | | | | Proyecto de inversión | 5,998,263.06 | (#1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5998263.06, modificado:1757672.12)) | RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTO ASFALTICO. CAMINO: REDENCION DEL CAMPESINO - SAN FRANCISCO DEL KM 11+300 AL KM 16+250 (TRAMOS AISLADOS). UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JE771 | N | 0 | 0 | 1,355 | (meta1: (unidad_medida:Kilometro, meta:6.8, meta_modificada:6.8)) |
| 2020 | 1 | TAB180301392847 | 2018 | 23 | U | 93 | | | | | Proyecto de inversión | 5,434,595.04 | (#1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5434595.04, modificado:162642.31)) | RECONSTRUCCION DE PUENTE DE CAJON EN EL KM 0+340, MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM 0+310 Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL KM 0+000 AL KM 0+580. CAMINO: BENITO JUAREZ - TEPETITAN - 20 DE NOVIEMBRE. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO. | 27 | Tabasco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JE763 | N | 0 | 0 | 457 | (meta1: (unidad_medida:Kilometro, meta:0.58, meta_modificada:0.58)) |
| 2020 | 1 | TAB200101703802 | 2018 | 23 | U | 93 | | | | | Proyecto de inversión | 23,188,206.17 | (#1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2318820617E7, modificado:1.98939366E7)) | JE846 Reconstrucción de terracerías, Obras de Drenaje, Pavimento Asfáltico, Señalamiento Horizontal y Vertical. Camino: E.C. (Villahermosa-Escarrega) - Chable- el Trunfo, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 5+600 Ubicado en el Municipio de Balancán, Tabasco | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Otros proyectos de inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JE846 | N | 0 | 0 | 10,390 | (meta1: (unidad_medida:Kilometro lineal, meta:5.6, meta_modificada:5.6)) |
| 2020 | 1 | TAB200101703808 | 2018 | 23 | U | 93 | | | | | Proyecto de inversión | 29,929,051.12 | (#1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.992905112E7, modificado:2.602661729E7)) | JE847 Reconstrucción de terracerías, Obras de Drenaje, Pavimento Asfáltico, Señalamiento Horizontal y Vertical. Camino: E.C. (Villahermosa-Escarrega) - Chable- el Trunfo, Tramo: del Km. 5+600 al Km. 11+200 Ubicado en el Municipio de Balancán, Tabasco | 27 | Tabasco | 1 | Balancán | Otros proyectos de inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | JE847 | N | 0 | 0 | 10,390 | (meta1: (unidad_medida:Kilometro lineal, meta:5.6, meta_modificada:5.6)) |

