

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	E/CICLO DE RECORSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E/CICLO DE RECORSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL INDEFINIDO	FUENTE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROYECTO DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	UNIDAD PROYECTO	RELACION BUDGETARIA	MUNICIPIOS	MUNICIPIOS	MUNICIPIOS	METAS	E/CICLO DE RECORSO	CONTRATACION	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO										AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTADISTICA	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES CAPTIVIDAD	OBSERVACIONES ATENCION
																												RECIBIDO	COMPROMETIDO	ORDENADO	LIBERADO	PAGADO	CONTRATACION	AVANCES FISICOS	ESTADISTICA	FLUJO	OBSERVACIONES							
2021	5	TAB210301945169	Proyecto de inversión	09-Comunicación y Tránsito	0303-Comunicación y Tránsito	0303-Comunicación y Tránsito	12,830,000.00	12,128,355.09	RF1 [pdo_recurso 2021, ramo 9, modalidad E, prog_pres 3, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1 283E7, modificado 1.21283559E7]	1400025- Reconstrucción de pavimento asfáltico en la Av. Luis Donaldo Colás Manera, en la Ciudad de Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco (Segunda Etapa)	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	1400025	5	178,122	161,938	0	[meta1 [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 5366.36, meta_modificada 5366.36]]	1	[pdo1 [pdo_municipio 4, localidad 1, direccion C. Escritores 306, Gavetas Sur Sector San José, 86900 Villahermosa, Tab. Mexico, tel: 92 9130219, lat 17 57913619]]	19-09-2021	28-12-2021	12,128,355.09	12,128,355.09	11,003,676.73	11,003,676.73	11,003,676.73	[cdo1 [pdo_obra_obra, numero_contrato CO 1400025-62021, contratista OBRAS, CAMINOS Y ASFALTOS DE MEXICO, S.A DE C.V, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, meta1 [unidad_medida Metros Cuadrados, avance 5366.36]]]	[fot0 [1945169/proyecto_NICO, 1945169/proyecto_PROCESO, 1945169/proyecto_NICO, 1945169/proyecto_PROCESO, 1945169/proyecto_NICO, 1945169/proyecto_PROCESO, 1945169/proyecto_NICO]]	En Ejecución	Flujo	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones					
2021	5	TAB210301945170	Proyecto de inversión	09-Comunicación y Tránsito	0303-Comunicación y Tránsito	0303-Comunicación y Tránsito	2,875,200.00	2,813,413.55	RF1 [pdo_recurso 2021, ramo 9, modalidad E, prog_pres 3, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2875200.0, modificado 2813413.55]]	1400026- Construcción de pavimento hidráulico, drenaje, agua potable, gasificación y banquetas, en la Av. Abasco entre Av. Compadres y calle Miguel Hidalgo y Costilla y calle Miguel Hidalgo y Costilla entre Av. Abasco y Calle Gregorio Méndez, Col. Centro, Municipio de Emiliano Zapata, Tabasco.	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	1400026	5	11,914	10,556	0	[meta1 [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1118.52, meta_modificada 1118.52]]	1	[pdo1 [pdo_municipio 7, localidad 1, direccion Avenida Abasco & Miguel Hidalgo Y Costilla, Centro, 86900 Emiliano Zapata, Tab. Mexico, tel: 91 7658627, lat 17 7437889]]	15-09-2021	28-11-2021	2,813,413.55	2,813,413.55	2,813,413.55	2,813,413.55	2,813,413.55	[cdo1 [pdo_obra_obra, numero_contrato CO 1400026-942021, contratista CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAN PABLO GUILA, S.A DE C.V, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, meta1 [unidad_medida Metros Cuadrados, avance 1118.52]]]	[fot0 [1945170/proyecto_NICO, 1945170/proyecto_PROCESO, 1945170/proyecto_NICO]]	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones					
2021	5	TAB210101886237	Proyecto de inversión	09-Comunicación y Tránsito	03037-Comunicación de Infraestructura de caminos rurales y carretera y alimentaria	03037-Comunicación de Infraestructura de caminos rurales y carretera y alimentaria	11,839,989.00	9,510,413.97	RF1 [pdo_recurso 2021, ramo 9, modalidad X, prog_pres 37, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1 8839989E7, modificado 9510413.97]	1400037- Reconstrucción del camino W-75 entre N-5 y N-23, del km 1+500 al km 2+150, del km 4+000 al km 7+800, del km 10+000 al km 11+400, del km 13+500 al km 13+350 y del km 14+800 al km 15+250	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Tránsito y vialidad	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000	5	6,963	6,803	0	[meta1 [unidad_medida Kilometros, meta 3.2, meta_modificada 3.2]]	1	[pdo1 [pdo_municipio 2, localidad 3, direccion Mexico 187, Vagueros, Melchor Cuapio, Tab. Mexico, tel: 93 3603059, lat 18 04974531]]	07-04-2021	31-05-2021	9,510,413.97	9,510,413.97	9,510,413.97	9,510,413.97	9,510,413.97	[cdo1 [pdo_obra_obra, numero_contrato CO 1400037-902021, contratista CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAN PABLO GUILA, S.A DE C.V, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, meta1 [unidad_medida Kilometros, avance 3.2]]]	[fot0 [1886237/proyecto_NICO, 1886237/proyecto_PROCESO, 1886237/proyecto_NICO]]	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones					
2021	5	TAB210101886246	Proyecto de inversión	09-Comunicación y Tránsito	03037-Comunicación de Infraestructura de caminos rurales y carretera y alimentaria	03037-Comunicación de Infraestructura de caminos rurales y carretera y alimentaria	16,460,000.00	13,260,320.38	RF1 [pdo_recurso 2021, ramo 9, modalidad X, prog_pres 37, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1 646E7, modificado 1.326032038E7]	1400038- Reconstrucción del camino Gutiérrez Gómez - Islas Encantadas, del km 2+000 al km 2+100 y del km 4+300 al km 9+600	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Tránsito y vialidad	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	1400038	5	1,882	1,827	0	[meta1 [unidad_medida Kilometros, meta 5.4, meta_modificada 5.4]]	1	[pdo1 [pdo_municipio 2, localidad 42, direccion Unnamed Road, Tabasco, Mexico, tel: 93 7106332, lat 18 21761161]]	01-04-2021	31-05-2021	13,260,320.38	13,260,320.38	13,260,320.38	13,260,320.38	13,260,320.38	[cdo1 [pdo_obra_obra, numero_contrato CO 1400038-102021, contratista GRUPO INTEGRAL DE INGENIEROS, S.A DE C.V, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), meta1 [unidad_medida Kilometros, avance 5.4]]]	[fot0 [1886246/proyecto_NICO, 1886246/proyecto_PROCESO, 1886246/proyecto_NICO, 1886246/proyecto_PROCESO]]	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones					
2021	5	TAB210101886249	Proyecto de inversión	09-Comunicación y Tránsito	03037-Comunicación de Infraestructura de caminos rurales y carretera y alimentaria	03037-Comunicación de Infraestructura de caminos rurales y carretera y alimentaria	8,569,997.80	8,471,612.44	RF1 [pdo_recurso 2021, ramo 9, modalidad X, prog_pres 37, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 8569997.8, modificado 8471612.44]]	1400039- Reconstrucción del camino Tzucucal - Chavacapa, del km 0+000 al km 5+300 y del km 8+500 al km 10+500	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Tránsito y vialidad	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	1400039	5	5,507	5,625	0	[meta1 [unidad_medida Kilometros, meta 7.3, meta_modificada 7.3]]	1	[pdo1 [pdo_municipio 13, localidad 20, direccion Carretera Nacajuca Ciudadcan 62, 86000 Cruzado de amoy, Tab. Mexico, tel: 92 89463272, lat 18 13049586]]	01-04-2021	31-05-2021	8,471,612.44	8,471,612.44	8,471,612.44	8,471,612.44	8,471,612.44	[cdo1 [pdo_obra_obra, numero_contrato CO 1400039-202021, contratista CONSTRUCCIONES WELJE, S.A DE C.V, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), meta1 [unidad_medida Kilometros, avance 7.3]]]	[fot0 [1886249/proyecto_NICO, 1886249/proyecto_PROCESO, 1886249/proyecto_NICO, 1886249/proyecto_PROCESO]]	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones					
2021	5	TAB210101886257	Proyecto de inversión	09-Comunicación y Tránsito	03037-Comunicación de Infraestructura de caminos rurales y carretera y alimentaria	03037-Comunicación de Infraestructura de caminos rurales y carretera y alimentaria	19,379,981.20	16,800,451.77	RF1 [pdo_recurso 2021, ramo 9, modalidad X, prog_pres 37, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1 93799812E7, modificado 1.680045177E7]	1400030- Reconstrucción del camino Tzucucal - El Bosque, del km 0+000 al km 11+000	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Tránsito y vialidad	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	1400030	5	13,527	12,122	0	[meta1 [unidad_medida Kilometros, meta 11.0, meta_modificada 11.0]]	1	[pdo1 [pdo_municipio 3, localidad 188, direccion IM750, Gregorio Méndez 80, Centro, 86750 Frontera, Tab. Mexico, tel: 92 64427185, lat 18 9416284]]	01-04-2021	31-05-2021	16,800,451.77	16,800,451.77	16,800,451.77	16,800,451.77	16,800,451.77	[cdo1 [pdo_obra_obra, numero_contrato CO 1400030-112021, contratista GRUPO VZQUERRO BROCA, S.A DE C.V, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto 1.680045177E7]]]	[fot0 [1886257/proyecto_NICO, 1886257/proyecto_PROCESO, 1886257/proyecto_NICO, 1886257/proyecto_PROCESO, 1886257/proyecto_NICO]]	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones					

Handwritten signature and initials.

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL INSCRIBIDO	FUENTE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	AVANCE FINANCIERO										AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
																							FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALCULO	COMPROMETIDO	RECALCULO	RECALCULO	RECALCULO	RECALCULO	RECALCULO	RECALCULO						RECALCULO	RECALCULO	RECALCULO	RECALCULO
2021	5	TAB210101886264	Proyecto de inversión	05-Comunicaciones y Transportes	4037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras y caminos a alimentación	10 710 000 00	7 465 403 99	FI (proyecto recurso 2021, ramo 9, modalidad K, prog. pres. 37, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1 07117, modificado 7465403 99)	14000391 - Reconstrucción del camino No.5 Bravo, del km 0-400 al km 3-400	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidad	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000391	5	2 017	1 881	0	[meta] [unidad_medida] Kilómetro; meta 3 0; meta_modificada 3 0]	1	[geo1] [cve_municipio] 12, localidad 216, dirección Unnamed Road, Tabasco, México, lon -92 54487991, lat 17 73959443]	01-04-2021	31-05-2021	7 465 403 99	7 465 403 99	7 465 403 99	7 465 403 99	7 465 403 99	7 465 403 99	7 465 403 99	7 465 403 99	[meta] [unidad_medida] Kilómetro; meta avance 3 0]	[img alt="Fotografía de la obra de reconstrucción del camino No.5 Bravo"]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	OBSERVACIONES CAPTURADA	OBSERVACIONES REVISIÓN
2021	5	TAB210101886273	Proyecto de inversión	05-Comunicaciones y Transportes	4037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras y caminos a alimentación	22 360 064 66	22 677 157 58	FI (proyecto recurso 2021, ramo 9, modalidad K, prog. pres. 37, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2 290664867, modificado 2 307157487)	14000393 - Reconstrucción del camino No. 13 entre 16-55 y 16-86, del km 1-100 al km 8-400, del km 9-200 al km 14-700, del km 16-200 al km 17-800 y del km 19-100 al km 20-300	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidad	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000393	5	7 966	7 830	0	[meta] [unidad_medida] Kilómetro; meta 15 3; meta_modificada 15 3]	1	[geo1] [cve_municipio] 2, localidad 25, dirección Unnamed Road, Tabasco, México, lon -93 515625, lat 18 11583406]	01-04-2021	31-05-2021	22 677 157 58	22 677 157 58	22 677 157 58	22 677 157 58	22 677 157 58	22 677 157 58	22 677 157 58	[meta] [unidad_medida] Kilómetro; meta avance 15 3]	[img alt="Fotografía de la obra de reconstrucción del camino No. 13"]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	OBSERVACIONES CAPTURADA	OBSERVACIONES REVISIÓN	
2021	5	TAB210101886286	Proyecto de inversión	05-Comunicaciones y Transportes	4037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras y caminos a alimentación	6 150 000 00	6 066 724 91	FI (proyecto recurso 2021, ramo 9, modalidad K, prog. pres. 37, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 6150000 0, modificado 6066724 91)	14000394 - Reconstrucción del camino Calma - Anarado, del km 0-400 al km 8-400	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidad	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000394	5	1 513	1 467	0	[meta] [unidad_medida] Kilómetro; meta 8 5; meta_modificada 8 5]	1	[geo1] [cve_municipio] 4, localidad 104, dirección Teapa-Villahermosa 37, Playas del Rosario, Tabasco, México, lon -92 94287692, lat 17 73960441]	01-04-2021	31-05-2021	6 066 724 91	6 066 724 91	6 066 724 91	6 066 724 91	6 066 724 91	6 066 724 91	[meta] [unidad_medida] Kilómetro; meta avance 8 5]	[img alt="Fotografía de la obra de reconstrucción del camino Calma - Anarado"]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	OBSERVACIONES CAPTURADA	OBSERVACIONES REVISIÓN		
2021	5	TAB210101886292	Proyecto de inversión	05-Comunicaciones y Transportes	4037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras y caminos a alimentación	20 042 895 29	19 972 892 85	FI (proyecto recurso 2021, ramo 9, modalidad K, prog. pres. 37, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2 042862967, modificado 1 997286287)	14000395 - Reconstrucción del camino Mejilano - Jimale - Los Rieles, del km 0-400 al km 17-400	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidad	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000395	5	1 217	1 198	0	[meta] [unidad_medida] Kilómetro; meta 17 0; meta_modificada 17 0]	1	[geo1] [cve_municipio] 4, localidad 43, dirección Unnamed Road, Mejilano tra Sec. Tab, Tabasco, México, lon -92 77881145, lat 17 50596699]	01-04-2021	31-05-2021	19 972 892 85	19 972 892 85	19 972 892 85	19 972 892 85	19 972 892 85	19 972 892 85	[meta] [unidad_medida] Kilómetro; meta avance 17 0]	[img alt="Fotografía de la obra de reconstrucción del camino Mejilano - Jimale - Los Rieles"]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	OBSERVACIONES CAPTURADA	OBSERVACIONES REVISIÓN		
2021	5	TAB210101886297	Proyecto de inversión	05-Comunicaciones y Transportes	4037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras y caminos a alimentación	12 503 796 34	6 940 921 86	FI (proyecto recurso 2021, ramo 9, modalidad K, prog. pres. 37, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1 2503796347, modificado 6940921 86)	14000396 - Reconstrucción del camino Benito Juárez - Tapetlan - 20 de noviembre, del km 19-300 al km 19-500, del km 26-500 al km 26-800, del km 27-100 al km 27-200 y del km 32-400 al km 39-400	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidad	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000396	5	15 719	14 738	0	[meta] [unidad_medida] Kilómetro; meta 7 6; meta_modificada 7 6]	1	[geo1] [cve_municipio] 12, localidad 104, dirección Santo Juárez - Tapetlan, Aguas Serdan, Tab, México, lon -92 45650003, lat 17 75983368]	01-04-2021	31-05-2021	6 940 921 86	6 940 921 86	6 940 921 86	6 940 921 86	6 940 921 86	6 940 921 86	[meta] [unidad_medida] Kilómetro; meta avance 7 6]	[img alt="Fotografía de la obra de reconstrucción del camino Benito Juárez - Tapetlan - 20 de noviembre"]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	OBSERVACIONES CAPTURADA	OBSERVACIONES REVISIÓN		
2021	5	TAB210101886335	Proyecto de inversión	05-Comunicaciones y Transportes	4037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras y caminos a alimentación	20 909 956 80	17 979 923 29	FI (proyecto recurso 2021, ramo 9, modalidad K, prog. pres. 37, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2 090995687, modificado 1 7979232967)	14000397 - Reconstrucción del camino Palatka 2a - La Unión, del km 0-400 al km 3-400, del km 10-400 al km 16-400 y del km 17-400 al km 19-400	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidad	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000397	5	3 698	3 700	0	[meta] [unidad_medida] Kilómetro; meta 17 0; meta_modificada 17 0]	1	[geo1] [cve_municipio] 5, localidad 16, dirección Calle Miguel Hidalgo, Tabasco, México, lon -93 36194915, lat 18 29537243]	01-04-2021	31-05-2021	17 979 923 29	17 979 923 29	17 979 923 29	17 979 923 29	17 979 923 29	17 979 923 29	[meta] [unidad_medida] Kilómetro; meta avance 17 0]	[img alt="Fotografía de la obra de reconstrucción del camino Palatka 2a - La Unión"]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	OBSERVACIONES CAPTURADA	OBSERVACIONES REVISIÓN		

Handwritten signature and initials in blue ink.

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021

DETALLE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO										AVANCES RECURSOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES						
CILO	PROYECTO	CATEGORIA	CILO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CILO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	TPO. PROGRAMAS PROYECTO	CUALIFICACION	RECLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	PRO. REFERENCIA	SEMIREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALIBRO	COMPROMETIDO	DEBERGADO	EFECTUADO	PASADO	CONTRATOS	AVANCES RECURSOS	CAPTA DE FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURA	OBSERVACIONES REVISION
2021	TAB210101886337	Proyecto de inversión	09	Comunicaciones y Transportes	K037- Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentarias	09	Comunicaciones y Transportes	K037- Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentarias	11,206,100.49	8,104,148.29	R1 (solo_recurso.2021_ramo.9, modalidad K, prog. pres. 37, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 112061004987, modificado 810414829)	14000398	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Económica	Trampas y validas	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000398	5	1,211	1,178	0	[meta] (unidad_medida Kilometro, meta 12.1, meta_modificada 12.1)	[geo1] (jov_municipio.12, localidad.206, direccion Tabasco Monte Grande - Aguiles Sanin, Tabasco, Mexico, lon -92.2218132, lat 17.78268144)	01-04-2021	31-05-2021	8,104,148.29	8,104,148.29	8,104,148.29	8,104,148.29	8,104,148.29	[jov1] (jov_obra, numero_contrato CO 14000398-2021, contratista CAMANOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO S.A. DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO)	[meta] (unidad_medida Kilometro, meta: avance 12.1)	[1886337/proyecto_P_NICO, 1886337/proyecto_P_ROCESO, 1886337/proyecto_FI_N]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	TAB210101886338	Proyecto de inversión	09	Comunicaciones y Transportes	K037- Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentarias	09	Comunicaciones y Transportes	K037- Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentarias	14,229,740.59	14,052,984.70	R1 (solo_recurso.2021_ramo.9, modalidad K, prog. pres. 37, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 142297405987, modificado 1405298470)	14000399	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Económica	Trampas y validas	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000399	5	2,034	2,074	0	[meta] (unidad_medida Kilometro, meta 31.2, meta_modificada 31.2)	[geo1] (jov_municipio.8, localidad.33, direccion Caldesas Raudales Milpaso, Tabasco, Mexico, lon -93.49967507, lat 17.6268107)	01-04-2021	31-05-2021	14,052,984.70	14,052,984.70	14,052,984.70	14,052,984.70	14,052,984.70	[jov1] (jov_obra, numero_contrato CO 14000399-2021, contratista GRUPO PSA S DE RL DE C V, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto: 1151862936)	[meta] (unidad_medida Kilometro, meta: avance 31.2)	[1886338/proyecto_P_NICO, 1886338/proyecto_P_ROCESO, 1886338/proyecto_FI_N]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	TAB210101886339	Proyecto de inversión	09	Comunicaciones y Transportes	K037- Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentarias	09	Comunicaciones y Transportes	K037- Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentarias	15,439,048.24	11,852,528.53	R1 (solo_recurso.2021_ramo.9, modalidad K, prog. pres. 37, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 154390482487, modificado 1185252853)	14000400	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Económica	Trampas y validas	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000400	5	3,847	3,590	0	[meta] (unidad_medida Kilometro, meta 12.0, meta_modificada 12.0)	[geo1] (jov_municipio.8, localidad.82, direccion Caldesas Raudales Milpaso, Nueva Zelanda Tab, Mexico, lon -93.3959997, lat 17.8867116)	01-04-2021	31-05-2021	11,852,528.53	11,852,528.53	11,852,528.53	11,852,528.53	11,852,528.53	[jov1] (jov_obra, numero_contrato CO 14000400-140201, contratista CONSTRU CTORA AL DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto: 1151862936)	[meta] (unidad_medida Kilometro, meta: avance 12.0)	[1886339/proyecto_P_NICO, 1886339/proyecto_P_ROCESO, 1886339/proyecto_FI_N]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	TAB210101886422	Proyecto de inversión	09	Comunicaciones y Transportes	K037- Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentarias	09	Comunicaciones y Transportes	K037- Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentarias	16,686,113.15	12,706,686.19	R1 (solo_recurso.2021_ramo.9, modalidad K, prog. pres. 37, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 166861131587, modificado 127066861987)	14000401	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Económica	Trampas y validas	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000401	5	738	787	0	[meta] (unidad_medida Kilometro, meta 6.06, meta_modificada 6.06)	[geo1] (jov_municipio.12, localidad.77, direccion Unimad Road, Tabasco, Mexico, lon -92.54050295, lat 17.63461958)	01-04-2021	31-05-2021	12,706,686.19	12,706,686.19	12,706,686.19	12,706,686.19	12,706,686.19	[jov1] (jov_obra, numero_contrato CO 1400401-40201, contratista CONSTRUCCIONES SEGURAS S.A. DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto: 127066861987)	[meta] (unidad_medida Kilometro, meta: avance 6.06)	[1886422/proyecto_P_NICO, 1886422/proyecto_P_ROCESO, 1886422/proyecto_FI_N]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	TAB210101886427	Proyecto de inversión	09	Comunicaciones y Transportes	K037- Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentarias	09	Comunicaciones y Transportes	K037- Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentarias	13,429,384.30	10,650,926.20	R1 (solo_recurso.2021_ramo.9, modalidad K, prog. pres. 37, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 13429384387, modificado 1065092627)	14000402	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Económica	Trampas y validas	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000402	5	441	430	0	[meta] (unidad_medida Kilometro, meta 5.15, meta_modificada 5.15)	[geo1] (jov_municipio.9, localidad.29, direccion Cacahu - La Granja, Parilla II, Tab, Mexico, lon -92.796278, lat 17.82171124)	01-04-2021	31-05-2021	10,650,926.20	10,650,926.20	10,650,926.20	10,650,926.20	10,650,926.20	[jov1] (jov_obra, numero_contrato CO 1400402-40201, contratista LOGAGRE TAB S A DE C V, EN CONSULTA CON CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y PROYECTOS HERIBEL)	[meta] (unidad_medida Kilometro, meta: avance 5.15)	[1886427/proyecto_P_NICO, 1886427/proyecto_P_ROCESO, 1886427/proyecto_FI_N]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	TAB210101886428	Proyecto de inversión	09	Comunicaciones y Transportes	K037- Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentarias	09	Comunicaciones y Transportes	K037- Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentarias	15,482,265.43	9,840,541.13	R1 (solo_recurso.2021_ramo.9, modalidad K, prog. pres. 37, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 154822654387, modificado 984054113)	14000403	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Económica	Trampas y validas	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000403	5	488	468	0	[meta] (unidad_medida Kilometro, meta 11.4, meta_modificada 11.4)	[geo1] (jov_municipio.12, localidad.12, direccion Chichmal - Villahermosa, Cemente Reyes 2da Sec, Tab, Mexico, lon -92.41459877, lat 17.67268821)	01-04-2021	31-05-2021	9,840,541.13	9,840,541.13	9,840,541.13	9,840,541.13	9,840,541.13	[jov1] (jov_obra, numero_contrato CO 14000403-50201, contratista CONSTRUCCIONES AJU, DEL GRUPO S.A. DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto: 1091415946)	[meta] (unidad_medida Kilometro, meta: avance 11.4)	[1886428/proyecto_P_NICO, 1886428/proyecto_P_ROCESO, 1886428/proyecto_FI_N]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten signature and initials in blue ink.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021

CICLO	TRIMESTRE	POLO	CATEGORÍA	II. CICLO DE RECIBO	II. FASE	II. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	II. CICLO DE RECIBO	II. FASE	II. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL EJERCIDO	VENTAS FINANCIAMIENTO	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROYECTO	CLASIFICACION	DESCRIPCION	INSTITUCION EJECUTORA	LIBRO PROYECTO	RELACION REFERENCIAL	MUEBES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	UNIDAD GEOGRAFICA	SUPERFICIE	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REGULADO	COMPROMETIDO	CANCELADO	ANULADO	AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES	
																																		AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTIVIDAD	OBSERVACIONES INVENTOS						
2021	5	TAB210101886431	Proyección de inversión	09-Comunicaciones y Transportes	09-Comunicaciones y Transportes	09-Comunicaciones y Transportes	09-Comunicaciones y Transportes	09-Comunicaciones y Transportes	09-Comunicaciones y Transportes	32,314,698.45	21,341,563.00	0	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadas	14000404-Reconstrucción del camino Bajados Grande- Monte Grande tramo Matucupana, del km 0+000 al km 2+000, del km 3+400 al km 3+450, del km 6+500 al km 6+550, del km 7+400 al km 8+000, del km 10+200 al km 11+400, del km 12+100 al km 12+400, del km 14+100 al km 14+400 y del km 18+000 al km 24+000	27	asc	0	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000404	5	2,525	2,567	0	metas1 [unidad_medida kilómetros] meta 10 (0); metas_modificadas a 10 (0)	1	igpe1 [ave_municipio 12, localidad 98, direccion Tabasco Monte Grande- Aguas Serenas, Chulul, Tab., México, localidad 26447105, lat 17.8895901]	01-04-2021	31-05-2021	21,341,563.00	21,341,563.00	21,341,563.00	21,341,563.00	21,341,563.00	21,341,563.00	21,341,563.00	0	igpe1 [Ipo_obra Obra, numero_contrato CO-14000404-2021, contratista GRUPO INDUSTRIAL RUBIO S A DE C V, convocante GOBERNADOR DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto 1.9913759E7]	metas1 [unidad_medida kilómetros] meta, avance 10 (0)	(188643)proyecto_NICIO, (188643)proyecto_PROCESO, (188643)proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	TAB210101886438	Proyección de inversión	09-Comunicaciones y Transportes	09-Comunicaciones y Transportes	09-Comunicaciones y Transportes	09-Comunicaciones y Transportes	09-Comunicaciones y Transportes	09-Comunicaciones y Transportes	12,240,000.00	11,263,585.81	0	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	14000405-Reconstrucción del camino Samantando - Tierra Amarilla, del km 0+000 al km 11+000	27	asc	0	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000405	5	23,848	22,270	0	metas1 [unidad_medida kilómetros] meta 11 (0); metas_modificadas a 11 (0)	1	igpe1 [ave_municipio 13, localidad 27, direccion Paseo Riel de la Victoria 1361, 88270 Tte. México, localidad 8824091, lat 18.1399792]	01-04-2021	31-05-2021	11,263,585.81	11,263,585.81	11,263,585.81	11,263,585.81	11,263,585.81	11,263,585.81	11,263,585.81	0	metas1 [unidad_medida kilómetros] meta, avance 11 (0)	(188643)proyecto_NICIO, (188643)proyecto_PROCESO, (188643)proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	5	TAB210101886441	Proyección de inversión	09-Comunicaciones y Transportes	09-Comunicaciones y Transportes	09-Comunicaciones y Transportes	09-Comunicaciones y Transportes	09-Comunicaciones y Transportes	09-Comunicaciones y Transportes	20,930,000.00	16,312,495.89	0	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	14000406-Reconstrucción del camino Belen - La Grana, del km 0+000 al km 6+470, del km 11+460 al km 11+472, del km 13+000 al km 13+485 y del km 14+180 al km 14+200	27	asc	0	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000406	5	16,582	15,351	0	metas1 [unidad_medida kilómetros] meta 7 (0); metas_modificadas a 7 (0)	1	igpe1 [ave_municipio 12, localidad 16, direccion Calle Principal 421, Belen, 86711 Belen, Tab., México, localidad 60811567, lat 17.7513052]	01-04-2021	31-05-2021	16,312,495.89	16,312,495.89	16,312,495.89	16,312,495.89	16,312,495.89	16,312,495.89	16,312,495.89	0	metas1 [Ipo_obra Obra, numero_contrato CO-14000406-152021, contratista VANGUARDIA CO-INDUSTRIAL S A DE C V EN PARTICIPACION CONJUNTA CON ARIES CONSTRUCCIONES, Ipo_obra Obra, numero_contrato CO-14000406-152021, contratista OMEGA CONSTRUCTORA S A DE C V, convocante GOBERNADOR DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto 1.38918079E7]	metas1 [unidad_medida kilómetros] meta, avance 7 (0)	(188644)proyecto_NICIO, (188644)proyecto_PROCESO, (188644)proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	TAB210101886444	Proyección de inversión	09-Comunicaciones y Transportes	09-Comunicaciones y Transportes	09-Comunicaciones y Transportes	09-Comunicaciones y Transportes	09-Comunicaciones y Transportes	09-Comunicaciones y Transportes	16,300,000.00	15,985,350.74	0	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	14000407-Reconstrucción del camino Jagua - Belen, tramo Micronotas Chichmal - Cda. Belem, del km 0+000 al km 0+962, del km 1+420 al km 2+200 y del km 2+480 al km 7+800	27	asc	0	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000407	5	6,052	5,764	0	metas1 [unidad_medida kilómetros] meta 6 (6); metas_modificadas a 6 (6)	1	igpe1 [ave_municipio 12, localidad 16, direccion Unirreco Road, Tabasco, México, localidad 677145, lat 17.78138142]	01-04-2021	31-05-2021	15,985,350.74	15,985,350.74	15,985,350.74	15,985,350.74	15,985,350.74	15,985,350.74	15,985,350.74	0	metas1 [Ipo_obra Obra, numero_contrato CO-14000407-162021, contratista OMEGA CONSTRUCTORA S A DE C V, convocante GOBERNADOR DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto 1.38918079E7]	metas1 [unidad_medida kilómetros] meta, avance 6 (6)	(188644)proyecto_NICIO, (188644)proyecto_PROCESO, (188644)proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	TAB210101886456	Proyección de inversión	09-Comunicaciones y Transportes	09-Comunicaciones y Transportes	09-Comunicaciones y Transportes	09-Comunicaciones y Transportes	09-Comunicaciones y Transportes	09-Comunicaciones y Transportes	9,790,000.00	9,508,897.41	0	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	14000408-Reconstrucción del camino Raya de Teapia - La Ceiba - Puyucabango, del km 6+000 al km 14+000	27	asc	0	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000408	5	5,184	4,795	0	metas1 [unidad_medida kilómetros] meta 8 (0); metas_modificadas a 8 (0)	1	igpe1 [ave_municipio 15, localidad 12, direccion Pda. Velázquez Sanchez 15, Gracía Priado de Muztzo, 86870 Tacotalpa, Tab., México, localidad 8334105, lat 17.8003059]	01-04-2021	31-05-2021	9,508,897.41	9,508,897.41	9,508,897.41	9,508,897.41	9,508,897.41	9,508,897.41	9,508,897.41	0	metas1 [Ipo_obra Obra, numero_contrato CO-14000408-02021, contratista CYP TERRACERIAS Y CAMPOS S A DE C V, convocante GOBERNADOR DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto 1.38918079E7]	metas1 [unidad_medida kilómetros] meta, avance 8 (0)	(188645)proyecto_NICIO, (188645)proyecto_PROCESO, (188645)proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	TAB210101886461	Proyección de inversión	09-Comunicaciones y Transportes	09-Comunicaciones y Transportes	09-Comunicaciones y Transportes	09-Comunicaciones y Transportes	09-Comunicaciones y Transportes	09-Comunicaciones y Transportes	37,939,997.06	34,023,921.60	0	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	14000409-Reconstrucción del camino Tenolapa - Mactun - Cuchila tramo Cuchila - Nicolas Bravo, del km 0+000 al km 38+300	27	asc	0	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000409	5	1,176	1,187	0	metas1 [unidad_medida kilómetros] meta 37 (7); metas_modificadas a 37 (7)	1	igpe1 [ave_municipio 1, localidad 44, direccion Unirreco Road, Tabasco, México, localidad 24849315, lat 17.86145967]	01-04-2021	31-05-2021	34,023,921.60	34,023,921.60	34,023,921.60	34,023,921.60	34,023,921.60	34,023,921.60	34,023,921.60	0	metas1 [Ipo_obra Obra, numero_contrato CO-14000409-02021, contratista OBRAS CAMINOS Y ASFALTOS DE MEDICO S A DE C V, convocante GOBERNADOR DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto 1.38918079E7]	metas1 [unidad_medida kilómetros] meta, avance 37 (7)	(188646)proyecto_NICIO, (188646)proyecto_PROCESO, (188646)proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten signature and initials in blue ink at the bottom left of the page.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021

DETALLE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTAD US	FLUJO	OBSERVACIONES										
DOLO	TRAMITE	FOLO	CATEGORIA	FI. CICLO DE RECURSO	FI. RAMO	FI. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FI. CICLO DE RECURSO	FI. RAMO	FI. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL IMPROBADO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MANEJO RESPONSABLE	MANEJO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	RECLASIFICACION	INSTRUCCION LEONOROSA	NUMERO PROYECTO	RELACION REFERENCIAL	MUJERES	POBRES	REPERCUCIONES	RETA	PO. CONFERENCIA	COORDINADORAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	LIBERADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CAPTA FOTOS	ESTAD US	FLUJO	DESERVICIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REDONDA
2021	5	TAB210101886476	Prove do de inver sion	2021	09	Comuni cacione s y Transpo rtes	K037- Conserva cion de infraestru ctura de caminos rurales y carretera s alimente dras	2021	09	Comuni cacione s y Transpo rtes	27,029,052.34	21,594,644.98	Reconstruccion del camino Playas Del Rosario - Coaxotin, tramo Lirio-Ampa / Tuxtla - Coaxotin, del km 29+450 al km 34+000, del km 40+000 al km 50+400, del km 52+000 al km 59+700 y del km 64+200 al km 76+100	Gobier no de la Entidad	Proyec to de inver sion de infraestru ctura Econo mica	Trampo res y vialida des	Sin identific ar	Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Publicas	14000417	5	12,431	11,521	0	metas1 [unidad_medida kilometro, meta 34.05, meta_modificada 34.05]	1	igso1 [jov_municipio 15, localidad 47, direccion Calle Miguel Hidalgo, Coaxotin, Tab. Mexico, lon -92.75036568, lat 17.38221781]	01-04-2021	31-05-2021	21,594,644.98	21,594,644.98	21,594,644.98	21,594,644.98	21,594,644.98	igso1 [ipo_obra Obra, numero_contrato CO 14000417-202101, contratista ARGENTE CTORA K INACOBILARIA S.A DE CV, convocante GOBERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), meta1 [unidad_medida kilometro, avance 34.05]]	[188476]proyecto_J NICO, [188476]proyecto_P ROCEISO, [188476]proyecto_FI N	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	OBSERVACIONES REDONDA	
2021	5	TAB210101886488	Prove do de inver sion	2021	09	Comuni cacione s y Transpo rtes	K037- Conserva cion de infraestru ctura de caminos rurales y carretera s alimente dras	2021	09	Comuni cacione s y Transpo rtes	8,220,000.00	7,601,873.00	Reconstruccion del camino Acceso a Las Coladeras - Fronteriza (a, del km 0+000 al km 6+000) (en tramos aislados), en el municipio de Cárdenas	Gobier no de la Entidad	Proyec to de inver sion de infraestru ctura Econo mica	Trampo res y vialida des	Sin identific ar	Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Publicas	14000421	5	1,249	1,282	0	metas1 [unidad_medida kilometro, meta 3.2, meta_modificada 3.2]	1	igso1 [jov_municipio 2, localidad 38, direccion Entroncada (Entroncada 3ra Secc. Tab. Mexico, lon -93.95348706, lat 18.20743375)]	15-04-2021	13-07-2021	7,601,873.00	7,601,873.00	7,601,873.00	7,601,873.00	7,601,873.00	igso1 [ipo_obra Obra, numero_contrato CO 14000421-180201, contratista JUAN CARLOS GUTIERREZ VELEZ, convocante GOBERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), meta1 [unidad_medida kilometro, avance 3.2]]	[188488]proyecto_J NICO, [188488]proyecto_P ROCEISO, [188488]proyecto_FI N	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021	5	TAB210101886489	Prove do de inver sion	2021	09	Comuni cacione s y Transpo rtes	K037- Conserva cion de infraestru ctura de caminos rurales y carretera s alimente dras	2021	09	Comuni cacione s y Transpo rtes	8,790,000.00	8,737,620.62	Rehabilitacion del camino Mangal - La Aurora (Patio 1, Sidar-Siqueroon Sta), del km 0+200 al km 6+400, en el municipio de Centro	Gobier no de la Entidad	Proyec to de inver sion de infraestru ctura Econo mica	Trampo res y vialida des	Sin identific ar	Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Publicas	14000423	5	1,048	1,113	0	metas1 [unidad_medida kilometro, meta 6.7, meta_modificada 6.7]	1	igso1 [jov_municipio 4, localidad 142, direccion Las Gal Pines - Villahermosa, Fraccionamiento Estrella de Buenavista, Buena Vista Rio Nuevo 1ra Secc. Tab. Mexico, lon -93.03894291, lat 17.96411911]	15-04-2021	13-07-2021	8,737,620.62	8,737,620.62	8,737,620.62	8,737,620.62	8,737,620.62	igso1 [ipo_obra Obra, numero_contrato CO 14000423-202101, contratista CONSTRU CTORA PRISCA S.A DE CV, convocante GOBERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), meta1 [unidad_medida kilometro, avance 6.7]]	[188489]proyecto_P ROCEISO, [188489]proyecto_J NICO, [188489]proyecto_P ROCEISO, [188489]proyecto_FI N	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021	5	TAB210101886490	Prove do de inver sion	2021	09	Comuni cacione s y Transpo rtes	K037- Conserva cion de infraestru ctura de caminos rurales y carretera s alimente dras	2021	09	Comuni cacione s y Transpo rtes	960,000.00	900,062.05	Rehabilitacion del camino Utzomilán 1ra y 3ra Seccion - Corruviesca, del km 0+000 al km 9+200 (en tramos aislados), en el municipio de Centro	Gobier no de la Entidad	Proyec to de inver sion de infraestru ctura Econo mica	Trampo res y vialida des	Sin identific ar	Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Publicas	14000424	5	182,696	166,314	0	metas1 [unidad_medida kilometro, meta 1.2, meta_modificada 1.2]	1	igso1 [jov_municipio 4, localidad 111, direccion Las Gal Pines - Villahermosa 17, Rio Viejo 1ra Secc. Tab. Mexico, lon -92.96418428, lat 17.96064886]	01-04-2021	14-06-2021	900,062.05	900,062.05	900,062.05	900,062.05	900,062.05	igso1 [ipo_obra Obra, numero_contrato CO 14000424-210201, contratista CONSTRU CTORA PRISCA S.A DE CV, convocante GOBERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), meta1 [unidad_medida kilometro, avance 1.2]]	[188490]proyecto_J NICO, [188490]proyecto_P ROCEISO, [188490]proyecto_J NICO, [188490]proyecto_P ROCEISO, [188490]proyecto_FI N	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021	5	TAB210101886491	Prove do de inver sion	2021	09	Comuni cacione s y Transpo rtes	K037- Conserva cion de infraestru ctura de caminos rurales y carretera s alimente dras	2021	09	Comuni cacione s y Transpo rtes	6,270,000.00	6,212,480.87	Reconstruccion del camino La Venta - Villa B. Juarez tramo La Venta, del km 0+000 al km 20+000 (en tramos aislados), en el municipio de Humanguillo	Gobier no de la Entidad	Proyec to de inver sion de infraestru ctura Econo mica	Trampo res y vialida des	Sin identific ar	Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Publicas	14000426	5	6,770	6,009	0	metas1 [unidad_medida kilometro, meta 6.5, meta_modificada 6.5]	1	igso1 [jov_municipio 8, localidad 98, direccion Cardenas Coahuacalcoos 106, Tonala, Tab. Mexico, lon -94.04211044, lat 18.08304711]	15-04-2021	13-07-2021	6,212,480.87	6,212,480.87	6,212,480.87	6,212,480.87	6,212,480.87	igso1 [ipo_obra Obra, numero_contrato CO 14000426-170201, contratista CONSTRU CTORA Y EDIFICADORA WATA, S.A DE CV, convocante GOBERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), meta1 [unidad_medida kilometro, avance 6.5]]	[188491]proyecto_J NICO, [188491]proyecto_P ROCEISO, [188491]proyecto_FI N	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021	5	TAB210101886492	Prove do de inver sion	2021	09	Comuni cacione s y Transpo rtes	K037- Conserva cion de infraestru ctura de caminos rurales y carretera s alimente dras	2021	09	Comuni cacione s y Transpo rtes	11,830,000.00	10,972,562.12	Reconstruccion en tramos aislados del camino Macayo - Pariedón - San Manuel, del km 0+000 al km 52+520, en el municipio de Humanguillo	Gobier no de la Entidad	Proyec to de inver sion de infraestru ctura Econo mica	Trampo res y vialida des	Sin identific ar	Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Publicas	14000427	5	3,275	3,144	0	metas1 [unidad_medida kilometro, meta 6.5, meta_modificada 6.5]	1	igso1 [jov_municipio 8, localidad 87, direccion Calle Lázaro Cárdenas, San Manuel, Tab. Mexico, lon -93.38421822, lat 17.65518943]	15-04-2021	13-06-2021	10,972,562.12	10,972,562.12	10,972,562.12	10,972,562.12	10,972,562.12	igso1 [ipo_obra Obra, numero_contrato CO 14000427-180201, contratista CONSTRU CTORA HIDARCA, S.A DE CV, convocante GOBERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), meta1 [unidad_medida kilometro, avance 6.5]]	[188492]proyecto_J NICO, [188492]proyecto_P ROCEISO, [188492]proyecto_FI N	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		

Handwritten signature and initials in blue ink.

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021

DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO																				AVANCES FIBCOES	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE REQUERIMIENTO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CICLO DE RECORDERO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECURSOS	COMPROMETIDO	DEVOLUCION	ERRORES	RECURSOS	CONTRATOS	AVANCES FIBCOES	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURADA	OBSERVACIONES RETORNO		
2021	TAB210101886493	Proyecto de inversión	09-Comunicaciones y Transportes	K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y caminos a alimentación	2021	09-Comunicaciones y Transportes	41 640 000 00	33 902 175 35	15-04-2021	11-10-2021	15-04-2021	11-10-2021	33,902,175.35	33,902,175.35	33,902,175.35	33,902,175.35	33,902,175.35	33,902,175.35	[meta1] [proyecto] [proyecto]	[meta1] [proyecto] [proyecto]	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021	TAB210101886494	Proyecto de inversión	09-Comunicaciones y Transportes	K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y caminos a alimentación	2021	09-Comunicaciones y Transportes	11 020 000 00	10 975 368 20	15-04-2021	13-07-2021	15-04-2021	13-07-2021	10,976,368.20	10,976,368.20	10,976,368.20	10,976,368.20	10,976,368.20	10,976,368.20	[meta1] [proyecto] [proyecto]	[meta1] [proyecto] [proyecto]	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021	TAB210101886495	Proyecto de inversión	09-Comunicaciones y Transportes	K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y caminos a alimentación	2021	09-Comunicaciones y Transportes	7 450 000 00	7 424 136 64	15-04-2021	13-06-2021	15-04-2021	13-06-2021	7,424,136.64	7,424,136.64	7,424,136.64	7,424,136.64	7,424,136.64	7,424,136.64	[meta1] [proyecto] [proyecto]	[meta1] [proyecto] [proyecto]	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021	TAB210101886496	Proyecto de inversión	09-Comunicaciones y Transportes	K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y caminos a alimentación	2021	09-Comunicaciones y Transportes	12 140 000 00	9 903 765 39	15-04-2021	13-07-2021	15-04-2021	13-07-2021	9,903,765.39	9,903,765.39	9,903,765.39	9,903,765.39	9,903,765.39	9,903,765.39	[meta1] [proyecto] [proyecto]	[meta1] [proyecto] [proyecto]	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021	TAB210101886498	Proyecto de inversión	09-Comunicaciones y Transportes	K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y caminos a alimentación	2021	09-Comunicaciones y Transportes	1 270 000 00	1 185 242 08	15-04-2021	14-05-2021	15-04-2021	14-05-2021	1,185,242.08	1,185,242.08	1,185,242.08	1,185,242.08	1,185,242.08	1,185,242.08	[meta1] [proyecto] [proyecto]	[meta1] [proyecto] [proyecto]	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021	TAB210101886501	Proyecto de inversión	09-Comunicaciones y Transportes	K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y caminos a alimentación	2021	09-Comunicaciones y Transportes	11 830 000 00	11 306 912 29	15-04-2021	13-07-2021	15-04-2021	13-07-2021	11,306,912.29	11,306,912.29	11,306,912.29	11,306,912.29	11,306,912.29	11,306,912.29	[meta1] [proyecto] [proyecto]	[meta1] [proyecto] [proyecto]	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones		

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERÍODO: CIERRE DEFINITIVO 2021

POLIC PRESTRE	POLIC	AUTORIA	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CICLO DE RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CIENTOS FINANCIAMIENTO	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO DE INVERSIÓN	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	MONTOS PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MONTOS PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MONTOS PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MONTOS PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MONTOS PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	MONTOS PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	AVANCE FINANCIERO							AVANCES FÍSICOS	FOTOS	ESTAD O	FLUJO	OBSERVACIONES			
																													FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVOLUCIONADO	ERENDADO	PAGADO						CONTRATOS	AVANCE FÍSICOS	CARRETA FOTOS
2021	5	TAB210101886557	Proyecto de inversión	09-Comunicaciones y Transportes	0303-Conservación e infraestructura de caminos rurales y carreteras y alimentos	0303-Conservación e infraestructura de caminos rurales y carreteras y alimentos	0303-Conservación e infraestructura de caminos rurales y carreteras y alimentos	15,297,393.49	13,691,504.31	01	GOBIERNO FEDERAL	14000456-Reconstrucción del camino Tapalapa - Cerro Blanco - Amatlan del km 0+00 al km 1+400 en tramos aislados, en el municipio de Tacotalpa	14000456-Reconstrucción del camino Tapalapa - Cerro Blanco - Amatlan del km 0+00 al km 1+400 en tramos aislados, en el municipio de Tacotalpa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Transportes y carreteras	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000456	5	0	137	150	0	1	04-05-2021	30-08-2021	13,691,504.31	13,691,504.31	13,691,504.31	13,691,504.31	13,691,504.31	0	0	1	1886567/proyecto_P ROCESO, 1886557/proyecto_N ICI, 1886557/proyecto_FI N	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	TAB210101886558	Proyecto de inversión	09-Comunicaciones y Transportes	0303-Conservación e infraestructura de caminos rurales y carreteras y alimentos	0303-Conservación e infraestructura de caminos rurales y carreteras y alimentos	4,400,000.00	4,345,765.48	01	GOBIERNO FEDERAL	14000456-Reconstrucción del camino Santuario tra Sección, del km 0+00 al km 3+700 en tramos aislados, en el Municipio de Cardenas	14000456-Reconstrucción del camino Santuario tra Sección, del km 0+00 al km 3+700 en tramos aislados, en el Municipio de Cardenas	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Transportes y carreteras	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000456	5	0	2,329	2,252	0	0	03-05-2021	01-07-2021	4,345,765.48	4,345,765.48	4,345,765.48	4,345,765.48	4,345,765.48	0	0	1	1886558/proyecto_P ROCESO, 1886558/proyecto_FI N	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	5	TAB210101886561	Proyecto de inversión	09-Comunicaciones y Transportes	0303-Conservación e infraestructura de caminos rurales y carreteras y alimentos	0303-Conservación e infraestructura de caminos rurales y carreteras y alimentos	7,409,999.98	7,175,910.58	01	GOBIERNO FEDERAL	14000457-Reconstrucción del camino Azucena 2da Secc - Encrucijada 3ra Sección del km 0+00 al km 2+400 en tramos aislados, en el municipio de Cardenas	14000457-Reconstrucción del camino Azucena 2da Secc - Encrucijada 3ra Sección del km 0+00 al km 2+400 en tramos aislados, en el municipio de Cardenas	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Transportes y carreteras	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000457	5	0	5,230	4,898	0	0	03-05-2021	31-07-2021	7,175,910.58	7,175,910.58	7,175,910.58	7,175,910.58	7,175,910.58	0	0	1	1886561/proyecto_P ROCESO, 1886561/proyecto_FI N	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	5	TAB210101886563	Proyecto de inversión	09-Comunicaciones y Transportes	0303-Conservación e infraestructura de caminos rurales y carreteras y alimentos	0303-Conservación e infraestructura de caminos rurales y carreteras y alimentos	2,217,899.26	1,662,733.72	01	GOBIERNO FEDERAL	14000458-Reconstrucción del camino Pagala - La Palma, del km 0+00 al km 5+00 en tramos aislados, en el municipio de Centro	14000458-Reconstrucción del camino Pagala - La Palma, del km 0+00 al km 5+00 en tramos aislados, en el municipio de Centro	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Transportes y carreteras	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000458	5	0	1,101	1,069	0	0	03-05-2021	01-07-2021	1,662,733.72	1,662,733.72	1,662,733.72	1,662,733.72	1,662,733.72	0	0	1	1886563/proyecto_P ROCESO, 1886563/proyecto_N ICI, 1886563/proyecto_FI N	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	5	TAB210101886565	Proyecto de inversión	09-Comunicaciones y Transportes	0303-Conservación e infraestructura de caminos rurales y carreteras y alimentos	0303-Conservación e infraestructura de caminos rurales y carreteras y alimentos	2,549,999.96	2,183,951.58	01	GOBIERNO FEDERAL	14000459-Reconstrucción del camino La Cruz - Barranca - Amate 3ra Sección, del km 0+00 al km 5+700 en tramos aislados, en el municipio de Centro	14000459-Reconstrucción del camino La Cruz - Barranca - Amate 3ra Sección, del km 0+00 al km 5+700 en tramos aislados, en el municipio de Centro	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Transportes y carreteras	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000459	5	0	1,342	1,300	0	0	03-05-2021	01-07-2021	2,183,951.58	2,183,951.58	2,183,951.58	2,183,951.58	2,183,951.58	0	0	1	1886565/proyecto_P ROCESO, 1886565/proyecto_FI N	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	5	TAB210101886566	Proyecto de inversión	09-Comunicaciones y Transportes	0303-Conservación e infraestructura de caminos rurales y carreteras y alimentos	0303-Conservación e infraestructura de caminos rurales y carreteras y alimentos	5,919,670.94	5,546,397.04	01	GOBIERNO FEDERAL	14000460-Reconstrucción del camino Progreso Talar la Sección - El Cope del km 1+500 al km 8+000 en tramos aislados, en el municipio de Comalteco	14000460-Reconstrucción del camino Progreso Talar la Sección - El Cope del km 1+500 al km 8+000 en tramos aislados, en el municipio de Comalteco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Transportes y carreteras	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000460	5	0	2,875	2,906	0	0	03-05-2021	31-07-2021	5,546,397.04	5,546,397.04	5,546,397.04	5,546,397.04	5,546,397.04	0	0	1	1886566/proyecto_P ROCESO, 1886566/proyecto_FI N	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

ma z l e a

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: GERENTE DEFINITIVO 2021

DETALLE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTADU	FLUJO	OBSERVACIONES						
DOLO	PROYECTO	POLO	PLATEADA	CILO DE RECURSO	PROG	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CILO DE RECURSO	PROG	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL EJERCIDO	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	CILO DE RECURSO	PROG	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CILO DE RECURSO	PROG	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE EJERCICIO	REFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECIBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFECTUADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	IMAGENES FOTOS	ESTADU	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURADA	OBSERVACIONES REVISOR		
2021	TAB210101886578		Proyecto de inversión	09	Comunicaciones y Transportes	K037. Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentarias	2,428,953.53	2,160,839.37	0	14000467	Reconstrucción del camino Ejido La Libertad, del km 0+000 al km 2+000, en tramos aislados, en el municipio de Tacotalpa	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Tranporte y vialidad	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000467	566	538	0	[meta1] [unidad_medida] Kilometro, meta 2.0, meta_modificada 2.2(0)	[pro1] [jefe_municipio] 15, localidad 27, direccion Unamated Road, Tabasco, Mexico, lon - 92.7246775, lat 17.40764343	03-05-2021	01-07-2021	2,160,839.37	2,160,839.37	2,160,839.37	2,160,839.37	2,160,839.37	[pro1] [jefe_municipio] 15, localidad 27, direccion Unamated Road, Tabasco, Mexico, lon - 92.7246775, lat 17.40764343	100%	188657proyecto_J	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	TAB210101886583		Proyecto de inversión	09	Comunicaciones y Transportes	K037. Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentarias	53,550,000.00	53,547,866.99	0	14000430	Reconstrucción en tramos aislados del camino Francisco J Santamaria - Federico Alvarez, tramo El Pilon - Puente Playaya del km 0+000 al km 65+000, en el municipio de Macapana	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Tranporte y vialidad	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000430	14,325	13,018	0	[meta1] [unidad_medida] Kilometro, meta 19.95, meta_modificada 19.95(0)	[pro1] [jefe_municipio] 12, localidad 52, direccion Car. Co Pemas, Amata, Tabasco, Mexico, lon - 92.31948853, lat 17.99048852	15-04-2021	11-10-2021	53,547,866.99	53,547,866.99	53,547,866.99	53,547,866.99	53,547,866.99	[pro1] [jefe_municipio] 12, localidad 52, direccion Car. Co Pemas, Amata, Tabasco, Mexico, lon - 92.31948853, lat 17.99048852	100%	188658proyecto_J	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	TAB210201938794		Proyecto de inversión	09	Comunicaciones y Transportes	K037. Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentarias	4,759,999.96	4,156,677.53	0	14000474	Reconstrucción del camino Tabasco, del km 8+000 al km 8+000, del km 8+300 al km 8+400, del km 8+700 al km 9+300 y del km 9+400 al km 10+100 en tramos aislados, en el municipio de Centa	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Tranporte y vialidad	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000474	854	894	0	[meta1] [unidad_medida] Kilometro, meta 1.44, meta_modificada 1.44(0)	[pro1] [jefe_municipio] 3, localidad 57, direccion Tabasco, tra. seccion, lon - 92.652187, lat 18.530111	14-05-2021	12-07-2021	4,156,677.53	4,156,677.53	4,156,677.53	4,156,677.53	4,156,677.53	[pro1] [jefe_municipio] 3, localidad 57, direccion Tabasco, tra. seccion, lon - 92.652187, lat 18.530111	100%	193879proyecto_J	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	TAB210201938808		Proyecto de inversión	09	Comunicaciones y Transportes	K037. Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentarias	3,250,000.00	3,075,407.79	0	14000476	Reconstrucción del camino Buena Vista 4a - Corredora 5a Sección - (El Corcho), del km 3+000 al km 6+250 en tramos aislados, en el municipio de Centro	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Tranporte y vialidad	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000476	1,881	1,785	0	[meta1] [unidad_medida] Kilometro, meta 3.25, meta_modificada 3.25(0)	[pro1] [jefe_municipio] 4, localidad 192, direccion Buena Vista no nuevo 4ta seccion, lon - 92.918416, lat 17.987838	14-05-2021	11-08-2021	3,075,407.79	3,075,407.79	3,075,407.79	3,075,407.79	3,075,407.79	[pro1] [jefe_municipio] 4, localidad 192, direccion Buena Vista no nuevo 4ta seccion, lon - 92.918416, lat 17.987838	100%	193880proyecto_J	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	TAB210201938823		Proyecto de inversión	09	Comunicaciones y Transportes	K037. Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentarias	4,590,000.00	3,392,433.61	0	14000477	Reconstrucción del camino Fruita - Los Pajeros del km 2+500 al 4+500, en el municipio de Jonuta	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Tranporte y vialidad	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000477	572	594	0	[meta1] [unidad_medida] Kilometro, meta 2.0, meta_modificada 2.0(0)	[pro1] [jefe_municipio] 11, localidad 237, direccion Los Pajeros, lon - 92.138729, lat 18.990799	12-05-2021	12-07-2021	3,392,433.61	3,392,433.61	3,392,433.61	3,392,433.61	3,392,433.61	[pro1] [jefe_municipio] 11, localidad 237, direccion Los Pajeros, lon - 92.138729, lat 18.990799	100%	193882proyecto_J	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	TAB210201938830		Proyecto de inversión	09	Comunicaciones y Transportes	K037. Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentarias	4,175,546.34	3,812,742.15	0	14000482	Reconstrucción del camino Celia González de Rovrosa, del km 0+000 al km 3+500 en tramos aislados, en el municipio de Macapana	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Tranporte y vialidad	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000482	288	260	0	[meta1] [unidad_medida] Kilometro, meta 3.5, meta_modificada 3.5(0)	[pro1] [jefe_municipio] 13, localidad 225, direccion Celia González de Rovrosa, lon - 92.594071, lat 17.756431	14-06-2021	12-07-2021	3,812,742.15	3,812,742.15	3,812,742.15	3,812,742.15	3,812,742.15	[pro1] [jefe_municipio] 13, localidad 225, direccion Celia González de Rovrosa, lon - 92.594071, lat 17.756431	100%	193883proyecto_J	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

ma 3/2/21

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE REGISTRO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021

DETALLE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							AVANCES FÍSICOS		FOTOS	ESTAT	FLUJO	OBSERVACIONES								
DIJO	INVENTRE	PAJO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	TIPO DE INVERSIÓN	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL PROGRAMADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	PUERTOS FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	RECLASIFICACION	INSTRUMENTO EJECUTORIA	NOMBRE PROYECTO	POBLACION BENEFICARIA	MUJERES	POBRES	BENEFICIARIOS	RETRAS	TIPO GEOPERSECUA	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECIBIDO	COMPROBADO	REVENGADO	RESERVO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	MAPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
2021	5	TAB210201939180	Proyecto de inversión	09. Comunicaciones y Transportes	09.037. Conservación de infraestructura de caminos rurales y cametería y alimentos básicos	K037. Conservación de infraestructura de caminos rurales y cametería y alimentos básicos	5,388,125.96	5,100,244.39	#1 [jcds_recurso 2021, ramo 9, modalidad K, prog_pres 37, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 538125.96, modificado: 5100244.39]	14000478 - Reconstrucción del camino Monte Grande - Puclos Nuevo Mundo Nuevo, del km 0+000 al km 5+870, en el municipio de Joruta	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Económica	Proyecto de Infraestructura Económica	Tránsito y vialidad	Se identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000478	S	1,363	1,491	0	[meta1 [unidad_medida Kilometro, meta 5.87, meta_modificada 5.87]]	1	[geo1 [jov_municipio 11, localidad 15, direccion Unnamed Road, Tabasco, Mexico, lon -92.2899677, lat 17.9330096]]	14-05-2021	11-08-2021	5,100,244.39	5,100,244.39	5,100,244.39	5,100,244.39	5,100,244.39	[jcds_ [jov_obra Obra, numero_contrato CO 14000478-272021, contratista GRUPO CONSTRUCTOR ROTNER S.A DE C.V, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP)]	[meta1 [unidad_medida Km metro, avance 5.87]]	(1939185)proyecto_J NICO, (1939185)proyecto_P ROCESO, (1939185)proyecto_FI N	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	5	TAB210201939199	Proyecto de inversión	09. Comunicaciones y Transportes	09.037. Conservación de infraestructura de caminos rurales y cametería y alimentos básicos	K037. Conservación de infraestructura de caminos rurales y cametería y alimentos básicos	4,160,000.00	3,886,040.11	#1 [jcds_recurso 2021, ramo 9, modalidad K, prog_pres 37, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 4160000.00, modificado: 3886040.11]	14000481 - Reconstrucción del camino Castro y Cano - La Guacamaya del 0+000 al 5+000 en tramos aislados, en el municipio de Mecucapan	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Económica	Proyecto de Infraestructura Económica	Tránsito y vialidad	Se identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000481	S	245	236	0	[meta1 [unidad_medida Kilometro, meta 1.86, meta_modificada 1.86]]	1	[geo1 [jov_municipio 12, localidad 33, direccion Unnamed Road, 86714 Tab, Mexico, lon -92.63946533, lat 17.85198295]]	14-05-2021	12-07-2021	3,886,040.11	3,886,040.11	3,886,040.11	3,886,040.11	3,886,040.11	[jcds_ [jov_obra Obra, numero_contrato CO 14000481-282021, contratista ROBERTO VARGAS SANCHEZ, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto 3886040.14, importe_modificado: 3.88604011]]	[meta1 [unidad_medida Km metro, avance 1.86]]	(1939199)proyecto_J NICO, (1939199)proyecto_P ROCESO, (1939199)proyecto_FI N	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	5	TAB210201939224	Proyecto de inversión	09. Comunicaciones y Transportes	09.037. Conservación de infraestructura de caminos rurales y cametería y alimentos básicos	K037. Conservación de infraestructura de caminos rurales y cametería y alimentos básicos	5,299,959.48	5,235,056.92	#1 [jcds_recurso 2021, ramo 9, modalidad K, prog_pres 37, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 5299959.48, modificado: 5235056.92]	14000483 - Reconstrucción del camino Jimenez - Hamegano, del km 0+000 al km 2+350, en tramos aislados, en el municipio de Nacajuca	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Económica	Proyecto de Infraestructura Económica	Tránsito y vialidad	Se identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000483	S	1,272	1,213	0	[meta1 [unidad_medida Kilometro, meta 2.35, meta_modificada 2.35]]	1	[geo1 [jov_municipio 13, localidad 49, direccion Unnamed Road, 86237 Tab, Mexico, lon -92.9622684, lat 18.17541551]]	14-05-2021	12-07-2021	5,235,056.92	5,235,056.92	5,235,056.92	5,235,056.92	5,235,056.92	[jcds_ [jov_obra Obra, numero_contrato CO 14000483-292021, contratista LOGSTIC A HAE S.A DE C.V, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto 5299959.64, importe_modificado: 5.23505692]]	[meta1 [unidad_medida Km metro, avance 2.35]]	(1939224)proyecto_J NICO, (1939224)proyecto_P ROCESO, (1939224)proyecto_FI N	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	5	TAB210201939232	Proyecto de inversión	09. Comunicaciones y Transportes	09.037. Conservación de infraestructura de caminos rurales y cametería y alimentos básicos	K037. Conservación de infraestructura de caminos rurales y cametería y alimentos básicos	3,369,573.82	3,201,813.35	#1 [jcds_recurso 2021, ramo 9, modalidad K, prog_pres 37, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3369573.82, modificado: 3201813.35]	14000484 - Reconstrucción del camino Taxco - Jalpa, tramo Taxco, del km 0+000 al km 2+300, en tramos aislados, en el municipio de Nacajuca	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Económica	Proyecto de Infraestructura Económica	Tránsito y vialidad	Se identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000484	S	4,004	3,745	0	[meta1 [unidad_medida Kilometro, meta 1.5, meta_modificada 1.5]]	1	[geo1 [jov_municipio 13, localidad 52, direccion Villahermosa - Comalcalco 37, 86240 Jalpa, Tab, Mexico, lon -93.00415593, lat 18.1483546]]	14-05-2021	12-07-2021	3,201,813.35	3,201,813.35	3,201,813.35	3,201,813.35	3,201,813.35	[jcds_ [jov_obra Obra, numero_contrato CO 14000484-302021, contratista CARLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP)]	[meta1 [unidad_medida Km metro, avance 1.5]]	(1939232)proyecto_J NICO, (1939232)proyecto_P ROCESO, (1939232)proyecto_FI N	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	5	TAB210201939234	Proyecto de inversión	09. Comunicaciones y Transportes	09.037. Conservación de infraestructura de caminos rurales y cametería y alimentos básicos	K037. Conservación de infraestructura de caminos rurales y cametería y alimentos básicos	26,010,000.00	19,497,556.22	#1 [jcds_recurso 2021, ramo 9, modalidad K, prog_pres 37, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 26010000.00, modificado: 19497556.22]	14000485 - Rehabilitación del camino Vies - Coatepeque Ortiz - San Joaquin del km 4+000 al km 25+800 en tramos aislados, en el municipio de Centro	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Económica	Proyecto de Infraestructura Económica	Tránsito y vialidad	Se identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000485	S	191,536	174,820	0	[meta1 [unidad_medida Kilometro, meta 9.4, meta_modificada 9.4]]	1	[geo1 [jov_municipio 4, localidad 1, direccion Polifona 42, 18 De Marzo (San Joaquin) 27004001025-J, 86140 Villahermosa, Tab, Mexico, lon -92.97229528, lat 17.96983415]]	04-06-2021	31-08-2021	19,497,556.22	19,497,556.22	19,497,556.22	19,497,556.22	19,497,556.22	[jcds_ [jov_obra Obra, numero_contrato CO 14000485-342021, contratista PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TABASCO VERDE, S.A DE C.V, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP)]	[meta1 [unidad_medida Km metro, avance 9.4]]	(1939234)proyecto_J NICO, (1939234)proyecto_P ROCESO, (1939234)proyecto_FI N	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	5	TAB210201939236	Proyecto de inversión	09. Comunicaciones y Transportes	09.037. Conservación de infraestructura de caminos rurales y cametería y alimentos básicos	K037. Conservación de infraestructura de caminos rurales y cametería y alimentos básicos	4,574,650.35	4,462,013.66	#1 [jcds_recurso 2021, ramo 9, modalidad K, prog_pres 37, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 4574650.35, modificado: 4462013.66]	14000487 - Reconstrucción del camino Sobino - Villahermosa, del Km 3+000 al Km 7+600 en tramos aislados, en el Municipio de Centro	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Económica	Proyecto de Infraestructura Económica	Tránsito y vialidad	Se identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000487	S	1,295	1,425	0	[meta1 [unidad_medida Kilometro, meta 3.7, meta_modificada 3.7]]	1	[geo1 [jov_municipio 4, localidad 1, direccion Prof Carlos Peñón Cámara 103, Salina, 86153 Villahermosa, Tab, Mexico, lon -92.9665239, lat 17.96452722]]	17-05-2021	15-07-2021	4,462,013.66	4,462,013.66	4,462,013.66	4,462,013.66	4,462,013.66	[jcds_ [jov_obra Obra, numero_contrato CO 14000487-362021, contratista SUREYCO FRANJA S.A DE C.V, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto 4462013.66, importe_modificado: 4.46201366]]	[meta1 [unidad_medida Km metro, avance 3.7]]	(1939236)proyecto_J NICO, (1939236)proyecto_P ROCESO, (1939236)proyecto_FI N	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

m = 3199

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: GERRE DEFINITIVO 2021

DETALLE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES											
DCLO	TITULO	POLO	CATEGORIA	DCLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DCLO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	TIPO FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROYECTO	CLASIFICACION	RECLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	INDICADORES	METAS	INFO REFERENCIAL	DEPENDENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECLASIFICADO	DEPENDIENTE	REVENGADO	SERVIDO	PRECIADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CAPTURA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURITA	OBSERVACIONES REVISION
2021	5	TAB210201939240	Proyección de inversión	09-Comunicaciones y Transportes	K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y cameteras y almentadoras	5,090,877.02	4,833,499.20	(R) [jdo_recurso 2021, ramo 9, modalidad K, prog_pres 37, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 5090877.02, modificado 4833499.20]	14000488-Reconstrucción del camino Tomás Gamdo - Buenos Aires, del km 0+000 al km 3+400, en el municipio de Tacotalpa	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidad	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000488	5	467	500	0	[meta1 [unidad_medida Kilometro, meta 3.6, meta_modificada 3.6]]	[goal1 [jov_municipio 15, localidad 61, direccion Unnamed Road, Tabasco, Mexico, lon -92.75276184, lat 17.36702268]]	17-05-2021	14-08-2021	4,833,499.20	4,833,499.20	4,833,499.20	4,833,499.20	4,833,499.20	[meta1 [jov_obra Obra, numero_contrato CO 14000488-37(2021), contratos DISTRIBUIDORA INTEGRALIA S A DE C V, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto 4833499.22]]	[meta1 [unidad_medida Kilometro, avance 3.6]]	[1939240proyecto_P_NICO, 1939240proyecto_FI_N, 1939240proyecto_P_ROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones					
2021	5	TAB210201939281	Proyección de inversión	09-Comunicaciones y Transportes	K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y cameteras y almentadoras	2,018,296.37	1,563,436.55	(R) [jdo_recurso 2021, ramo 9, modalidad K, prog_pres 37, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2018296.37, modificado 1563436.55]	14000479-Reconstrucción del camino Tomás Gamdo II, del km 0+000 al km 2+200 en tramos aislados, en el municipio de Januta	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidad	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000479	5	31	25	0	[meta1 [unidad_medida Kilometro, meta 2.2, meta_modificada 2.2]]	[goal1 [jov_municipio 11, localidad 120, direccion Unnamed Road, Tabasco, Mexico, lon -92.96748962, lat 17.8693021]]	14-06-2021	12-07-2021	1,563,436.55	1,563,436.55	1,563,436.55	1,563,436.55	1,563,436.55	[meta1 [jov_obra Obra, numero_contrato CO 14000479-46(2021), contratos INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES K-AM-S DE R L DE C V, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto 1563436.55]]	[meta1 [unidad_medida Kilometro, avance 2.2]]	[1939281proyecto_P_NICO, 1939281proyecto_FI_N]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones					
2021	5	TAB210201939286	Proyección de inversión	09-Comunicaciones y Transportes	K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y cameteras y almentadoras	4,628,680.34	4,147,171.18	(R) [jdo_recurso 2021, ramo 9, modalidad K, prog_pres 37, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 4628680.34, modificado 4147171.18]	14000480-Reconstrucción del camino Bajadas Grandes - Monte Grande Isidro Jimula, del km 0+000 al km 5+400, en el municipio de Januta	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidad	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000480	5	973	1,102	0	[meta1 [unidad_medida Kilometro, meta 5.0, meta_modificada 5.0]]	[goal1 [jov_municipio 11, localidad 19, direccion Unnamed Road, Tabasco, Mexico, lon -92.07092265, lat 17.8951143]]	14-06-2021	12-07-2021	4,147,171.18	4,147,171.18	4,147,171.18	4,147,171.18	4,147,171.18	[meta1 [jov_obra Obra, numero_contrato CO 14000480-47(2021), contratos PERIODO CONSTRUCCIONES S A DE C V, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto 4346961.96]]	[meta1 [unidad_medida Kilometro, avance 5.0]]	[1939286proyecto_P_NICO, 1939286proyecto_FI_N]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones					
2021	5	TAB210201939300	Proyección de inversión	09-Comunicaciones y Transportes	K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y cameteras y almentadoras	4,069,586.54	3,815,308.87	(R) [jdo_recurso 2021, ramo 9, modalidad K, prog_pres 37, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 4069586.54, modificado 3815308.87]	14000489-Reconstrucción del camino Ocuilán - Maderno La Sección del km 0+400 al km 2+700, en tramos aislados, en el municipio de Tacotalpa	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidad	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000489	5	315	322	0	[meta1 [unidad_medida Kilometro, meta 1.9, meta_modificada 1.9]]	[goal1 [jov_municipio 15, localidad 32, direccion Unnamed Road, Tabasco, Mexico, lon -92.8112671, lat 17.4214380]]	17-05-2021	15-07-2021	3,815,308.87	3,815,308.87	3,815,308.87	3,815,308.87	3,815,308.87	[meta1 [jov_obra Obra, numero_contrato CO 14000489-48(2021), contratos ITRAMSA S A DE C V, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto 3815308.96, monto_modificado 3]]	[meta1 [unidad_medida Kilometro, avance 1.9]]	[1939300proyecto_P_NICO, 1939300proyecto_P_ROCESO, 1939300proyecto_FI_N]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones					
2021	5	TAB210201939333	Proyección de inversión	09-Comunicaciones y Transportes	K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y cameteras y almentadoras	2,690,000.00	2,506,723.80	(R) [jdo_recurso 2021, ramo 9, modalidad K, prog_pres 37, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2690000.0, modificado 2506723.80]	Acceso a la Cumbre del km 0+000 al km 3+100 en tramos aislados, en el municipio de Tacotalpa	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidad	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000495	5	194	186	0	[meta1 [unidad_medida Kilometro, meta 3.1, meta_modificada 3.1]]	[goal1 [jov_municipio 15, localidad 21, direccion Unnamed Road, Tabasco, Mexico, lon -92.7540493, lat 17.4281232]]	11-06-2021	09-08-2021	2,506,723.80	2,506,723.80	2,506,723.80	2,506,723.80	2,506,723.80	[meta1 [jov_obra Obra, numero_contrato CO 14000495-49(2021), contratos ERNESTO MIRANDA ROCA, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto 2561711.69, monto_modificado 2]]	[meta1 [unidad_medida Kilometro, avance 3.1]]	[1939333proyecto_P_NICO, 1939333proyecto_P_ROCESO, 1939333proyecto_FI_N]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones					
2021	5	TAB210201939334	Proyección de inversión	09-Comunicaciones y Transportes	K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y cameteras y almentadoras	3,430,000.00	3,181,684.43	(R) [jdo_recurso 2021, ramo 9, modalidad K, prog_pres 37, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3430000.0, modificado 3181684.43]	14000496-Reconstrucción del camino Ocuilán - Nueva Esperanza, del km 0+100 al km 0+650, en el municipio de Tacotalpa	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidad	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000496	5	175	173	0	[meta1 [unidad_medida Kilometro, meta 0.55, meta_modificada 0.55]]	[goal1 [jov_municipio 15, localidad 67, direccion Unnamed Road, Tabasco, Mexico, lon -92.74486542, lat 17.37488663]]	11-06-2021	25-07-2021	3,181,684.43	3,181,684.43	3,181,684.43	3,181,684.43	3,181,684.43	[meta1 [jov_obra Obra, numero_contrato CO 14000496-50(2021), contratos ENRIQUE PEREZ JANEZ, convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto 3182891.69, monto_modificado 3]]	[meta1 [unidad_medida Kilometro, avance 0.55]]	[1939334proyecto_P_NICO, 1939334proyecto_FI_N, 1939334proyecto_P_ROCESO, 1939334proyecto_FI_N]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones					

m = 3929

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE INVERSIÓN	CICLO DE REGISTRO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO DE EFECTIVIDAD	SOLICITUDS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO										ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURITA	OBSERVACIONES GESTION
																													RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CAPTURA FOTOS	ESTATUS	FLUJO				
2021	5	TAB210201940025	Proyecto de inversión	09-Comunicación y Transportes	K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y cametera s alimentarias	44.970.000.00	33.098.873.13	PI [sede_recurso_2021_ramo_9; modalidad N, prog_pres_37; tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 4.497.677, modificado 3.309887013E7]	14000494-Reconstrucción en tramos aislados del camino Humanguillo-Francoeur Ruelda, del km 0+000 al km 71+000, en el municipio de Humanguillo	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y Comunicaciones	Identificado	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000494	5	6,000	6,000	0	1 [sede_recurso_2021_ramo_9; modalidad N, prog_pres_37; tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 4.497.677, modificado 3.309887013E7]	1 [sede_recurso_2021_ramo_9; modalidad N, prog_pres_37; tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 4.497.677, modificado 3.309887013E7]	26-06-2021	31-08-2021	33,098,873.13	33,098,873.13	33,098,873.13	33,098,873.13	33,098,873.13	0	1 [sede_recurso_2021_ramo_9; modalidad N, prog_pres_37; tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 4.497.677, modificado 3.309887013E7]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					
2021	5	TAB210201940031	Proyecto de inversión	09-Comunicación y Transportes	K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y cametera s alimentarias	2,779,999.99	2,726,006.47	PI [sede_recurso_2021_ramo_9; modalidad N, prog_pres_37; tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2779999.99, modificado 2726006.47]	14000500-Reconstrucción del camino E.C. (Ymas-Escrope) Boca de Aztlan, tramo Boca de Aztlan Ima Sección -Boca de Guanaj, del km 28+000 al km 32+300, en el municipio de Centro	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y Comunicaciones	Identificado	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000500	5	202	227	0	1 [sede_recurso_2021_ramo_9; modalidad N, prog_pres_37; tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2779999.99, modificado 2726006.47]	1 [sede_recurso_2021_ramo_9; modalidad N, prog_pres_37; tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2779999.99, modificado 2726006.47]	01-07-2021	31-08-2021	2,726,006.47	2,726,006.47	2,726,006.47	2,726,006.47	2,726,006.47	0	1 [sede_recurso_2021_ramo_9; modalidad N, prog_pres_37; tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2779999.99, modificado 2726006.47]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					
2021	5	TAB210402006613	Proyecto de inversión	09-Comunicación y Transportes	K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y cametera s alimentarias	15,969,628.00	15,816,010.22	PI [sede_recurso_2021_ramo_9; modalidad N, prog_pres_37; tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 15969628.00, modificado 15816010.22E7]	14000564-Reconstrucción de terracerías y pavimento asfáltico del camino La Pita-Missac, del km 0+000 al km 6+000	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y Comunicaciones	Identificado	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000564	5	439	434	0	1 [sede_recurso_2021_ramo_9; modalidad N, prog_pres_37; tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 15969628.00, modificado 15816010.22E7]	1 [sede_recurso_2021_ramo_9; modalidad N, prog_pres_37; tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 15969628.00, modificado 15816010.22E7]	04-11-2021	31-12-2021	15,816,010.22	15,816,010.22	15,816,010.22	15,816,010.22	15,816,010.22	0	1 [sede_recurso_2021_ramo_9; modalidad N, prog_pres_37; tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 15969628.00, modificado 15816010.22E7]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					
2021	5	TAB210402006615	Proyecto de inversión	09-Comunicación y Transportes	K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y cametera s alimentarias	15,639,973.18	15,517,787.99	PI [sede_recurso_2021_ramo_9; modalidad N, prog_pres_37; tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1563997318E7, modificado 155177879E7]	14000566-Reconstrucción de terracerías y pavimento asfáltico del camino Ramal Nizahuatl, del km 0+000 al km 5+000	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y Comunicaciones	Identificado	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000566	5	669	674	0	1 [sede_recurso_2021_ramo_9; modalidad N, prog_pres_37; tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1563997318E7, modificado 155177879E7]	1 [sede_recurso_2021_ramo_9; modalidad N, prog_pres_37; tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1563997318E7, modificado 155177879E7]	04-11-2021	31-12-2021	15,517,787.99	15,517,787.99	15,517,787.99	15,517,787.99	15,517,787.99	0	1 [sede_recurso_2021_ramo_9; modalidad N, prog_pres_37; tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1563997318E7, modificado 155177879E7]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					
2021	5	TAB210402006616	Proyecto de inversión	09-Comunicación y Transportes	K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y cametera s alimentarias	15,717,872.40	15,649,974.61	PI [sede_recurso_2021_ramo_9; modalidad N, prog_pres_37; tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 157178724E7, modificado 1564997461E7]	14000567-Reconstrucción del camino 29	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y Comunicaciones	Identificado	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000567	5	579	535	0	1 [sede_recurso_2021_ramo_9; modalidad N, prog_pres_37; tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 157178724E7, modificado 1564997461E7]	1 [sede_recurso_2021_ramo_9; modalidad N, prog_pres_37; tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 157178724E7, modificado 1564997461E7]	04-11-2021	31-12-2021	15,649,974.61	15,649,974.61	15,649,974.61	15,649,974.61	15,649,974.61	0	1 [sede_recurso_2021_ramo_9; modalidad N, prog_pres_37; tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 157178724E7, modificado 1564997461E7]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					
2021	5	TAB210402006646	Proyecto de inversión	09-Comunicación y Transportes	K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y cametera s alimentarias	15,839,597.00	15,759,092.25	PI [sede_recurso_2021_ramo_9; modalidad N, prog_pres_37; tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 15839597E7, modificado 1575909225E7]	14000568-Reconstrucción de terracerías, obras de drenaje, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal y vertical del camino E.C. (Chubul-el-Turkey-La Hilería, del km 0+000 al km 6+000	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y Comunicaciones	Identificado	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000568	5	641	637	0	1 [sede_recurso_2021_ramo_9; modalidad N, prog_pres_37; tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 15839597E7, modificado 1575909225E7]	1 [sede_recurso_2021_ramo_9; modalidad N, prog_pres_37; tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 15839597E7, modificado 1575909225E7]	04-11-2021	31-12-2021	15,759,092.25	15,759,092.25	15,759,092.25	15,759,092.25	15,759,092.25	0	1 [sede_recurso_2021_ramo_9; modalidad N, prog_pres_37; tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 15839597E7, modificado 1575909225E7]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones					

ma 3 d 2021

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERÍODO: CIERRE DEFINITIVO 2021

POLO	TRIMESTRE	POLO	CATEGORÍA	FI. COLGADO DE RECURSO	FI. RAMO	FI. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FI. COLGADO DE RECURSO	FI. RAMO	FI. PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE *	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	ID PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	ENTIDAD EJECUTORA	MUNICIPIO PROYECTO	Población	Mujeres	Hombres	Beneficiarios	Metas	PRO. CROMENENCIA	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	AVANCE FINANCIERO							AVANCES FÍSICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
																																REGISTRADO	COMPROMETIDO	DEBERADO	ESPERADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE FÍSICO					
2021	5	TAB210402052434	Proyecto de inversión	09-Comunicaciones y Transportes	03037-Comunicaciones y Transportes	09-Comunicaciones y Transportes	13,729,992.00	13,521,500.04	01 (FI) (lado_recurso_2021_ramo_9, modalidad K, prog_pno_37, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1 37299927, modificado 1 35215004E7)	14000584-Reconstrucción del camino N-13 entre W-56 y W-98, del km 0+000 al km 1+100, del km 0+000 al km 9+200, del km 14+700 al km 16+200 y del km 17+900 al km 19+100	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Trampas y vialidad	Identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000584	0	6,568	6,488	0	metas1 (unidad_medida: Kilometros, meta 5.0, meta_modificada 5.0)	1	lgeot1 [lvo_municipio: 2, localidad: 25, direccion: C. 11 802, Carretera El Zapal, No. 88510 Heroica Cardenas, Tab., Mexico, lon: -93.3682718, lat: 18.0228130]	11-11-2021	31-12-2021	13,521,500.04	13,521,500.04	13,521,500.04	13,521,500.04	13,521,500.04	metas1 (lvo_obra: Dora, numero_contrato: CO 14000584-89/2021, contratista: FLETES Y CONSTRUCCIONES SAN JOSE, S.A DE C.V., convocante: GOBERNADOR DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto: 1 37299927	metas1 (unidad_medida: Kilometros, avance 5.0)	(202434)proyecto_J	ROCESO	202434proyecto_JI	202434proyecto_JN	202434proyecto_JN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	TAB210402052435	Proyecto de inversión	09-Comunicaciones y Transportes	03037-Comunicaciones y Transportes	09-Comunicaciones y Transportes	15,886,065.44	15,754,750.41	01 (FI) (lado_recurso_2021_ramo_9, modalidad K, prog_pno_37, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1 588606544E7, modificado: 1 57475041E7)	14000585-Reconstrucción de pavimento asfáltico y señalamiento del camino: Villahermosa-Comederos Ortiz-San Joaquin, del km 0+000 al km 63+540	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Trampas y vialidad	Identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000585	S	178,122	161,938	0	metas1 (unidad_medida: Kilometros, meta 4.74, meta_modificada 4.74)	1	lgeot1 [lvo_municipio: 4, localidad: 74, direccion: Villahermosa, km-92 919416, lat: 17.987638]	08-11-2021	31-12-2021	15,754,750.41	15,754,750.41	15,754,750.41	15,754,750.41	15,754,750.41	metas1 (lvo_obra: Dora, numero_contrato: CO 14000585-111/2021, contratista: TERRAVIA S. S.A DE C.V., convocante: GOBERNADOR DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto: 1 57475041E7	metas1 (unidad_medida: Kilometros, avance 4.74)	(202435)proyecto_P	ROCESO	202435proyecto_JI	202435proyecto_JN	202435proyecto_P	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	TAB210402052440	Proyecto de inversión	09-Comunicaciones y Transportes	03037-Comunicaciones y Transportes	09-Comunicaciones y Transportes	1,019,988.00	997,159.79	01 (FI) (lado_recurso_2021_ramo_9, modalidad K, prog_pno_37, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1 0199880, modificado: 99715979)	14000586-Reconstrucción del camino Tozoy-Huaso de Placeres, del km 0+000 al km 0+200 y del km 6+400 al km 6+600	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Trampas y vialidad	Identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000586	S	1,117	1,065	0	metas1 (unidad_medida: Kilometros, meta 0.3, meta_modificada 0.3)	1	lgeot1 [lvo_municipio: 4, localidad: 72, direccion: RAMS-36 Colonia Agraria, Tab., Mexico, lon: -92.896574, lat: 17.8327016]	11-11-2021	31-12-2021	997,159.79	997,159.79	997,159.79	997,159.79	997,159.79	metas1 (lvo_obra: Dora, numero_contrato: CO 14000586-85/2021, contratista: GRUPO ARGENT S.A DE C.V., convocante: GOBERNADOR DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto: 99715979	metas1 (unidad_medida: Kilometros, avance 0.3)	(202440)proyecto_JI	ROCESO	202440proyecto_JN	202440proyecto_JN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	5	TAB210402052450	Proyecto de inversión	09-Comunicaciones y Transportes	03037-Comunicaciones y Transportes	09-Comunicaciones y Transportes	7,288,918.00	7,247,914.78	01 (FI) (lado_recurso_2021_ramo_9, modalidad K, prog_pno_37, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 7288918.0, modificado: 724791478)	14000587-Reconstrucción de terracerías, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal del camino: la Cruz-ranchería Bajo, del km 0+000 al km 2+600	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Trampas y vialidad	Identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000587	S	954	924	0	metas1 (unidad_medida: Kilometros, meta 2.8, meta_modificada 2.8)	1	lgeot1 [lvo_municipio: 4, localidad: 204, direccion: VIGOS-XI El Bajo, Tab., Mexico, lon: -92.7812576, lat: 17.9742686]	08-11-2021	31-12-2021	7,247,914.78	7,247,914.78	7,247,914.78	7,247,914.78	7,247,914.78	metas1 (lvo_obra: Dora, numero_contrato: CO 14000587-86/2021, contratista: CWS HOLDING MEXICO, S.A DE C.V., convocante: GOBERNADOR DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto: 724791478	metas1 (unidad_medida: Kilometros, avance 2.8)	(202450)proyecto_JI	ROCESO	202450proyecto_JI	202450proyecto_JN	202450proyecto_P	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	TAB210402052452	Proyecto de inversión	09-Comunicaciones y Transportes	03037-Comunicaciones y Transportes	09-Comunicaciones y Transportes	15,674,952.40	15,356,450.24	01 (FI) (lado_recurso_2021_ramo_9, modalidad K, prog_pno_37, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1 56749524E7, modificado: 1 535645024E7)	14000588-Reconstrucción de terracerías, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal del camino: los Pilares-los Buzucos, del km 0+000 al km 3+500	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Trampas y vialidad	Identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000588	S	340	330	0	metas1 (unidad_medida: Kilometros, meta 3.5, meta_modificada 3.5)	1	lgeot1 [lvo_municipio: 11, localidad: 20, direccion: W356-CC San Gerónimo, Tab., Mexico, lon: -91.9381525, lat: 17.9086963]	11-11-2021	31-12-2021	15,356,450.24	15,356,450.24	15,356,450.24	15,356,450.24	15,356,450.24	metas1 (lvo_obra: Dora, numero_contrato: CO 14000588-108/2021, contratista: CONSTRU CTORA AGSA S.A DE C.V., convocante: GOBERNADOR DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto: 1 535645024E7	metas1 (unidad_medida: Kilometros, avance 3.5)	(202452)proyecto_P	ROCESO	202452proyecto_JI	202452proyecto_JN	202452proyecto_P	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	5	TAB210402052453	Proyecto de inversión	09-Comunicaciones y Transportes	03037-Comunicaciones y Transportes	09-Comunicaciones y Transportes	11,309,991.30	11,023,471.66	01 (FI) (lado_recurso_2021_ramo_9, modalidad K, prog_pno_37, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1 13099913E7, modificado: 1 10234716E7)	14000589-Reconstrucción de terracerías y pavimento asfáltico del camino: Medellín y Madero tra Josochero (margin derecho), del km 0+700 al km 13+200	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Trampas y vialidad	Identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000589	S	4,759	4,791	0	metas1 (unidad_medida: Kilometros, meta 4.5, meta_modificada 4.5)	1	lgeot1 [lvo_municipio: 4, localidad: 131, direccion: 4692+P5 Josochero 2da. Sección, Tabasco, Mexico, lon: -92.7992367, lat: 18.1190652]	08-11-2021	31-12-2021	11,023,471.66	11,023,471.66	11,023,471.66	11,023,471.66	11,023,471.66	metas1 (lvo_obra: Dora, numero_contrato: CO 14000589-80/2021, contratista: CIP TERRACERIAS Y CAMINOS S.A DE C.V., convocante: GOBERNADOR DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto: 1 13099913E7	metas1 (unidad_medida: Kilometros, avance 4.5)	(202453)proyecto_P	ROCESO	202453proyecto_JI	202453proyecto_P	202453proyecto_JN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature and initials]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERÍODO: CIERRE DEFINITIVO 2021

DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO										AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTAD	FLUJO	OBSERVACIONES							
UNIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MANEJO GLOBAL APROBADO	MANEJO GLOBAL MODIFICADO	IMPORTE	UNIDAD MEDIDA	UNIDAD MEDIDA	UNIDAD MEDIDA	UNIDAD MEDIDA	UNIDAD MEDIDA	UNIDAD MEDIDA	UNIDAD MEDIDA	UNIDAD MEDIDA	UNIDAD MEDIDA	UNIDAD MEDIDA	UNIDAD MEDIDA	UNIDAD MEDIDA	UNIDAD MEDIDA	UNIDAD MEDIDA	UNIDAD MEDIDA					
2021	TAB210101866194	Proyecto de inversión	2021	26,046,530.00	25,968,303.64	14000383	5	4,486	4,387	0	1	01-04-2021	27-08-2021	25,968,303.64	25,968,303.64	25,968,303.64	25,968,303.64	25,968,303.64	25,968,303.64	1866194proyecto_NICO 1866194proyecto_P 1866194proyecto_FI	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	TAB210101866213	Proyecto de inversión	2021	24,873,990.00	21,521,051.11	14000384	5	4,486	4,387	0	1	01-04-2021	27-08-2021	21,521,051.11	21,521,051.11	21,521,051.11	21,521,051.11	21,521,051.11	21,521,051.11	1866213proyecto_NICO 1866213proyecto_P 1866213proyecto_FI	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	TAB210201938899	Proyecto de inversión	2021	67,600,000.00	67,600,000.00	14000471	5	430,953	402,974	0	1	10-06-2021	31-12-2021	67,600,000.00	67,600,000.00	54,696,699.19	54,696,699.19	54,696,699.19	54,696,699.19	1938899proyecto_NICO 1938899proyecto_P 1938899proyecto_FI	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	TAB210201939293	Proyecto de inversión	2021	2,300,000.00	1,832,651.29	14000486	5	377	328	0	1	01-06-2021	15-07-2021	1,832,651.29	1,832,651.29	1,832,651.29	1,832,651.29	1,832,651.29	1,832,651.29	1939293proyecto_NICO 1939293proyecto_P 1939293proyecto_FI	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	TAB210201939323	Proyecto de inversión	2021	19,215,000.00	16,381,913.48	14000336	5	2,866	2,784	0	1	02-07-2021	25-10-2021	16,381,913.48	16,381,913.48	16,381,913.48	16,381,913.48	16,381,913.48	16,381,913.48	1939323proyecto_NICO 1939323proyecto_P 1939323proyecto_FI	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	TAB210201939327	Proyecto de inversión	2021	15,605,000.00	13,077,431.10	14000338	5	7,272	6,672	0	1	02-07-2021	14-10-2021	13,077,431.10	13,077,431.10	13,077,431.10	13,077,431.10	13,077,431.10	13,077,431.10	1939327proyecto_NICO 1939327proyecto_P 1939327proyecto_FI	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten signature and date: 11 - 3/1/21

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021

DETALLE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO										AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES							
CÓDIGO PRESUPUESTAL	CÓDIGO FONDO	ACTIVIDAD	PROYECTO	PROCESOS	PROYECTOS	PRODUCTOS	MONTOS	MONTOS	DESCRIPCIÓN	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MANEJO RESPONSABLE	MANEJO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN ALICATORIA	NUMERO PROYECTO	RESOLUCIÓN REFORMADA	IMPUESTOS	IMPUESTOS	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO DEMONSTRACIÓN	MONSTRACIONES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECLUTADO	COMERCIALIZADO	DEVENGADO	RESERVADO	IMPACTO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FECHA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURADA	OBSERVACIONES REVISION		
2021-5	TAB210201940026	Proyecto de inversión	U003-Fondo para Salarios y Economías	Procesos para Salarios y Economías	Proyectos para Salarios y Economías	Productos para Salarios y Economías	3,300,000.00	3,300,000.00	14000498 - Construcción de pavimento hidráulico en la calle Fernando Montes de Oca de la colonia Linda Vista en el municipio de Centro, Tabasco.	Tabasco	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	Proyecto de Inversión Social	Urbano	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000498	5	3,680	3,203	0	1 (meta)	1 (unidad_medida Metro Cuadrado, meta 3651.5, meta_modificada a 3651.5)	1	1 (proyecto)	[proyecto] [municipio 4, localidad 1, direccion Fernando Montes de Oca 419, Col. Linda Vista, 8650 Villahermosa, Tab, Mexico, tel: 92 35971181, tel 17 99184598]	17-06-2021	30-08-2021	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	1 (proyecto)	1 (unidad_medida Metro Cuadrado, avance 3651.5)	1940026/proyecto_P	1940026/proyecto_N	1940026/proyecto_P	1940026/proyecto_FI	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021-5	TAB210201940029	Proyecto de inversión	U003-Fondo para Salarios y Economías	Procesos para Salarios y Economías	Proyectos para Salarios y Economías	Productos para Salarios y Economías	7,828,000.00	7,437,153.83	14000499 - Construcción de pavimento hidráulico en la calle Donato Coloso, en la Ra Anadrito Canabal 2da. Sección, en el municipio de Centro, Tabasco.	Tabasco	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	Transportes y vialidad	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000499	5	2,812	2,635	0	1 (meta)	1 (unidad_medida Kilómetro, meta 1.4, meta_modificada a 1.4)	1	1 (proyecto)	[proyecto] [municipio 4, localidad 34, direccion Unramed Road, Tab, Mexico, tel: 92 02124023, tel 17 99181938]	15-07-2021	27-10-2021	7,437,153.83	7,437,153.83	7,437,153.83	7,437,153.83	7,437,153.83	1 (proyecto)	1 (unidad_medida Kilómetro, avance 1.4)	1940029/proyecto_P	1940029/proyecto_N	1940029/proyecto_P	1940029/proyecto_FI	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021-5	TAB210201940032	Proyecto de inversión	U003-Fondo para Salarios y Economías	Procesos para Salarios y Economías	Proyectos para Salarios y Economías	Productos para Salarios y Economías	3,735,583.50	3,105,307.42	14000501 - Reconstrucción de pavimento asfáltico en tramos aislados del camino Jalapa - Belen, tramo Michonday Chichonal - Col. Belen, del km 0+962 al km 1+820 y del km 2+200 al km 2+480, en el municipio de Macuzpana, Tabasco.	Tabasco	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	Transportes y vialidad	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000501	5	6,052	5,764	0	1 (meta)	1 (unidad_medida Kilómetro, meta 1.12, meta_modificada a 1.12)	1	1 (proyecto)	[proyecto] [municipio 12, localidad 16, direccion Unramed Road, 86703 Tab, Mexico, tel: 92 64508724, tel 17 78348637]	05-07-2021	17-09-2021	3,105,307.42	3,105,307.42	3,105,307.42	3,105,307.42	3,105,307.42	1 (proyecto)	1 (unidad_medida Kilómetro, avance 1.12)	1940032/proyecto_P	1940032/proyecto_N	1940032/proyecto_P	1940032/proyecto_FI	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021-5	TAB210201940036	Proyecto de inversión	U003-Fondo para Salarios y Economías	Procesos para Salarios y Economías	Proyectos para Salarios y Economías	Productos para Salarios y Economías	1,102,090.00	936,168.66	14000503 - Construcción de banquetas y guarniciones en la Av. Adolela entre Av. Campanario y calle Agua Menta, Col. Adolela en el municipio de Emiliano Zapata, Tabasco.	Tabasco	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	Transportes y vialidad	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000503	5	11,914	10,566	0	1 (meta)	1 (unidad_medida Metro lineales, meta 594.0)	1	1 (proyecto)	[proyecto] [municipio 7, localidad 1, direccion Vicente Guerrero 10, Las Lomas, 86967 Emiliano Zapata, Tab, Mexico, tel: 91 7693201, tel 17 73693537]	07-07-2021	30-08-2021	936,168.66	936,168.66	936,168.66	936,168.66	936,168.66	1 (proyecto)	1 (unidad_medida Metro lineales, avance 594.0)	1940036/proyecto_P	1940036/proyecto_N	1940036/proyecto_P	1940036/proyecto_FI	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021-5	TAB210301945076	Proyecto de inversión	U003-Fondo para Salarios y Economías	Procesos para Salarios y Economías	Proyectos para Salarios y Economías	Productos para Salarios y Economías	12,953,513.25	12,684,281.29	14000505 - Reconstrucción con pavimento asfáltico del camino Tulpán - Cunduacán del km 2+000 al km 5+860 en el municipio de Cunduacán, Tabasco.	Tabasco	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	Transportes y vialidad	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000505	5	550	494	0	1 (meta)	1 (unidad_medida Kilómetro, meta 3.86, meta_modificada a 3.86)	1	1 (proyecto)	[proyecto] [municipio 5, localidad 48, direccion Unramed Road, Tabasco, Mexico, tel: 92 26289654, tel 18 10074214]	23-08-2021	11-11-2021	12,684,281.29	12,684,281.29	12,684,281.29	12,684,281.29	12,684,281.29	1 (proyecto)	1 (unidad_medida Kilómetro, avance 3.86)	1945076/proyecto_P	1945076/proyecto_N	1945076/proyecto_P	1945076/proyecto_FI	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021-5	TAB210301945079	Proyecto de inversión	U003-Fondo para Salarios y Economías	Procesos para Salarios y Economías	Proyectos para Salarios y Economías	Productos para Salarios y Economías	10,937,086.48	10,937,086.48	14000506 - Reconstrucción de puente de concreto y acceso en carreteras Jalapa-Chetumal km 4+200, en el municipio de Jalapa, Tabasco.	Tabasco	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	Transportes y vialidad	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000506	5	3,963	3,670	0	1 (meta)	1 (unidad_medida Metro lineales, meta 19.48, meta_modificada a 19.48)	1	1 (proyecto)	[proyecto] [municipio 9, localidad 48, direccion Unramed Road, Tabasco, Mexico, tel: 92 79876709, tel 17 73425989]	06-09-2021	03-01-2022	10,937,086.48	10,937,086.48	10,937,086.48	10,937,086.48	10,937,086.48	1 (proyecto)	1 (unidad_medida Metro lineales, avance 19.48)	1945079/proyecto_P	1945079/proyecto_N	1945079/proyecto_P	1945079/proyecto_FI	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Handwritten signature and initials in blue ink.

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021

CICLO TRIMESTRE	POLICIA	CATEGORIA	CICLO DE RECIBO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CICLO DE RECIBO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL EJERCIDO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTRUMENTO EJECUTORIA	AMBITO PROYECTO	RESOLUCION INDEFINIDA	MONTOS	MONTOS	MONTOS	MONTOS	MONTOS	MONTOS	MONTOS	AVANCE FINANCIERO										ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
																												AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION							
2021	5	TAB210301945104	Proyecto de inversión	2021	U003-Fondo para entes federativos y municipales	2021	4,668,400.00	4,668,400.00	(R1) [tado_recurso 2021, ramo 23, modalidad U, prog_pree 93, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 4668400.0, modificado: 4668400.0]	14000507- Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones, banquetas y obras complementarias en la Calle Joaquín Pedrero Córdoba, en la Cd de Teapa, Tabasco	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000507	5	15,153	13,915	0	[meta1 [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 2144.9, meta_modificada a 2144.9]]	1	[tpe01 [tpe_municipio 16, localidad 1, direccion Joaquín Pedrero Córdoba, Centro, 86800 Teapa, Tab, Mexico, lon: -92.948663, lat: 17.5564956]]	23-08-2021	20-11-2021	4,668,400.00	4,668,400.00	3,102,756.66	3,102,756.66	3,102,756.66	[tpe01 [tpe_municipio 16, localidad 1, direccion Joaquín Pedrero Córdoba, Centro, 86800 Teapa, Tab, Mexico, lon: -92.948663, lat: 17.5564956]]	[meta1 [unidad_medida Metros Cuadrados, avance 2144.9]]	[1945104proyecto_NICIO, 1945104proyecto_PROCESO, 1945104proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	5	TAB210301945107	Proyecto de inversión	2021	U003-Fondo para entes federativos y municipales	2021	1,637,612.00	1,501,726.99	(R1) [tado_recurso 2021, ramo 23, modalidad U, prog_pree 93, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1637612.0, modificado: 1501726.99]	14000508- Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones, banquetas y obras complementarias en el Callejón del Progreso en la Colonia Reforma, en la Cd de Teapa, Tabasco	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000508	5	15,153	13,915	0	[meta1 [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 524.0, meta_modificada a 524.0]]	1	[tpe01 [tpe_municipio 16, localidad 1, direccion Callejón del Progreso, Reforma, 86801 Teapa, Tab, Mexico, lon: -92.960534, lat: 17.502926]]	09-08-2021	06-11-2021	1,501,726.99	1,501,726.99	1,501,726.99	1,501,726.99	1,501,726.99	[tpe01 [tpe_municipio 16, localidad 1, direccion Callejón del Progreso, Reforma, 86801 Teapa, Tab, Mexico, lon: -92.960534, lat: 17.502926]]	[meta1 [unidad_medida Metros Cuadrados, avance 524.0]]	[1945107proyecto_NICIO, 1945107proyecto_PROCESO, 1945107proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	5	TAB210301945119	Proyecto de inversión	2021	U003-Fondo para entes federativos y municipales	2021	12,968,991.90	12,795,206.12	(R1) [tado_recurso 2021, ramo 23, modalidad U, prog_pree 93, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 12968991.9, modificado: 12795206.12]	14000510- Instalación de red eléctrica de media tensión en Perifoneo Carlos Polanco Cámara y camétera federal No. 195 en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000510	5	216	200	0	[meta1 [unidad_medida Metros lineales, meta 721.0, meta_modificada a 721.0]]	1	[tpe01 [tpe_municipio 4, localidad 1, direccion Perifoneo Carlos Polanco Cámara No. 205, Platanos Elías Calles, 86900 Villahermosa, Tab, Mexico, lon: -92.92386678, lat: 17.57189564]]	06-09-2021	04-12-2021	12,795,206.12	12,795,206.12	10,736,712.88	10,736,712.88	10,736,712.88	[tpe01 [tpe_municipio 4, localidad 1, direccion Perifoneo Carlos Polanco Cámara No. 205, Platanos Elías Calles, 86900 Villahermosa, Tab, Mexico, lon: -92.92386678, lat: 17.57189564]]	[meta1 [unidad_medida Metros lineales, avance 693.32]]	[1945119proyecto_NICIO, 1945119proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	5	TAB210301945121	Proyecto de inversión	2021	U003-Fondo para entes federativos y municipales	2021	11,060,222.20	10,047,846.12	(R1) [tado_recurso 2021, ramo 23, modalidad U, prog_pree 93, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 11060222.2, modificado: 10047846.12]	14000512- Reconstrucción de letraminas y pavimento asfáltico en el camino ubicado en el Ejido Cuauhtémoc Sección del km 0+00 al km 3+151 en el municipio de Jalapa, Tabasco	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Tránsito y vialidad	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000512	5	600	607	0	[meta1 [unidad_medida Metros lineales, meta 3.15, meta_modificada a 3.15]]	1	[tpe01 [tpe_municipio 9, localidad 1, direccion Uruameo Road, 86965 Tab, Mexico, lon: -92.81799316, lat: 17.65972561]]	01-09-2021	30-11-2021	10,047,846.12	10,047,846.12	10,047,846.12	10,047,846.12	10,047,846.12	[tpe01 [tpe_municipio 9, localidad 1, direccion Uruameo Road, 86965 Tab, Mexico, lon: -92.81799316, lat: 17.65972561]]	[meta1 [unidad_medida Metros lineales, avance 3.15]]	[1945121proyecto_NICIO, 1945121proyecto_PROCESO, 1945121proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	5	TAB210301945123	Proyecto de inversión	2021	U003-Fondo para entes federativos y municipales	2021	12,978,796.00	12,717,140.12	(R1) [tado_recurso 2021, ramo 23, modalidad U, prog_pree 93, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 12978796.0, modificado: 12717140.12]	14000518- Instalación de infraestructura complementaria de la red eléctrica de media tensión en Perifoneo Carlos Polanco Cámara y camétera federal No. 195 en la Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000518	5	216	200	0	[meta1 [unidad_medida Metros lineales, meta 8041.7, meta_modificada a 8041.7]]	1	[tpe01 [tpe_municipio 4, localidad 1, direccion Perifoneo Carlos Polanco Cámara, Guayabal, 86900 Villahermosa, Tab, Mexico, lon: -92.92386632, lat: 17.57183666]]	01-09-2021	14-12-2021	12,717,140.12	12,717,140.12	5,929,078.39	5,929,078.39	5,929,078.39	[tpe01 [tpe_municipio 4, localidad 1, direccion Perifoneo Carlos Polanco Cámara, Guayabal, 86900 Villahermosa, Tab, Mexico, lon: -92.92386632, lat: 17.57183666]]	[meta1 [unidad_medida Metros lineales, avance 4825.02]]	[1945123proyecto_NICIO, 1945123proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	5	TAB210301945128	Proyecto de inversión	2021	U003-Fondo para entes federativos y municipales	2021	20,311,049.80	18,618,750.78	(R1) [tado_recurso 2021, ramo 23, modalidad U, prog_pree 93, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 20311049.8, modificado: 18618750.78]	14000519- Construcción de pavimento hidráulico, banquetas y guarniciones en la calle Andrés Sánchez Magallanes, entre las calles Gregorio Méndez y Francisco Javier Méndez, en la Cd de Frontera, municipio de Centa, Tabasco	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000519	5	12,070	10,954	0	[meta1 [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 11347.5, meta_modificada a 11347.5]]	1	[tpe01 [tpe_municipio 3, localidad 1, direccion Andrés Sánchez Magallanes, Centro, 86750 Frontera, Tab, Mexico, lon: -92.6480899, lat: 18.5431916]]	01-09-2021	14-12-2021	18,618,750.78	18,618,750.78	18,618,750.78	18,618,750.78	18,618,750.78	[tpe01 [tpe_municipio 3, localidad 1, direccion Andrés Sánchez Magallanes, Centro, 86750 Frontera, Tab, Mexico, lon: -92.6480899, lat: 18.5431916]]	[meta1 [unidad_medida Metros Cuadrados, avance 11347.5]]	[1945128proyecto_NICIO, 1945128proyecto_PROCESO, 1945128proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

m - 3/2/21

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTO DEL DESTINO DEL GASTO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021

DETALLE PROYECTO																								AVANCE FINANCIERO								AVANCES FISICOS				FOTOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES	
DOCU	TITULO	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE REGISTRO	TIPO DE FONDO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CICLO DE REGISTRO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	MONTO PRESUPUESTADO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTRUCCION EJECUTORIA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MULIERES	NIÑOS	BENEFICIARIOS	METAS	IPC SUPEREFECTIVA	SENEREFECTIVAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVOLUCION	ERENDADO	PAGO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	LABORATA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURADA	OBSERVACIONES REVISION		
2021	5	TAB210301945165	Proyecto de inversión	2021	23-Proveo para Salario y Económicas	0093-Fondo para entidades federativas y municipios	15	656,420.00	611,387.15	0	R1 (lado_recurso_2021_ramo_23_modalidad_U_prog_pree_93_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656420.0, modificado:611387.15)	14000520	Gobierno de la Entidad	0	Proyecto de Inversión Social	Urbancion	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000520	5	12,070	10,954	0	1 (meta1 [unidad_medida Metro Cuadrados, meta_298.4, meta_modificada a 298.4])	1 (ipco1 [ov_municipio_3, localidad_1, direccion Jose Maria Pino Suarez, Centro, 80750 Fronteras, Tab. Mexico, lon.-92.6422312, lat.18.5346931])	08-09-2021	21-11-2021	611,387.15	611,387.15	611,387.15	611,387.15	611,387.15	611,387.15	0	1 (meta1 [unidad_medida Metro Cuadrados, avance_298.4])	(1945165)proyecto_J NICO, 1945165)proyecto_P ROCECO, 1945165)proyecto_FI N, 1945165)proyecto_P ROCECO, 1945165)proyecto_FI N, 1945165)proyecto_P ROCECO		Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
2021	5	TAB210301945167	Proyecto de inversión	2021	23-Proveo para Salario y Económicas	0093-Fondo para entidades federativas y municipios	15	12,995,016.00	12,747,837.26	0	R1 (lado_recurso_2021_ramo_23_modalidad_U_prog_pree_93_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12995016.0, modificado:12747837.26)	14000523	Gobierno de la Entidad	0	Proyecto de Inversión Social	Transporte y viales	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000523	5	1,560	1,888	0	1 (meta1 [unidad_medida Kilómetro, meta_3.9, meta_modificada a 3.9])	1 (ipco1 [ov_municipio_6, localidad_24, direccion Linamar Road, Tab. Mexico, lon.-93.1517028, lat.18.0884226])	15-09-2021	28-12-2021	12,747,837.26	12,747,837.26	12,747,837.26	12,747,837.26	12,747,837.26	12,747,837.26	0	1 (meta1 [unidad_medida Kilómetro, avance_3.9])	(1945167)proyecto_J NICO, 1945167)proyecto_P ROCECO, 1945167)proyecto_FI N, 1945167)proyecto_P ROCECO		Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
2021	5	TAB210301945168	Proyecto de inversión	2021	23-Proveo para Salario y Económicas	0093-Fondo para entidades federativas y municipios	15	9,988,368.60	9,936,614.91	0	R1 (lado_recurso_2021_ramo_23_modalidad_U_prog_pree_93_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9988368.6, modificado:9936614.91)	14000524	Gobierno de la Entidad	0	Proyecto de Inversión Social	Transporte y viales	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000524	5	804	815	0	1 (meta1 [unidad_medida Kilómetro, meta_2.7, meta_modificada a 2.7])	1 (ipco1 [ov_municipio_16, localidad_2, direccion Linamar Road, Tabasco, Mexico, lon.-92.91412354, lat.17.7166395])	15-09-2021	28-11-2021	9,936,614.91	9,936,614.91	9,936,614.91	9,936,614.91	9,936,614.91	9,936,614.91	0	1 (meta1 [unidad_medida Kilómetro, avance_2.7])	(1945168)proyecto_J NICO, 1945168)proyecto_P ROCECO, 1945168)proyecto_FI N, 1945168)proyecto_P ROCECO, 1945168)proyecto_FI N, 1945168)proyecto_P ROCECO		Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
2021	5	TAB210302000709	Proyecto de inversión	2021	23-Proveo para Salario y Económicas	0093-Fondo para entidades federativas y municipios	15	3,960,000.00	3,909,845.31	0	R1 (lado_recurso_2021_ramo_23_modalidad_U_prog_pree_93_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3960000.0, modificado:3909845.31)	14000497	Gobierno de la Entidad	0	Proyecto de Inversión Social	Transporte y viales	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000497	5	2,037	1,937	0	1 (meta1 [unidad_medida Kilómetro, meta_3.2, meta_modificada a 3.2])	1 (ipco1 [ov_municipio_12, localidad_11, direccion Vernet 3ra seccion, lon.-92.584071, lat.17.756431])	15-04-2021	28-05-2021	3,909,845.31	3,909,845.31	3,909,845.31	3,909,845.31	3,909,845.31	3,909,845.31	0	1 (meta1 [unidad_medida Kilómetro, avance_3.2])	(2000709)proyecto_J NICO, 2000709)proyecto_P ROCECO, 2000709)proyecto_FI N, 2000709)proyecto_P ROCECO		Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
2021	5	TAB210402006596	Proyecto de inversión	2021	23-Proveo para Salario y Económicas	0093-Fondo para entidades federativas y municipios	15	1,262,256.00	1,262,094.85	0	R1 (lado_recurso_2021_ramo_23_modalidad_U_prog_pree_93_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1262256.0, modificado:1262094.85)	14000531	Gobierno de la Entidad	0	Proyecto de Inversión Social	Urbancion	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000531	5	683	641	0	1 (meta1 [unidad_medida Metro Cuadrados, meta_1050.0, meta_modificada a 1050.0])	1 (ipco1 [ov_municipio_4, localidad_1, direccion Asuncion Castellanos LC, Jose Maria Pino Suarez, 80209 Villahermosa, Tab. Mexico, lon.-92.91687012, lat.18.02795486])	03-11-2021	16-12-2021	1,262,094.85	1,262,094.85	1,262,094.85	1,262,094.85	1,262,094.85	1,262,094.85	0	1 (meta1 [unidad_medida Metro Cuadrados, avance_1050.0])	(2006596)proyecto_FI N, 2006596)proyecto_P ROCECO, 2006596)proyecto_J NICO, 2006596)proyecto_FI N, 2006596)proyecto_P ROCECO		Terminado	Validado avances	Sin observaciones			
2021	5	TAB210402006601	Proyecto de inversión	2021	23-Proveo para Salario y Económicas	0093-Fondo para entidades federativas y municipios	15	13,378,204.60	13,221,837.82	0	R1 (lado_recurso_2021_ramo_23_modalidad_U_prog_pree_93_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13378204.6, modificado:13221837.82)	14000532	Gobierno de la Entidad	0	Proyecto de Inversión Social	Transporte y viales	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	14000532	5	4,407	4,079	0	1 (meta1 [unidad_medida Kilómetro, meta_6.98, meta_modificada a 6.98])	1 (ipco1 [ov_municipio_12, localidad_18, direccion Belen, 8071 Belen, Tab. Mexico, lon.-92.6114849, lat.17.7507107])	03-11-2021	15-12-2021	13,221,837.82	13,221,837.82	13,221,837.82	13,221,837.82	13,221,837.82	13,221,837.82	0	1 (meta1 [unidad_medida Kilómetro, avance_6.98])	(2006601)proyecto_P ROCECO, 2006601)proyecto_J NICO, 2006601)proyecto_FI N, 2006601)proyecto_P ROCECO		Terminado	Validado avances	Sin observaciones			

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS REPORTE DEL DESTINO DEL GASTO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS MODULO: DESTINO DEL GASTO ENTIDAD: TABASCO PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021

Table with columns: DETALLE PROYECTO, AVANCE FINANCIERO, AVANCES FISICOS, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES. Includes rows for projects like 'Reconstrucción de pavimento asfáltico' and 'Instalación de red eléctrica de media y baja tensión'.

ING. GILBERTO LARREA LEÓN SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

CP. VICENTE LEÓN LEÓN TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SOTOP

M.A.P. ROCÍO RODRÍGUEZ GARCÍA DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN SECTORIAL DE LA SOTOP

Handwritten signature/initials at the bottom left of the page.

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTE DEL EJERCICIO DEL GASTO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021

Entidad	Nivel	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Base	Cuenta Base	Descripción Programa	Cuenta Programa	Programa Fondo Convenio - Ejercicio	Deposición Ejecutora	Resultado Financiero	Pliego	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Reservado (Militar)	Comprometido	Inventariado	Alfrendado	Pagado	Contra	Proyecto	Pagos SPCP	Pagos EP	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Comunicaciones y Transportes	09	Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	E003	CAPUFE	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	14,941,768.64	14,941,768.64	14,941,768.64	13,817,090.28	13,817,090.28	13,817,090.28	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Tabasco	Gobierno de la Entidad	Programa presupuestario	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Comunicaciones y Transportes	09	Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)	E003	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00	Total del Programa Presupuestario		0.00	14,941,768.64	14,941,768.64	14,941,768.64	13,817,090.28	13,817,090.28	13,817,090.28			N/A	N/A			
Tabasco	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Comunicaciones y Transportes	09	Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	K037	Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	0.00	284,951,786.67	284,951,786.67	284,951,786.67	284,951,786.67	284,951,786.67	284,951,786.67	284,951,786.67	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Se reintegró Rendimientos Financieros a la TESOFE un monto de \$1,441,496.00 mediante línea de captura 0022AAC.671059763465 de fecha 10 de enero de 2022. Por Sanciones Generadas la cantidad de \$3,520,677.00 se depositó a la TESOFE mediante la línea de captura 0022AACV481059776451 de fecha 1 de enero de 2022.
Tabasco	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Comunicaciones y Transportes	09	Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	K037	Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas			2 - Gasto de Inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	0.00	1,182,794,650.36	1,182,794,650.36	1,182,794,650.36	1,182,794,650.36	1,182,794,650.36	1,182,794,650.36	1,182,794,650.36	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Recurso autorizado por \$1,484,010,000.00 de los que se comprometieron \$1,467,746,437.03, quedando un recurso no ejercido por un monto de \$14,779,553.00, cual se reintegró a la TESOFE mediante línea de captura 0022AAD.681059773416 de fecha 12 de enero de 2022. Se reintegró por concepto de Lino al Militar a TESOFE por un monto de \$1,484,009.97, mediante línea de captura 0021ACGF811059560453 con fecha de diciembre de 2021.
Tabasco	Gobierno de la Entidad	Programa presupuestario	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Comunicaciones y Transportes	09	Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	K037	Sin Especificar	Sin Especificar	0.00	0.00	Total del Programa Presupuestario		0.00	1,467,746,437.03	1,467,746,437.03	1,467,746,437.03	1,467,746,437.03	1,467,746,437.03	1,467,746,437.03	1,467,746,437.03			1,484,010,000.00	N/A		
Tabasco	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	FEIEF	R080	FEIEF	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas			1 - Gasto corriente	336 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	209,380.00	209,380.00	209,380.00	209,380.00	209,380.00	209,380.00	209,380.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	69,330,623.85	69,330,623.85	69,330,623.85	57,598,470.34	57,598,470.34	57,598,470.34	57,598,470.34	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
REPORTE DEL EJERCICIO DEL GASTO

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: EJERCICIO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CIERRE DEFINITIVO 2021

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipos de Recurso	Designación Recurso	Cuenta Recurso	Descripción Programa	Cuenta Programa	Programa Fondo Comestible - Dependiente	Dependencia Ejecutora	Reasignación Financiera	Reasignación	Reasignación	Figura de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Reasignado (Reiniciado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagos DOP	Pagos EP	STATUS	Observaciones Clave	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas				2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	0.00	69,575,503.88	69,575,503.88	69,575,503.88	69,575,503.88	69,575,503.88	69,575,503.88	Sin Contratos	Sin Proyectos	NA	NA	Validado		
Tabasco	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas				2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	618,371,468.26	56,226,514.46	56,226,514.46	56,226,514.46	56,226,514.46	56,226,514.46	56,226,514.46	Sin Contratos	Sin Proyectos	NA	NA	Validado		
Tabasco	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	U093	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas				2 - Gasto de Inversión	625 - Construcción de vías de comunicación	0.00	322,588,801.81	322,588,801.81	322,588,801.81	260,167,704.52	260,167,704.52	260,167,704.52	Sin Contratos	Sin Proyectos	NA	NA	Validado		
Tabasco	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAFEF	1012	FAFEF	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas				2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	0.00	1,812,192.08	1,812,192.08	1,812,192.08	1,812,192.08	1,812,192.08	1,812,192.08	1,812,192.08	Sin Contratos	Sin Proyectos	NA	NA	Validado	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAFEF	1012	FAFEF	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas				2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	0.00	2,449,937.84	2,449,937.84	2,449,937.84	2,449,937.84	2,449,937.84	2,449,937.84	2,449,937.84	Sin Contratos	Sin Proyectos	NA	NA	Validado	

ING. GILDARDO LANESTOZA LEÓN
SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

CP. VICENTE LEÓN LEÓN
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SOTOP

M.A.P. ROCÍO RODRÍGUEZ GARCÍA
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN SECTORIAL DE LA SOTOP