

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROAGUA ACCIONES EN LOCALIDADES RURALES 2022
AVANCE DE RECURSOS Y METAS

PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA			CONTRATADO			AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO		METAS				PERSONAS BENEFICIARIAS	OBSERVACIONES
		CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	INVERSION	%	INVERSION	%	N° DE OBRAS	N° DE LOCALIDADES	CONTRATADA	TERMINADA		
RECURSOS FEDERALIZADOS																	
PROAGUA APARTADO RURAL 2022																	
A) ORGANIZACION OPERADORA "COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO"																	
CEAS- PROAGUA- 006/2022	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CISTERNA DE REBOMBEO, INCLUIE: LINEA DE INTERCONEXION Y EQUIPAMIENTO EN EL TRAMO QUINTIN ARAUZ DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	200,040.00	399,960.00	0.00	190,211.93	380,309.77	0.00	62,757.39	11%	0.00	0.00%	1	0	1	0	0	0
CEAS- PROAGUA- 002/2022	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	1,249,733.85	1,249,733.85	0.00	985,301.42	985,301.43	0.00	1,379,422.00	70%	1,228,303.04	62.33%	1	0	1	0	243	0
CEAS- PROAGUA- 003/2022	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CRISOFORO CHINAS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	3,578,668.39	2,385,778.92	0.00	2,968,185.85	1,978,790.56	0.00	3,462,883.49	70%	2,473,997.45	50.01%	1	0	1	0	359	0
CEAS- PROAGUA- 004/2022	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 10 LPS, EN FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	2,825,027.15	2,825,027.15	0.00	2,563,439.18	2,563,439.19	0.00	2,409,632.83	47%	1,596,865.03	31.15%	1	0	1	0	243	0
CEAS- PROAGUA- 005/2022	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 15 LPS, EN CRISOFORO CHINAS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	2,986,817.21	1,991,211.48	0.00	2,743,847.03	1,829,231.36	0.00	1,829,231.36	40%	1,267,284.57	27.71%	1	0	1	0	359	0
SUPERVISION TECNICA	ADMINISTRACION (CEAS)	379,410.03	379,410.03	0.00	379,410.03	379,410.03	0.00	379,410.03	50.00%	322,932.00	42.56%						
ATENCIÓN SOCIAL	ADMINISTRACION (CEAS)	271,007.17	271,007.17	0.00	271,007.17	271,007.17	0.00	271,007.17	50.00%	168,571.52	31.10%						
DESARROLLO INSTITUCIONAL	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%						
MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES	ADMINISTRACION (CEAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%						
SECUENCIAMIENTO NOMINATIVO	ADMINISTRACION (CONAGUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%						
SUBTOTAL		650,417.20	650,417.20	0.00	650,417.20	650,417.20	0.00	650,417.20	50.00%	491,503.52	37.78%	5	0	5	0	1,204	0
TOTAL		11,490,703.80	9,502,128.60	0.00	10,101,402.61	8,387,489.51	0.00	9,784,344.26	52.97%	7,057,953.61	38.17%	5	0	5	0	1,204	0

De acuerdo al Numeral XI del Anexo de Ejecución PROAGUA 2022 y al Manual de Operación "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

SE AUTORIZA ANEXO DE EJECUCION Y TECNICO PROAGUA NUM. 27-01/2022 DE FECHA 03/03/2022
SE AUTORIZA PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCION Y TECNICO PROAGUA NUM. 27-01/2022 DE FECHA 11/05/2022

COMISION NACIONAL DEL AGUA
Vº- Bº.
HIG. FRANCISCO ZEBADUA ALVA
DIRECTOR LOCAL TABASCO

RESPONSABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
INFORMO
ARMANDO PADILLA GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TABASCO