

ORGANISMO DE CUENCA: FRONTERA SUR

ESTADO: TABASCO

FECHA DE LABORACION: 26/02/2021

PROYECTO N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	INVERSIÓN AUTORIZADA		CONTRATADO		AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO (Pagado)		METAS				OBSERVACIONES				
		CONAGUA	ESTADO	MPIO	CONAGUA	ESTADO	MPIO	INVERSIÓN	%	INVERSIÓN	%	Contratadas	Terminadas		N° DE OBRAS Contratadas	Terminadas	PERSONAS BENEFICIARIAS Contratadas	Terminadas
RECURSOS FEDERALIZADOS PROAGUA APARTADO RURAL 2020																		
A) ORGANO OPERADOR "COMISIÓN ESTADAL DE AGUA Y SANEAMIENTO"																		
CEAS-PROAGUA-RUR-001/2020	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE INCLUYE (UNA RED DE 4,082 ML DE TUBERÍA PVC DE 3" Ø Y 2,460 ML DE TUBERÍA DE PVC DE 4"Ø, POZO PROFUNDO, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 140 ELECTRICA, 80 TOMAS DOMICILIARIAS, CASETA DE INSPECCIÓN Y CERCA PERIMETRAL), EN LA RANCHERÍA EL MINCO MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.	4,425,136.40	1,896,487.03	0.00	4,425,136.40	1,896,487.03	0.00	5,246,947.45	88%	3,134,871.24	49.59%	1	0	1	0	470	0	CONTRATADA 20/08/2020 / LICITACIÓN PÚBLICA / MODIF. DE MONTO AUT. SEGUN ANEXO MODIF. DE 12/10/2020"
CEAS-PROAGUA-RUR-002/2020	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE INCLUYE (UNA RED DE 2,508 ML DE TUBERÍA PVC DE 3" Ø Y 2,268 ML DE TUBERÍA DE PVC DE 4"Ø, POZO PROFUNDO, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 140 TOMAS DOMICILIARIAS, CASETA DE INSPECCIÓN, TANQUE ELEVADO DE 35 M ² Y CERCA PERIMETRAL), EN RÍO SECO Y MONTAÑA 3RA. SECCIÓN (EL CHINAL) MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	4,653,829.28	1,994,498.27	0.00	4,653,829.28	1,994,498.27	0.00	5,917,011.52	89%	5,763,381.20	86.69%	1	0	1	0	787	0	CONTRATADA 20/08/2020 / LICITACIÓN PÚBLICA / MODIF. DEL MONTO AUT. SEGUN ANEXO MODIF. DE 12/10/2020"
CEAS-PROAGUA-RUR-005/2020	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A BASE BIOGESTORES CON CAPACIDAD DE 600 LTS PARA CADA UNA DE LAS 47 VIVIENDAS EN LA RA. IGNACIO LÓPEZ RAYÓN 1ERA. SECCIÓN, DEL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	1,999,727.59	857,026.11	0.00	1,999,727.59	857,026.11	0.00	2,771,051.09	97%	2,319,315.31	81.19%	1	0	1	0	552	0	CONTRATADA 30/09/2020 / INVITACIÓN A CUANTO MENOS PERSONAS
CEAS-PROAGUA-RUR-006/2020	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE TUBERÍA DE SERIE 20 (6" DE 696 ML, 8" DE 2,874 ML, 12" DE 2,178 ML), LINEA DE PRESIÓN DE RD-26 (4" DE 3,324 ML Y 6" DE 1,095 ML) 58 POZOS DE VISTA Y CARGAMO DE 3 M DE Ø, EN EL EJIDO SANTO DOMINGO 2DA. SECCIÓN MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	4,406,448.68	1,888,478.01	0.00	4,406,448.68	1,888,478.01	0.00	4,721,195.02	75%	3,288,739.25	52.24%	1	0	1	0	511	0	CONTRATADA 07/10/2020 / LICITACIÓN PÚBLICA
CEAS-PROAGUA-RUR-003/2020	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN LA RANCHERÍA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (EL BELLOTE) DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO.	233,184.85	155,456.57	0.00	233,184.85	155,456.57	0.00	388,641.42	100%	388,641.42	100.00%	1	1	1	1	1,918	1,918	CONTRATADA 30/09/2020 / INVITACIÓN A CUANTO MENOS PERSONAS
CEAS-PROAGUA-RUR-004/2020	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL POBLADO CHILITEPEC (PUERTO CHILITEPEC) DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO.	232,573.54	155,049.02	0.00	232,573.54	155,049.02	0.00	387,622.56	100%	275,011.33	70.95%	1	1	1	1	752	752	CONTRATADA 30/09/2020 / INVITACIÓN A CUANTO MENOS TRES PERSONAS
CEAS-PROAGUA-RUR-007/2020	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN CRISOFORO CHIÑAS, DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	205,947.94	137,298.62	0.00	302,056.97	88%	67,042.80	19.53%	1	0	1	0	353	0	CONTRATADA 28/12/2020 / LICITACIÓN PÚBLICA / ANEXO MODIF. DE 12/10/2020"
CEAS-PROAGUA-RUR-008/2020	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN ALLENDE, DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	206,008.01	137,338.68	0.00	302,145.09	88%	67,042.80	19.53%	1	0	1	0	695	0	CONTRATADA 28/12/2020 / LICITACIÓN PÚBLICA / ANEXO MODIF. DE 12/10/2020"
CEAS-PROAGUA-RUR-009/2020	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN FRANCISCO J. MADRERO CORTAZAR, DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	240,000.00	160,000.00	0.00	207,017.47	138,011.64	0.00	303,625.62	88%	67,042.80	19.43%	1	0	1	0	238	0	CONTRATADA 28/12/2020 / LICITACIÓN PÚBLICA / ANEXO MODIF. DE 12/10/2020"

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

ORGANISMO DE CUENCA: FRONTERA SUR

ESTADO: TABASCO

FECHA DE LABORACION: 26/02/2021

PROYECTO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	INVERSIÓN AUTORIZADA		CONTRATADO		AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO (Pagado)		METAS				OBSERVACIONES	
		CONAGUA	ESTADO	MPIO	CONAGUA	ESTADO	MPIO	INVERSIÓN	%	INVERSIÓN	%	N° DE OBRAS			PERSONAS BENEFICIARIAS
N° DE CONTRATO												Contratadas	Terminadas	Contratadas	Terminadas
SUPERVISIÓN TÉCNICA	ADMINISTRACIÓN (CEAS)	343,777.46	375,876.00	0.00	343,777.46	375,876.00	0.00	683,670.79	95%	455,919.89	63.35%				
ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (CS)	ADMINISTRACIÓN (CEAS)	34,408.00	34,408.00	0.00	34,408.00	34,408.00	0.00	65,375.20	95%	57,020.95	82.86%				ADMINISTRACIÓN
DESARROLLO INSTITUCIONAL	NO APLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00%				ADMINISTRACIÓN
MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES	ADMINISTRACIÓN (CEAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00%				ADMINISTRACIÓN
SEGUIMIENTO NORMATIVO	ADMINISTRACIÓN (CONAGUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00%				ADMINISTRACIÓN
S U B T O T A L		378,185.46	410,284.00	0.00	378,185.46	410,284.00	0.00	749,045.99	95%	512,940.84	65.06%	6	2	6	2
TOTAL		17,049,085.80	7,837,279.01	0.00	16,948,059.22	7,769,927.95	0.00	21,089,342.72	85.32%	15,884,028.99	64.26%	6	2	6	2,670

De acuerdo al Numeral IX.2 del Anexo de Ejecución PROAGUA 2020, y al Manual de Operación: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

NOTA:

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
V.O. (Rp.)

INC. JOSÉ HUMBERTO AGUILAR DAMIÁN
ENC. DE LA SUBDIRECCIÓN DE AGUA POTABLE,
DRENAJE Y SANEAMIENTO

RESPONSABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
I N F O R M O

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTADAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TABASCO